

Số: ~~174~~/BC- ĐGS TT HĐND

Đồng Hới, ngày 18 tháng 12 năm 2023

## BÁO CÁO

### **Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 về chương trình giám sát của HĐND thành phố Đồng Hới năm 2020; Kế hoạch số 107/KH-HĐND ngày 25/9/2023 của Thường trực HĐND thành phố về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nguồn vốn thành phố quản lý năm 2021-2022, ngày 18/10/2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố (được thành lập theo Quyết định số 106/QĐ-HĐND ngày 25/9/2023) đã tiến hành giám sát tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố. Đoàn giám sát căn cứ báo cáo số 1716/BC-CCTHADS ngày 11/10/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố và các tài liệu liên quan, qua giám sát kết quả như sau:

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới là đơn vị có chức năng nhiệm vụ trực tiếp tổ chức thi hành các bản án, quyết định theo quy định; Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền; Thực hiện quản lý công chức, cơ sở vật chất, kinh phí và phương tiện hoạt động được giao theo hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh; Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác tổ chức, hoạt động thi hành án theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh; Lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự; Giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Thi hành án; Báo cáo công tác thi hành án dân sự trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân theo quy định của pháp luật; báo cáo Tòa án về kết quả thi hành bản án, quyết định khi có yêu cầu.

Trong môt giám sát, Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố được UBND Thành phố trình HĐND TP phê duyệt, giao làm chủ đầu tư 02 dự án: Sửa chữa trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới; Xây dựng kho vật chứng chi cục Thi hành án dân sự. Các dự án nêu trên được HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư tại 02 Nghị quyết<sup>1</sup>. 02 dự án đều là các dự án nhóm C và được đầu tư 100% từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Sau khi có chủ trương đầu tư dự án, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư. Lựa chọn

<sup>1</sup> Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND thành phố: Sửa chữa trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới;  
Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố: Xây dựng kho vật chứng chi cục Thi hành án dân sự;

và ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Thành phố: Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài chính Kế hoạch, UBND xã, phường liên quan thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư trình UBND Thành phố phê duyệt và chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư.

## **I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

### **1. Công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt quyết định đầu tư dự án**

Căn cứ Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố đã lựa chọn và ký hợp đồng với hình thức chỉ định thầu đơn vị tư vấn để triển khai lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án, Phòng Quản lý đô thị thành phố thẩm định, UBND thành phố đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật<sup>2</sup>, cụ thể:

- Sửa chữa trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới: Tổng mức đầu tư được phê duyệt là 1.250 triệu đồng, Thời gian khởi công, hoàn thành dự án: 2021 -2022.

- Xây dựng kho vật chứng chi cục Thi hành án dân sự: Tổng mức đầu tư được phê duyệt là 1.200 triệu đồng, Thời gian khởi công, hoàn thành dự án: 2022 -2024.

Công tác phê duyệt quyết định đầu tư về quy mô, tổng mức, thời gian khởi công hoàn thành, nguồn vốn, thời gian bố trí vốn được UBND Thành phố thực hiện phù hợp với chủ trương đầu tư được duyệt.

### **2. Công tác bố trí vốn đầu tư**

02 dự án trên đã được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công hàng năm của Thành phố. Căn cứ nghị quyết của HĐND về kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm, Phòng Tài chính Kế hoạch đã tham mưu UBND thành phố phân bổ kế hoạch vốn đối với 02 dự án trên. Dự án Sửa chữa trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới đến tại thời điểm giám sát đã được bố trí đủ nguồn vốn, Dự án Xây dựng kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự đã bố trí: 606/1.200 triệu đồng.

### **3. Tiến độ thực hiện đầu tư:**

Đơn vị đã xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định và được UBND thành phố phê duyệt<sup>3</sup>. Trong đó, thực hiện lựa chọn nhà thầu bằng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu xây lắp và thực hiện đấu thầu qua mạng đối với gói thầu thiết bị. Đã ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu, chỉ đạo thi công. Ký hợp đồng với đơn vị quản lý dự án, đơn vị giám sát để quản lý dự án, giám sát tiến độ chất lượng thi công công trình. Chỉ đạo kế toán, cán bộ tham mưu công tác đầu tư xây dựng của phòng theo dõi, thanh toán.

<sup>2</sup> Quyết định số 5177/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của UBND thành phố Đồng Hới về việc phê duyệt BCKTKT xây dựng công trình Sửa chữa trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới; Quyết định số 5286/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của UBND thành phố Đồng Hới về việc phê duyệt BCKTKT Xây dựng kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự

<sup>3</sup> Quyết định số 5300/QĐ-UBND ngày 16/09/2021 của UBND thành phố Đồng Hới về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: sửa chữa trụ sở Chi cục thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới; Quyết định số 5509/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 của UBND thành phố Đồng Hới về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Xây dựng kho vật chứng Chi cục thi hành án dân sự

#### **4. Công tác giải ngân, nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư dự án, bàn giao quản lý sử dụng**

##### *4.1. Công tác giải ngân*

Chủ đầu tư đã thanh toán, giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí. Tổng số vốn đã giải ngân đến ngày 30/9/2023 là 1.832 triệu đồng, đạt tỷ lệ 98,7% so với kế hoạch vốn bố trí (1.856 triệu đồng). Không để vốn bố trí nhưng không có khối lượng bị hủy nguồn cuối năm. Số vốn không giải ngân 24 triệu đồng thừa (tỷ lệ 1,3% so với kế hoạch vốn bố trí) do vốn chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng kho vật chứng Chi cục thi hành án dân sự đã bố trí nhưng không giải ngân bị hủy 20 triệu đồng và 4 triệu chi phí dự phòng dự án sửa chữa trụ sở Chi cục thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới không dùng.

##### *4.2. Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán*

Căn cứ tình triển khai, tiến độ thực hiện dự án và nguồn vốn được bố trí, chủ đầu tư đã tổ chức thực hiện nghiệm thu, giải ngân thanh toán vốn; chỉ đạo thi công và nghiệm thu phù hợp mức vốn được bố trí của dự án, không để nợ đọng xây dựng cơ bản.

Đến thời điểm giám sát, dự án sửa chữa trụ sở Chi cục thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới đã thi công hoàn thành, bàn giao đưa vào quản lý, sử dụng. Đơn vị đã lập báo cáo quyết toán trình cơ quan Tài chính thẩm định và đã được UBND thành phố phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành (Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 11/4/2023).

Đối với dự án: Xây dựng kho vật chứng Chi cục thi hành án dân sự Thành phố: dự án này đang được Chủ đầu tư chỉ đạo thi công, đến nay đã hoàn thành nghiệm thu giai đoạn 2 của công trình.

##### *4.3. Công tác bàn giao tài sản*

Đến ngày 30/9/2023, Chủ đầu tư đã hoàn thành việc bàn giao và đưa vào sử dụng công trình dự án sửa chữa trụ sở Chi cục thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới theo đúng quy định của pháp luật.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

##### **1. Ưu điểm**

Đến thời điểm giám sát, 01 dự án đã hoàn thành công tác đầu tư, nghiệm thu, thanh toán, bàn giao đưa vào sử dụng và đã được thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, 01 Dự án đã hoàn thành nghiệm thu giai đoạn 2 của công trình đúng tiến độ theo chủ trương đầu tư được phê duyệt.

Qua giám sát, các dự án do Chi cục Thi hành án dân sự làm chủ đầu tư đã triển khai về thủ tục cơ bản thực hiện các nội dung đảm bảo theo chủ trương đầu tư đã được HĐND phê duyệt. Công tác chuẩn bị và trình phê duyệt các thủ tục đầu tư về thời gian cơ bản đảm bảo, tổ chức thực hiện dự án đảm bảo thời gian không bị chậm tiến độ, không để phát sinh nợ đọng XDCB, số vốn giải ngân, tỷ lệ giải ngân vốn cao, công tác bàn giao tài sản, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành cơ bản thực hiện kịp thời.

Có 01 dự án đã hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cấp hạ tầng, góp phần đảm bảo môi trường và tạo điều kiện làm việc cho cán bộ trong công tác thi hành án dân sự của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới. Dự án Kho vật chứng đầu tư để lưu giữ, bảo quản vật chứng, đồ vật và các tang tài vật khác nhau đã thu thập được của các vụ án để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và việc thi hành án sau khi bản án có hiệu lực.

## **2. Tồn tại, hạn chế:**

Công tác lập, trình phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Xây dựng kho vật chứng của Chủ đầu tư còn chậm (tháng 11/2022 mới được UBND thành phố phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật). Do nguồn vốn còn khó khăn nên việc bố trí kế hoạch vốn thực hiện trong 03 năm nên khó khăn trong công tác thi công, hoàn thiện dự án.

## **V. KIẾN NGHỊ:**

### **1. Đối với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố**

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng, thực hiện thanh quyết toán dự án theo quy định. Lựa chọn đơn vị có đủ năng lực thực hiện để nâng cao chất lượng công tác đầu tư, thi công dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư công.

### **2. Đối với UBND Thành phố**

Chỉ đạo cơ quan quản lý đầu tư bố trí kế hoạch vốn để chủ đầu tư thực hiện dự án theo kế hoạch ĐTC của Thành phố. Chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện đúng các quy định của Luật Đầu tư Công và các văn bản pháp luật liên quan đến đầu tư để thực hiện, phát huy hiệu quả sau đầu tư của dự án.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố./.

#### **Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND TP;
- Thành viên Đoàn giám sát;
- Lưu VT.

*HLU*

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Mỹ Lợi**



**BIỂU 01**

**Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về chủ trương đầu tư dự án/các dự án**

*(Kèm theo Báo cáo số 154/BC-ĐGS TTHĐND ngày 18/12/2023 của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố)*

**Tên đơn vị chủ đầu tư: Chi cục Thi hành án dân sự**

*DVT: Triệu đồng*

TT	Tên dự án	Chủ trương đầu tư											Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật									Báo cáo tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư (đến 30/9/2023)	Ghi chú			
		Nghị quyết số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ Xã/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó				Quyết định số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ Xã/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó						
									Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024								Năm 2021	Năm 2022			Năm 2023		
1	Sửa chữa trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới	65/NQ-HĐND	22/07/2021	HĐND TP	2021-2022	1 250	TP	1 250	1 250					5177/QĐ-UBND	9/9/2021	UBND TP	2021-2022	1 250	TP	1 250	1 250				Đã được phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 11/4/2023	
2	Xây dựng kho vật chứng chi cục Thi hành án dân sự	82/NQ-HĐND	20/12/2021	HĐND TP	2022-2024	1 200	TP	1 200		340	246	614		5286/QĐ-UBND	2/11/2022	UBND TP	2022-2024	1 200	TP	1 200				Đang Thi công và Thanh toán hoàn thành giai đoạn 2 xây dựng công trình		



Số: 155/BC- ĐGS TT HĐND

Đồng Hới, ngày 18 tháng 12 năm 2023

## BÁO CÁO

### Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công của Đội Quy tắc và Trật tự đô thị thành phố

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 về chương trình giám sát của HĐND thành phố Đồng Hới năm 2020; Kế hoạch số 107/KH-HĐND ngày 25/9/2023 của Thường trực HĐND thành phố về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nguồn vốn thành phố quản lý năm 2021-2022, ngày 30/10/2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố (được thành lập theo Quyết định số 106/QĐ-HĐND ngày 25/9/2023) đã tiến hành giám sát tại Đội Quy tắc và Trật tự đô thị thành phố. Đoàn giám sát căn cứ báo cáo số số 84/BC-QTĐT ngày 17/10/2023 của Đội Quy tắc và Trật tự đô thị và các tài liệu liên quan, qua giám sát kết quả như sau:

Đội Quy tắc và Trật tự đô thị thành phố Đồng Hới là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới; có chức năng giúp UBND thành phố Đồng Hới về cảnh báo, phòng ngừa, cứu hộ, cứu nạn tại các bãi biển du lịch; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân và du khách tại các bãi tắm biển thành phố; kiểm tra, đôn đốc các cá nhân, tổ chức thực hiện các quy định quy hoạch đô thị, quản lý xây dựng, quản lý nhà và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

Biên chế của Đội được giao 19 viên chức và có 01 hợp đồng lao động. Đội đã phân công 01 viên chức đảm nhiệm công việc kế toán dự án đầu tư.

Trong môt giám sát, Đội Quy tắc và Trật tự đô thị được giao làm chủ đầu tư 9 dự án tại 04 Nghị quyết của HĐND thành phố<sup>1</sup>. Có 02 dự án đã huỷ chủ trương đầu tư<sup>2</sup> và 01 dự án hiện đang thực hiện thủ tục xin huỷ chủ trương đầu tư dự án<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> - Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND thành phố: 01 dự án (Xây dựng chòi cứu nạn, cứu hộ bãi tắm biển Nhật Lệ 1);

- Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND thành phố: 01 dự án (Mua xe ô tô tải);

- Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố: 04 dự án (Chòi cứu hộ bãi biển Nhật Lệ 2, phường Hải Thành; Mua sắm 02 mô tô nước phục vụ cứu hộ, cứu nạn năm 2023; Xây dựng mới 02 chòi cứu hộ, cứu nạn tại Bãi biển Quang Phú và Bãi biển Bảo Ninh 2; Mua sắm ca nô phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn tại thành phố Đồng Hới năm 2024; Tháp cứu hộ, cứu nạn Bãi tắm biển Bảo Ninh 2);

- Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 của HĐND thành phố: 02 dự án (Mua ca nô phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn; Tháp cứu hộ, cứu nạn Bãi tắm biển Nhật Lệ 1).

<sup>2</sup> Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 25/7/2023 của HĐND thành phố: Xây dựng mới 02 chòi cứu hộ, cứu nạn tại Bãi biển Quang Phú và Bãi biển Bảo Ninh 2.

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 của HĐND thành phố: Dự án Xây dựng chòi cứu nạn, cứu hộ bãi tắm biển Nhật Lệ 1

Các dự án đều đều là các dự án nhóm C có thời gian thực hiện đầu tư và bố trí vốn từ 1 đến 3 năm trong đó có 03 dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng. Tổng mức đầu tư của 6 dự án theo Nghị quyết HĐND thành phố là 5.540 triệu đồng, được đầu tư từ 100% nguồn vốn ngân sách thành phố.

Sau khi có chủ trương đầu tư các dự án, Đội Quy tắc và Trật tự đô thị thành phố đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Thành phố: Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài chính Kế hoạch, UBND xã, phường liên quan thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư trình UBND Thành phố phê duyệt và chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư.

## I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

### 1. Công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt quyết định đầu tư dự án

Căn cứ Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư, Đội Quy tắc và Trật tự đô thị thành phố đã lựa chọn và ký hợp đồng với hình thức chỉ định thầu đơn vị tư vấn để triển khai lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án có cấu phần xây dựng và xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng theo đúng quy định của pháp luật<sup>4</sup>. Đến thời điểm giám sát, 02/3 dự án không có cấu phần xây dựng đã được Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định và UBND thành phố phê duyệt báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án, 02/3 dự án có cấu phần xây dựng đã được Phòng Quản lý đô thị thành phố thẩm định và UBND thành phố phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Các nội dung về thời gian khởi công hoàn thành, tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư, thời gian bố trí UBND Thành phố phê duyệt phù hợp với chủ trương đầu tư được duyệt. 02/6 dự án còn lại đã có chủ trương đầu tư và kế hoạch đầu tư dự kiến là 2024-2025.

### 2. Công tác bố trí vốn đầu tư

4/6 dự án đã được bố trí nguồn vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hàng năm của Thành phố. UBND thành phố đã bố trí nguồn vốn cho 4 dự án với tổng số vốn đã bố trí đến 30/9/2023 là 3.390 triệu đồng/ kế hoạch 4.573 triệu đồng trong đó 04 dự án đã bố trí đủ nguồn vốn, 02 Dự án còn lại chưa đến thời gian triển khai nên chưa bố trí vốn. Vốn được sẽ bố trí theo tiến độ kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch hàng năm<sup>5</sup>.

### 3. Tiến độ thực hiện đầu tư:

<sup>3</sup> Mua sắm 02 mô tô nước phục vụ cứu hộ, cứu nạn năm 2023

<sup>4</sup> Quyết định số 78a/QĐ-QTĐT ngày 29/7/2021 của Đội Quy tắc & TTĐT về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, đo vẽ hiện trạng, lập báo cáo KTKT xây dựng công trình Chòi cứu nạn, cứu hộ bãi tắm biển Nhật Lệ 1; Quyết định số 93/QĐ-QTĐT ngày 21/9/2022 của Đội Quy tắc & TTĐT về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, đo vẽ hiện trạng, lập báo cáo KTKT xây dựng công trình Chòi cứu hộ bãi biển Nhật Lệ 2, phường Hải Thành; Quyết định số 94/QĐ-QTĐT ngày 21/9/2022 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT xây dựng công trình Tháp cứu hộ, cứu nạn Bãi tắm biển Nhật Lệ 1;

<sup>5</sup> Các dự án đã được bố trí đủ vốn: Mua xe ô tô tải; Mua ca nô phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn năm 2022; Tháp cứu hộ, cứu nạn Bãi tắm biển Nhật Lệ 1; Chòi cứu hộ bãi biển Nhật Lệ 2, phường Hải Thành.

Các dự án chưa bố trí vốn: Mua sắm ca nô phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn tại thành phố Đồng Hới năm 2024; Tháp cứu hộ, cứu nạn Bãi tắm biển Bảo Ninh 2.

Căn cứ quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, quyết định bố trí vốn đầu tư, Đội Quy tắc và Trật tự đô thị thành phố đã thực hiện xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các tài liệu liên quan đến của dự án trình UBND thành phố phê duyệt, trong đó, đối với 4 dự án đã được phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi và được triển khai đầu tư, có 05 dự án thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước<sup>6</sup>, 03 dự án thực hiện hình thức chỉ định thầu<sup>7</sup>.

Sau khi có Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư đã thực hiện ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu<sup>8</sup>, chỉ đạo thi công, ký hợp đồng đơn vị quản lý dự án, đơn vị giám sát để giám sát tiến độ chất lượng thi công công trình. Chỉ đạo kế toán, cán bộ tham mưu công tác đầu tư xây dựng của Đội theo dõi, thanh toán. Tiến độ đến 30/9/2023 như sau:

- 02 dự án: Mua xe ô tô tải; Mua ca nô phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn năm 2022 đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng;

- 02 dự án: Tháp cứu hộ, cứu nạn Bãi tắm biển Nhật Lệ 1; Chòi cứu hộ bãi biển Nhật Lệ 2, phường Hải Thành đã thi công hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ để bàn giao đơn vị quản lý

- 02 dự án còn lại theo kế hoạch sẽ triển khai giai đoạn 2024- 2025 theo kế hoạch ĐTC trung hạn của Thành phố.

#### **4. Công tác giải ngân, nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư dự án, bàn giao quản lý sử dụng**

##### *4.1. Công tác giải ngân*

Tổng số vốn đã giải ngân (04 dự án) đến ngày 30/9/2023 là 3.329 triệu đồng, đạt tỷ lệ 98,2% so với kế hoạch vốn bố trí (3.390 triệu đồng). Không để vốn bố trí nhưng không có khối lượng bị hủy nguồn cuối năm. Số vốn không giải ngân 41,3 triệu đồng thừa (tỷ lệ 1,8% so với kế hoạch vốn bố trí) phần lớn do chi phí dự phòng không dùng, giá thiết bị tại thời điểm mua sắm thấp hơn so với dự toán được duyệt.

##### *4.2. Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán*

Căn cứ tình triển khai, tiến độ thực hiện dự án và nguồn vốn được bố trí, chủ đầu tư đã tổ chức thực hiện nghiệm thu công trình hoàn thành. Đến thời điểm giám sát, có 02/04 dự án đã hoàn thành nghiệm thu, lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư, được thẩm tra và có quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. 02/04 dự án đang đợi nhà thầu hoàn thiện hồ sơ.

<sup>6</sup> Tháp cứu hộ, cứu nạn Bãi tắm biển Nhật Lệ 1;

<sup>7</sup> Mua xe ô tô tải; Mua ca nô phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn năm 2022; Chòi cứu hộ bãi biển Nhật Lệ 2, phường Hải Thành.

<sup>8</sup> Đội Quy tắc & TTĐT TP đã ban hành: Quyết định số 126/QĐ-QTĐT ngày 08/12/2021 về việc phê duyệt chỉ định gói thầu số 2; Mua xe ô tô tải, thuộc Dự án Mua xe ô tô tải. Quyết định số 138/QĐ-QTĐT ngày 27/12/2022 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp thuộc công trình Chòi cứu hộ bãi biển Nhật Lệ 2, phường Hải Thành; Quyết định số 06/QĐ-QTĐT ngày 16/01/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp + thiết bị thuộc dự án Tháp cứu hộ, cứu nạn Bãi tắm biển Nhật Lệ 1; Quyết định số 117/QĐ-QTĐT ngày 04/11/2023 về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu mua sắm, lắp đặt thiết bị dự án Mua ca nô phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn tại các bãi biển và phòng chống thiên tai.

### 4.3. Công tác bàn giao tài sản

Đến ngày 30/9/2023, Chủ đầu tư đã hoàn thành việc bàn giao và đưa vào sử dụng quản lý xe ô tô tải và ca nô phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật. Các dự án Tháp cứu hộ, cứu nạn Bãi tắm biển Nhật Lệ 1; Chòi cứu hộ bãi biển Nhật Lệ 2, phường Hải Thành.

## IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

### 1. Ưu điểm

Đến thời điểm giám sát, 02 dự án đã hoàn thành công tác đầu tư, nghiệm thu, thanh toán, bàn giao đưa vào sử dụng và đã được thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, 02 dự án đã hoàn thành công tác đầu tư, thi công về tiến độ đảm bảo theo chủ trương đầu tư được phê duyệt.

Qua giám sát, các dự án do Đội Quy tắc và Trật tự đô thị thành phố làm chủ đầu tư đã triển khai về thủ tục cơ bản thực hiện các nội dung đảm bảo theo chủ trương đầu tư đã được HĐND phê duyệt. Công tác chuẩn bị và trình phê duyệt các thủ tục đầu tư về thời gian cơ bản đảm bảo, tổ chức thực hiện dự án đảm bảo thời gian không bị chậm tiến độ, không để phát sinh nợ đọng XDCCB, số vốn giải ngân, tỷ lệ giải ngân vốn cao, công tác bàn giao tài sản, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành cơ bản thực hiện kịp thời.

Đến nay, các dự án đầu tư đã góp phần hoàn thiện, nâng cấp cơ sở vật chất hiện có của Đội, giúp nâng cao công tác cảnh báo, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự đô thị và cứu hộ, cứu nạn tại các bãi biển trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

### 2. Tồn tại, hạn chế

Công tác chuẩn bị, đề xuất chủ trương đầu tư dự án của Đội Quy tắc và Trật tự đô thị thành phố và công tác thẩm định chủ trương của cơ quan chuyên môn vẫn còn một số hạn chế dẫn đến phải hủy chủ trương đầu tư 03 dự án (Trong đó đã hủy 02 dự án, chuẩn bị đề xuất hủy 01 dự án: Xây dựng chòi cứu nạn, cứu hộ bãi tắm biển Nhật Lệ 1; Xây dựng mới 02 chòi cứu hộ, cứu nạn tại Bãi biển Quang Phú và Bãi biển Bảo Ninh 2, Mua sắm 02 mô tô nước phục vụ cứu hộ, cứu nạn năm 2023).

Công tác lập, trình phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Chòi cứu hộ bãi biển Nhật Lệ 2, phường Hải Thành của Chủ đầu tư còn chậm (tháng 11/2022 mới được UBND thành phố phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật) vì vậy nguồn vốn năm 2022 được bố trí giải ngân thấp.

## V. KIẾN NGHỊ

### 1. Đối với Đội Quy tắc và Trật tự đô thị thành phố Đồng Hới

- Khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ còn lại của công tác đầu tư 02 dự án: Tháp cứu hộ, cứu nạn Bãi tắm biển Nhật Lệ 1; Chòi cứu hộ bãi biển Nhật Lệ 2, phường Hải Thành đảm bảo tiến độ, chất lượng và thực hiện đúng các quy

định của pháp luật về đầu tư công, hoàn thành công tác đầu tư, nghiệm thu, thanh toán, đưa vào khai thác sử dụng, thực hiện thanh quyết toán dự án theo quy định.

## 2. Đối với UBND Thành phố

Chỉ đạo chủ đầu tư lựa chọn đơn vị có đủ năng lực thực hiện để nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, thi công dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, đảm bảo hiệu quả đầu tư thực hiện đúng các quy định của Luật Đầu tư Công và các văn bản pháp luật liên quan đến đầu tư để thực hiện, phát huy hiệu quả sau đầu tư của dự án.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn nâng cao chất lượng công tác thẩm định chủ trương đầu tư, bố trí kế hoạch vốn để chủ đầu tư thực hiện dự án theo kế hoạch ĐTC của Thành phố.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nguồn vốn thành phố quản lý tại Đội Quy tắc và Trật tự đô thị thành phố./.

### Nơi nhận:

- Thường trực HĐND TP;
- Thành viên Đoàn giám sát;
- Lưu: VT.

*HL*

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



*Nguyễn Thị Mỹ Lợi*



**BIỂU 01**

Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về chủ trương đầu tư dự án/các dự án  
(Kèm theo Báo cáo số 155/BC-DGS TTHĐND ngày 18/12/2023 của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố)  
Tên đơn vị chủ đầu tư: **Đội Quy tắc và Trật tự đô thị thành phố**

DVT: Triệu đồng

TT	Tên dự án	Chủ trương đầu tư							Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật											Báo cáo tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư (đến 30/9/2023)	Ghi chú				
		Nghị quyết số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ Xã/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó					Quyết định số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ Xã/ khác)			Tổng nguồn vốn	Trong đó		
									Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025										Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	27	28
1	Xây dựng chòi cứu nạn, cứu hộ bãi tắm biển Nhật Lệ 1	65/NQ-HĐND	22/7/2021	HĐND TP	2021-2022	850	TP	850	850															Đã hủy chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 02/8/2022	
2	Mua xe ô tô tải	67/NQ-HĐND	22/7/2021	HĐND TP	2021	450	TP	450	450					7194/QĐ-UBND	30/11/2021	UBND TP	2021	450	TP	450	450			Đã được phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 05/4/2023	
3	Mua ca nô phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn	14/NQ-HĐND	02/8/2022	HĐND TP	2022	490	TP	490		490				4873/QĐ-UBND	14/10/2022	UBND TP	2022	490	TP	490		490		Đã được phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 2341/QĐ-UBND ngày 08/6/2023	
4	Tháp cứu hộ, cứu nạn Bãi tắm biển Nhật Lệ 1	14/NQ-HĐND	02/8/2022	HĐND TP	2022-2023	1 300	TP	1 300		300	1 000			5351/QĐ-UBND	04/11/2022	UBND TP	2022-2023	1 300	TP	1 300				Đang hoàn thiện hồ sơ, bản giao công trình đưa vào sử dụng	
5	Chòi cứu hộ bãi biển Nhật Lệ 2, phường Hải Thành	82/NQ-HĐND	20/12/2021	HĐND TP	2022-2023	1 150	TP	1 150		500	650			5356/QĐ-UBND	03/11/2022	UBND TP	2022-2023	1 150	TP	1 150		500	650	Đã nộp hồ sơ quyết toán hoàn thành	
6	Mua sắm 02 mô tô nước phục vụ cứu hộ, cứu nạn	82/NQ-HĐND	20/12/2021	HĐND TP	2023	600	TP	600			600													Đang làm thủ tục trình HĐND TP hủy chủ trương đầu tư	

TT	Tên dự án	Chủ trương đầu tư												Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật									Bảo cáo tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư (đến 30/9/2023)	Ghi chú		
		Nghị quyết số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ XA/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó					Quyết định số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ XA/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó					
									Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025								Năm 2021	Năm 2022			Năm 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	27	28	
7	Xây dựng mới 02 chòi cứu hộ, cứu nạn tại Bãi biển Quang Phú và Bãi biển Bảo Ninh 2	82/NQ-HĐND	20/12/2021	HĐND TP	2023-2025	1 700	TP	1 700			349	323	1 029												Đã hủy chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 25/7/2023	
8	Mua sắm ca nô phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn tại thành phố Đồng Hới	82/NQ-HĐND	20/12/2021	HĐND TP	2024	650	TP	650				650													Dự án chưa triển khai	
9	Tháp cứu hộ, cứu nạn Bãi tắm biển Bảo Ninh 2	82/NQ-HĐND	20/12/2021	HĐND TP	2025-2027	1 500	TP	533					533												Dự án chưa triển khai	



Số: 14/BC-ĐGS TT HĐND

Đồng Hới, ngày 18 tháng 12 năm 2023

## BÁO CÁO

### Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công của phòng Kinh tế Thành phố

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 về chương trình giám sát của HĐND thành phố Đồng Hới năm 2020; Kế hoạch số 107/KH-HĐND ngày 25/9/2023 của Thường trực HĐND thành phố về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nguồn vốn thành phố quản lý năm 2021-2022, ngày 17/10/2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố (được thành lập theo Quyết định số 106/QĐ-HĐND ngày 25/9/2023) đã tiến hành giám sát tại Phòng Kinh tế thành phố. Đoàn giám sát căn cứ báo cáo số 14/BC-KT ngày 16/10/2023 của Phòng Kinh tế và các tài liệu liên quan, qua giám sát kết quả như sau:

Phòng Kinh tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, có chức năng nhiệm vụ tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản và muối; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp ... và một số nhiệm vụ khác được UBND Thành phố giao. Biên chế được giao 6; có mặt 6 công chức, 01 viên chức. Phòng đã phân công 01 công chức đảm nhiệm công việc kế toán dự án đầu tư.

Trong mốc giám sát, Phòng Kinh tế được giao làm chủ đầu tư 13 dự án, được phê duyệt chủ trương đầu tư tại 04 Nghị quyết của HĐND thành phố<sup>1</sup>. Trong số 13 dự án đó tại thời điểm giám sát có 01 dự án đã có Nghị quyết huỷ chủ trương đầu tư do trùng với dự án đã được UBND cấp xã thực hiện<sup>2</sup>. 12 dự án đều còn lại đều

<sup>1</sup> - Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND thành phố: 01 dự án (Trạm bơm chống úng 1000m<sup>3</sup>/h);  
- Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND thành phố: 03 dự án (Xây dựng cầu máng và sửa chữa kênh mương Bàu Sại, phường Bắc Nghĩa; Sửa chữa sạt lở mái thương lưu đập và cống lấy nước Hồ chứa nước Đồng Sơn; Gia cố sạt lở mái đập Hồ chứa Bàu Trâm, xã Lộc Ninh);  
- Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố: 08 dự án (Sửa chữa kênh mương cống Rẫy Họ đi Rào Dừa, xã Nghĩa Ninh; Đường giao thông nội đồng Con Théo, phường Bắc Nghĩa; Đường Giao thông nội đồng Đồng Mẫu, Hới Đầu, Cây Đa, xã Nghĩa Ninh; Mương bê tông phóng úng Đồng Đội - Đồng Hới; Kênh mương Cây Quao về Đồng Giám, phường Bắc Nghĩa; Mương bê tông phóng úng Cồn Giữa xã Nghĩa Ninh; Cống thủy lợi qua đê Lũy Thầy vào vùng Đồng Thác, xã Nghĩa Ninh, Kênh mương Đồng Tùng, phường Bắc Nghĩa);  
- Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 của HĐND thành phố: 01 dự án (Xây dựng đường giao thông nội đồng và nâng cấp các tuyến kênh mương Đội 4, Đội 5 Đồng Choi, phường Bắc Nghĩa).  
<sup>2</sup> Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của HĐND thành phố: Dự án Mương bê tông phóng úng Đồng Đội - Đồng Hới.

là các dự án nhóm C. Tổng mức đầu tư của 12 dự án theo Nghị quyết HĐND thành phố là 23.500 triệu đồng, được đầu tư từ 100% nguồn vốn ngân sách thành phố.

Sau khi có chủ trương đầu tư các dự án, Phòng Kinh tế thành phố đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Thành phố: Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài chính Kế hoạch, UBND xã, phường liên quan thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư trình UBND Thành phố phê duyệt và chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư.

## **I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

### **1. Công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt quyết định đầu tư dự án**

Căn cứ Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư, Phòng Kinh tế thành phố đã lựa chọn và ký hợp đồng với hình thức chỉ định thầu đơn vị tư vấn để triển khai lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật. 8/12 dự án đã được Phòng Quản lý đô thị thành phố thẩm định và UBND thành phố phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Các nội dung về thời gian khởi công hoàn thành, tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư, thời gian bố trí UBND Thành phố phê duyệt phù hợp với chủ trương đầu tư được duyệt. 4 dự án còn lại đã có chủ trương đầu tư và kế hoạch đầu tư giai đoạn 2024-2025.

### **2. Công tác bố trí vốn đầu tư**

8/12 dự án đã được bố trí nguồn vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hàng năm của Thành phố. UBND thành phố đã bố trí nguồn vốn cho 8 dự án với tổng số vốn đã bố trí đến 30/9/2023 là 16.268 triệu đồng/ kế hoạch 22.717 triệu đồng trong đó 07 dự án đã bố trí đủ nguồn vốn, 05 Dự án còn thiếu vốn sẽ bố trí theo tiến độ kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch hàng năm<sup>3</sup>.

### **3. Tiến độ thực hiện đầu tư:**

Căn cứ quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, quyết định bố trí vốn đầu tư, Phòng Kinh tế đã thực hiện các bước để lựa chọn nhà thầu, xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các tài liệu liên quan đến của dự án trình UBND thành phố phê duyệt, trong đó, đối với 8 dự án đã được phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và triển khai đầu tư, có 05 dự án thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước<sup>4</sup>, 03 dự án thực hiện hình thức chỉ định thầu<sup>5</sup>. Sau khi có Quyết định phê

<sup>3</sup> Các dự án đã được bố trí đủ vốn: Trạm bơm chống úng 1000m<sup>3</sup>/h; Xây dựng cầu máng và sửa chữa kênh mương Bàu Sại, phường Bắc Nghĩa; Sửa chữa sạt lở mái thương lưu đập và cống lấy nước Hồ chứa nước Đồng Sơn; Gia cố sạt lở mái đập Hồ chứa Bàu Tràm, xã Lộc Ninh; Đường giao thông nội đồng Con Théo, phường Bắc Nghĩa; Sửa chữa kênh mương cống Rẫy Hộ đi Rào Dừa, xã Nghĩa Ninh; Xây dựng đường giao thông nội đồng và nâng cấp các tuyến kênh mương Đội 4, Đội 5 Đồng Choi, phường Bắc Nghĩa.

Các dự án còn thiếu vốn, chưa bố trí vốn: Đường Giao thông nội đồng Đồng Mẫu, Hói Đầu, Cây Đa, xã Nghĩa Ninh; Kênh mương Cây Quao về Đồng Giám, phường Bắc Nghĩa; Mương bê tông phông úng Cồn Giữa xã Nghĩa Ninh; Cống thủy lợi qua đê Lũy Thầy vào vùng Đồng Thác, xã Nghĩa Ninh, Kênh mương Đồng Tùng, phường Bắc Nghĩa

<sup>4</sup> Trạm bơm chống úng 1000m<sup>3</sup>/h; Xây dựng cầu máng và sửa chữa kênh mương Bàu Sại, phường Bắc Nghĩa; Sửa chữa kênh mương cống Rẫy hộ đi Rào dừa xã Nghĩa Ninh; Xây dựng đường giao thông nội đồng và nâng cấp tuyến kênh mương Đội 4, đội 5 Đồng Choi phường Bắc Nghĩa; Đường Giao thông nội đồng Đồng Mẫu, Hói đầu, Cây đa xã Nghĩa Ninh

duyet kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phòng đã thực hiện ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu, chỉ đạo thi công, ký hợp đồng đơn vị quản lý dự án, đơn vị giám sát để giám sát tiến độ chất lượng thi công công trình. Chỉ đạo kế toán, cán bộ tham mưu công tác đầu tư xây dựng của phòng theo dõi, thanh toán. Tiến độ đến 30/9/2023 như sau:

- 04 dự án đã thi công hoàn thành, bàn giao cho UBND các xã, phường quản lý, khai thác, sử dụng và có quyết định quyết toán hoàn thành gồm: Trạm bơm chống úng 1000m<sup>3</sup>/h; Xây dựng cầu máng và sửa chữa kênh mương Bàu Sại, phường Bắc Nghĩa; Sửa chữa sạt lở mái thượng lưu đập và cống lấy nước Hồ chứa nước Đồng Sơn; Gia cố sạt lở mái đập Hồ chứa Bàu Tràm, xã Lộc Ninh;

- 02 dự án đã thi công hoàn thành, bàn giao cho UBND các xã, phường quản lý, khai thác, sử dụng. Phòng đã lập báo cáo quyết toán gửi phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố thẩm định, gồm: Sửa chữa kênh mương cống Rẫy Hộ đi Rào Dừa, xã Nghĩa Ninh; Đường giao thông nội đồng Con Théo, phường Bắc Nghĩa;

- 01 dự án đã thi công hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ hoàn công để bàn giao đơn vị quản lý: Xây dựng đường giao thông nội đồng và nâng cấp các tuyến kênh mương Đội 4, Đội 5 Đồng Choi, phường Bắc Nghĩa;

- 01 dự án đang thực hiện thi công: Đường Giao thông nội đồng Đồng Mẫu, Hói Đầu, Cây Đa, xã Nghĩa Ninh;

- 04 dự án đã có chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai: Kênh mương Cây Quao về Đồng Giám, phường Bắc Nghĩa; Mương bê tông phóng úng Cồn Giữa xã Nghĩa Ninh; Cống thủy lợi qua đê Lũy Thầy vào vùng Đồng Thác, xã Nghĩa Ninh, Kênh mương Đồng Tùng, phường Bắc Nghĩa.

#### **4. Công tác giải ngân, nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư dự án, bàn giao quản lý sử dụng**

##### *4.1. Công tác giải ngân*

Phòng đã thanh toán, giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí. Tổng số vốn đã giải ngân đến ngày 30/9/2023 là 15.051,4 triệu đồng, đạt tỷ lệ 92,5% so với kế hoạch vốn bố trí (16.268 triệu đồng). Không để vốn bố trí nhưng không có khối lượng bị hủy nguồn cuối năm. Số vốn không giải ngân 1.217 triệu đồng thừa (tỷ lệ 7,5% so với kế hoạch vốn bố trí) trong đó:

- 04 dự án có khối lượng, giá trị nghiệm thu giảm: Sửa chữa sạt lở mái thượng lưu đập và cống lấy nước hồ chứa nước Đồng Sơn giảm 293 triệu đồng (chiếm 67,4%) do điều chỉnh khối lượng thi công, giá trị nghiệm thu một số hạng mục chi phí thi công; quản lý, giám sát... nghiệm thu theo giá trị thực tế, chi phí dự phòng không sử dụng.

- Số vốn đã bố trí chưa giải ngân: 782,2 triệu đồng do dự án đang thi công, đang làm thủ tục hoàn công: Xây dựng đường giao thông nội đồng và nâng cấp tuyến kênh mương Đội 4, đội 5 Đồng Choi, phường Bắc Nghĩa

<sup>5</sup> Sửa chữa sạt lở mái thượng đập và cống lấy nước hồ chứa nước Đồng Sơn; Gia cố sạt lở mái đập hồ chứa Bàu Tràm xã Lộc Ninh; Đường Giao thông nội đồng Con théo phường Bắc Nghĩa

#### 4.2. Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán

Căn cứ tình triển khai, tiến độ thực hiện dự án và nguồn vốn được bố trí, phòng đã tổ chức thực hiện nghiệm thu, giải ngân thanh toán vốn; Phòng chỉ đạo thi công và nghiệm thu phù hợp mức vốn được bố trí của dự án, không để nợ đọng xây dựng cơ bản. Đến thời điểm giám sát, có 04 dự án đã hoàn thành nghiệm thu, được thẩm tra và có quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. 02 dự án đã nộp hồ sơ đề nghị thẩm tra, phê duyệt quyết toán hoàn thành cho Phòng Tài chính - Kế hoạch. 01 dự án đang đợi nhà thầu hoàn thiện hồ sơ hoàn công và 01 dự án đang thực hiện thi công

#### 4.3. Công tác bàn giao tài sản

Đến ngày 30/9/2023, Phòng đã hoàn thành việc bàn giao 06 công trình cho UBND các xã, phường quản lý theo đúng quy định của pháp luật<sup>6</sup>.

### IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

#### 1. Ưu điểm

Phòng Kinh tế đã triển khai thực hiện chủ trương đầu tư các dự án cơ bản đảm bảo. Đến thời điểm giám sát, có 4/12 dự án hoàn thành công tác đầu tư, nghiệm thu, thanh toán, bàn giao đưa vào sử dụng và đã được thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành. 2/12 dự án đã hoàn thành công tác đầu tư, nghiệm thu, thanh toán, bàn giao đưa vào sử dụng và phòng đã lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư đang trình thẩm tra. 2/12 dự án đang thực hiện đầu tư.

Qua giám sát, các dự án Phòng làm chủ đầu tư 8/12 dự án về thủ tục cơ bản thực hiện các nội dung đảm bảo theo chủ trương đầu tư đã được HĐND phê duyệt. Công tác chuẩn bị và trình phê duyệt các thủ tục đầu tư về thời gian cơ bản đảm bảo, tổ chức thực hiện dự án đảm bảo thời gian không có dự án nào bị chậm tiến độ, không để phát sinh nợ đọng XDCCB, số vốn giải ngân, tỷ lệ giải ngân vốn cao, công tác bàn giao tài sản, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành cơ bản thực hiện kịp thời.

Đến nay, các dự án được đầu tư đã đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ sản xuất nông nghiệp và mang lại hiệu quả đầu tư. Đã giải quyết một phần úng ngập cho thời vụ gieo trồng của diện tích lúa; tạo thuận lợi cho việc tưới tiêu, chống tồn thất nước, sạt lở đất; góp phần hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội đồng, cầu cống, trạm bơm, tạo thuận lợi trong việc sản xuất, thu hoạch nông sản ...góp phần xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở một số xã, phường của thành phố.

#### 2. Tồn tại, hạn chế

<sup>6</sup> Dự án Trạm bơm chống úng 1000m<sup>3</sup>/h: Đã bàn giao cho UBND xã Đức Ninh quản lý, khai thác, sử dụng;  
 Dự án Xây dựng cầu máng và sửa chữa kênh mương Bầu Sại phường Bắc Nghĩa: Đã bàn giao cho UBND phường Bắc Nghĩa  
 Dự án Sửa chữa sạt lở mái thượng lưu đập và cống lấy nước hồ chứa nước Đồng Sơn: Đã bàn giao cho Công ty TNHH MTV Công trình thủy lợi Quảng Bình  
 Dự án Gia cố sạt lở mái đập hồ chứa Bầu Trám xã Lộc Ninh: Đã bàn giao cho UBND xã Lộc Ninh.  
 Dự án Đường Giao thông nội đồng Cơn Théo phường Bắc Nghĩa: Đã bàn giao cho UBND phường Bắc Nghĩa  
 Dự án Sửa chữa kênh mương cống Rẫy Họ đi Rào Dừa, xã Nghĩa Ninh: Đã bàn giao cho UBND xã Nghĩa Ninh.

- Công tác lập hồ sơ trình thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định quyết định đầu tư dự án: Trạm bơm chống úng 1000m<sup>3</sup>/h còn hạn chế, công tác khảo sát lập dự toán thuộc trách nhiệm chủ đầu tư chưa kỹ phải điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

- Năng lực của đơn vị tư vấn, khảo sát, lập hồ sơ dự án Trạm bơm chống úng 1000m<sup>3</sup>/h còn hạn chế, giải pháp thi công chưa phù hợp phải điều chỉnh ảnh hưởng công tác thực hiện đầu tư dự án. Công tác thi công chia nhiều đợt, phụ thuộc thời vụ sản xuất của bà con, phụ thuộc nhiều vào thời tiết... nên ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công trình.

## V. KIẾN NGHỊ

### 1. Đối với Phòng Kinh tế

- Đôn đốc nhà thầu thi công thực hiện các nội dung còn lại của dự án: Xây dựng đường giao thông nội đồng và nâng cấp tuyến kênh mương Đội 4, đội 5 Đồng Choi, phường Bắc Nghĩa. Thực hiện các nội dung còn lại để hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng, thực hiện thanh quyết toán dự án theo quy định. Tổ chức thực hiện dự án: Đường Giao thông nội đồng Đồng Mẫu, Hói Đâu, Cây đa xã Nghĩa Ninh đảm bảo quy định và kế hoạch đề ra.

- Lựa chọn đơn vị có đủ năng lực thực hiện để nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, thi công dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, đảm bảo hiệu quả đầu tư và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư công.

### 2. Đối với UBND thành phố

Chỉ đạo chủ đầu tư lựa chọn đơn vị có đủ năng lực thực hiện để nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, thi công dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, đảm bảo hiệu quả đầu tư thực hiện đúng các quy định của Luật Đầu tư Công và các văn bản pháp luật liên quan đến đầu tư để thực hiện, phát huy hiệu quả sau đầu tư của dự án.

Chỉ đạo Phòng Tài chính KH nâng cao chất lượng công tác thẩm định chủ trương đầu tư, Phòng quản lý đô thị nâng cao chất lượng công tác thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng đầu tư các dự án, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ĐTC.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nguồn vốn thành phố quản lý tại phòng Kinh tế thành phố./.

#### Nơi nhận:

- Thường trực HĐND TP;
- Thành viên Đoàn giám sát;
- Lưu VT.

*Hu*

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Mỹ Lợi



**BIỂU 01**

**Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về chủ trương đầu tư dự án/các dự án**

(Kèm theo Báo cáo số 456/BC-DGS TTHĐND ngày 18/12/2023 của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố)

**Tên đơn vị chủ đầu tư: Phòng Kinh tế thành phố**

*DVT: Triệu đồng*

TT	Tên dự án	Chủ trương đầu tư												Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật										Báo cáo tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư (đến 30/9/2023)	Ghi chú		
		Nghị quyết số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ Xã/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó					Quyết định số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ Xã/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó						
									Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025								Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023			Năm 2024	Năm 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Trạm bơm chống úng 1000m3/h	63/NQ-HĐND	21/12/2020	HĐND TP	2021-2022	2 000	TP	2 000	1 000	1 000				3482/QĐ-UBND	28/6/2021	UBND TP	2021-2022	2 000	TP		1 000	1 000				Đã được phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 29/5/2023	
														6103/QĐ-UBND	13/12/2022												
2	Xây dựng cầu máng và sửa chữa kênh mương Bàu Sại, Phường Bắc Nghĩa	64/NQ-HĐND	22/7/2021	HĐND TP	2021-2023	3 500	TP	3 500	1 000	2 500				5565/QĐ-UBND	24/9/2021	UBND TP	2021-2023	3 500	TP		1 000	2 500				Đã được phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 29/5/2023	
3	Sửa chữa sạt lở mái thượng lưu đập và cống lấy nước hồ chứa nước Đồng Sơn	64/NQ-HĐND	22/7/2021	HĐND TP	2021-2022	1 500	TP	1 500	800	700				5789/QĐ-UBND	10/7/2021	UBND TP	2021-2022	1 225	TP	1 225	800	425				Đã được phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 29/5/2023	
4	Gia cố sạt lở mái đập hồ chứa Bàu Trám xã Lộc Ninh	64/NQ-HĐND	22/7/2021	HĐND TP	2021-2022	1 200	TP	1 200	800	400				5939/QĐ-UBND	14/10/2021	UBND TP	2021-2022	1 192	TP	1 193	800	393				Đã được phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 29/5/2023	

TT	Tên dự án	Chủ trương đầu tư											Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật										Báo cáo tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư (đến 30/9/2023)	Ghi chú				
		Nghị quyết số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ Xã/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó					Quyết định số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ Xã/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó							
									Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025								Năm 2021	Năm 2022			Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
5	Đường Giao thông nội đồng Cơn Théo phường Bắc Nghĩa	82/NQ-HĐND	20/12/2021	HĐND TP	2022-2023	1 000	TP	1 000		500	500			751/QĐ-UBND	15/3/2022	UBND TP	2022-2023	1 000	TP	1 000			520	480			Đã nộp hồ sơ quyết toán hoàn thành	
6	Sửa chữa kênh mương cống Rầy Họ đi Rào Dừa, xã Nghĩa Ninh	82/NQ-HĐND	20/12/2021	HĐND TP	2022-2023	3 000	TP			1 500	1 500			717/QĐ-UBND	3/14/2022	UBND TP	2022-2023	3 000	TP			1 550	1 450			Đã nộp hồ sơ quyết toán hoàn thành		
7	Xây dựng đường giao thông nội đồng và nâng cấp tuyến kênh mương Đội 4, đội 5 Đồng Choi, phường Bắc Nghĩa	14/NQ-HĐND	02/8/2022	HĐND TP	2022-2023	3 700	TP	3 700		700	3 000			4797/QĐ-UBND	07/10/2022	UBND TP	2022-2023	3 700	TP	3 700			700	3 000			Đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu thanh toán thành phần khối lượng	
8	Đường Giao thông nội đồng Đồng Mẫu, Hói Dấu, Cây Đa, xã Nghĩa Ninh	82/NQ-HĐND	20/12/2021	HĐND TP	2023-2025	2 500	TP	2 500			900	900	700	717/QĐ-UBND	7/3/2023	UBND TP	2023-2025	2 500	TP	2 500			900	900	700	Đang thi công dự án		

TT	Tên dự án	Chủ trương đầu tư													Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật										Báo cáo tiến độ hoàn thành thu tục đầu tư (đến 30/9/2023)	Ghi chú			
		Nghị quyết số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ Xã/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó					Quyết định số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ Xã/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó								
									Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025								Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024			Năm 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
9	Mương bê tông phòng úng Đồng Đội - Đồng Hới	82/NQ-HĐND	20/12/2021	HĐNDT P	2023-2024	1 500	TP	1 500			800	700															Dự án bị hủy tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 22/12/2022		
10	Kênh mương Cây Quao về Đồng Giám, phường Bắc Nghĩa	82/NQ-HĐND	20/12/2021	HĐNDT P	2024-2025	1 200	TP	1 200				600	600															Dự án chưa triển khai	
11	Mương bê tông phòng úng Cồn Giữa xã Nghĩa Ninh	82/NQ-HĐND	20/12/2021	HĐNDT P	2024-2025	1 200	TP	1 200				600	600															Dự án chưa triển khai	
12	Công thủy lợi qua đê Lũy Thầy vào vùng Đồng Thác, xã Nghĩa Ninh	82/NQ-HĐND	20/12/2021	HĐNDT P	2024-2025	1 200	TP	1 200				600	600															Dự án chưa triển khai	
13	Kênh mương Đồng Tùng, phường Bắc Nghĩa	82/NQ-HĐND	20/12/2021	HĐNDT P	2025-2027	1 500	TP	1 000					1 000															Dự án chưa triển khai	

**BIỂU 02**

**Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về chủ trương đầu tư dự án/các dự án**  
(Kèm theo Báo cáo số **156/BC-ĐGS TTHĐND** ngày **19/12/2023** của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố)  
**Tên đơn vị chủ đầu tư: Phòng Kinh tế thành phố**

*DVT: Triệu đồng*

TT	Tên dự án	Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư đối với dự án						Giá trị nghiệm thu				Giá trị giải ngân KH vốn			Kế hoạch vốn không giải ngân hết chuyển nguồn	KH vốn không giải ngân hủy	Báo cáo tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư (tới 30/9/2023)	Ghi chú						
		Số quyết định	Ngày tháng năm	Cơ quan QĐ	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ XA/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó			Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Lấy kế	Tổng nguồn vốn					Trong đó					
							Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023										Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1	Trạm bơm chống úng 1000m3/h				TP	2 000	1 000	1 000		238	1 730		1 968	1 968	993	976			32	Đã được phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 29/5/2023				
		3576/QĐ-UBND	30/6/2021	UBND TP	TP		1 000								993									
		7810/QĐ-UBND	23/12/2021	UBND TP	TP			400								400								
		3750/QĐ-UBND	15/8/2022	UBND TP	TP			600								576								
2	Xây dựng cầu máng và sửa chữa kênh mương Bàu Sại, Phường Bắc Nghĩa				TP	3 500	1 000	2 500		698	2 749		3 446	3 446	998	2 449			54	Đã được phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 29/5/2023				
		5608/QĐ-UBND	28/9/2021	UBND TP	TP		1 000								998									
		7810/QĐ-UBND	23/12/2021	UBND TP	TP			1 050								1 027								
		3750/QĐ-UBND	15/8/2022	UBND TP	TP			1 450								1 421								
3	Sửa chữa sạt lở mái thượng lưu đập và cống lấy nước hồ chứa nước Đồng Sơn					1 225	800	425		87	845		932	932	537	395			293	Đã được phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 29/5/2023				
		5816/QĐ-UBND	8/10/2021	UBND TP	TP		800								537									
		7810/QĐ-UBND	23/12/2021	UBND TP	TP			425								395								
4	Gia cố sạt lở mái đập hồ chứa Bàu Trâm xã Lộc Ninh					1 193	800	393		94	1 042		1 137	1 137	544	592			56	Đã được phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 29/5/2023				
		6092/QĐ-UBND	21/10/2021	UBND TP	TP		800								544									
		7810/QĐ-UBND	23/12/2021	UBND TP	TP			393								592								

TT	Tên dự án	Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư đối với dự án							Giá trị nghiệm thu				Giá trị giải ngân KH vốn			Kế hoạch vốn không giải ngân hết chuyển nguồn	KH vốn không giải ngân hủy	Báo cáo tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư (đến 30/9/2023)	Ghi chú		
		Số quyết định	Ngày tháng năm	Cơ quan QĐ	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ Xã/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó			Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Lũy kế	Tổng nguồn vốn	Trong đó						
							Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023						Năm 2021					Năm 2022	Năm 2023
5	Đường Giao thông nội đồng Con Théo phường Bắc Nghĩa					1 000		520	480					963		334	629	37	Đã nộp hồ sơ phê duyệt quyết toán		
		7935/QĐ-UBND	29/12/2021	UBND TP	TP			20													
		769/QĐ-UBND	16/3/2022	UBND TP	TP			500								334					
		6350/QĐ-UBND	26/12/2022	UBND TP	TP				480									629			
6	Sửa chữa kênh mương công Rẫy Hộ đi Rào Dừa, xã Nghĩa Ninh					3 000		1 550	1 450		1 222	1 752	2 973	2 973		1 550	1 423	27	Đã nộp hồ sơ phê duyệt quyết toán		
		7935/QĐ-UBND	29/12/2021	UBND TP	TP			50								50					
		769/QĐ-UBND	16/3/2022	UBND TP	TP			1 500								1 500					
		6350/QĐ-UBND	26/12/2022	UBND TP	TP				1 450									1 423			
7	Xây dựng đường giao thông nội đồng và nâng cấp tuyến kênh mương Đội 4, đội 5 Đồng Choi, phường Bắc Nghĩa					3 700		700	3 000		203	2 785	2 988	2 988		700	2 288	712	Đang hoàn thành hồ sơ nghiệm thu hoàn thành khối lượng		
		4843/QĐ-UBND	11/10/2022	UBND TP	TP			700								700					
		6350/QĐ-UBND	26/12/2022	UBND TP	TP				3 000									2 288			
8	Đường Giao thông nội đồng Đồng Mẫu, Hới Đâu, Cây dã xã Nghĩa Ninh	785/QĐ-UBND	13/3/2023	UBND TP	TP	650		650				147	147	644		644	6		Đang thi công dự án		

Số: *157*/BC- ĐGS TT HĐND

Đồng Hới, ngày *18* tháng 12 năm 2023

## BÁO CÁO

### **Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công tại Phòng Văn hoá - Thông tin**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 về chương trình giám sát của HĐND thành phố Đồng Hới năm 2020; Kế hoạch số 107/KH-HĐND ngày 25/9/2023 của Thường trực HĐND thành phố về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nguồn vốn thành phố quản lý năm 2021-2022, ngày 18/10/2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố (*được thành lập theo Quyết định số 106/QĐ-HĐND ngày 25/9/2023*) đã tiến hành giám sát tại Phòng Văn hoá - Thông tin thành phố. Đoàn giám sát căn cứ báo cáo số 114a/BC-PVH của Phòng Văn hoá - Thông tin thành phố và các tài liệu liên quan, qua giám sát kết quả như sau:

Phòng Văn hoá Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo; báo chí, xuất bản, in và phát hành; phát thanh, thông tin điện tử; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; chuyển đổi số; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND thành phố và theo quy định của pháp luật. Biên chế của Phòng được giao 06, có mặt 6 công chức.

Trong mốt giám sát, Phòng Văn hoá - Thông tin được giao làm chủ đầu tư 01 dự án, được HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư<sup>1</sup>. Tổng mức đầu tư của dự án là 1.150 triệu đồng, thời gian khởi công - hoàn thành: 2022-2023; được đầu tư từ 100% nguồn vốn ngân sách thành phố.

## I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

### **1. Công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt quyết định đầu tư dự án**

Sau khi có chủ trương đầu tư dự án, Phòng Văn hoá - Thông tin thành phố đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn, chủ động xin ý kiến Sở Văn hoá và Thể thao, Bảo tàng tổng hợp tỉnh, UBND thành phố<sup>2</sup>, phối hợp với các cơ quan chuyên môn

<sup>1</sup> Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 02/08/2022 của HĐND thành phố: Sửa chữa, nâng cấp bia di tích lịch sử: Trụ sở Tỉnh uỷ Quảng Bình trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước;

<sup>2</sup> Phòng Văn hoá - Thông tin đã có Tờ trình số 114/TTr-VHTT ngày 10/10/2022 về việc xin ý kiến thiết kế, tu sửa cấp thiết công trình: Sửa chữa, nâng cấp bia di tích lịch sử: Trụ sở Tỉnh uỷ Quảng Bình trong kháng chiến chống Mỹ

của Thành phố: Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND phường Đồng Sơn thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư trình UBND Thành phố phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 5122/QĐ-UBND ngày 28/10/2022. Các nội dung về thời gian khởi công hoàn thành, tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư, thời gian bố trí UBND Thành phố phê duyệt phù hợp với chủ trương đầu tư được duyệt.

## **2. Công tác bố trí vốn đầu tư**

Dự án đã được bố trí nguồn vốn đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách thành phố năm 2021 và đã được đưa vào Kế hoạch đầu tư công năm 2022, 2023. UBND thành phố đã bố trí đủ nguồn vốn cho dự án với tổng số vốn đã bố trí đến 30/9/2023 là 1.150 triệu đồng/kế hoạch 1.150 triệu đồng.

## **3. Tiến độ thực hiện đầu tư:**

Phòng Văn hoá - Thông tin thành phố đã thực hiện các bước để lựa chọn nhà thầu, xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các nội dung liên quan trình UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5375/QĐ-UBND ngày 04/11/2022, trong đó, thực hiện lựa chọn nhà thầu bằng hình thức chỉ định thầu.

Đã ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu, chỉ đạo thi công, ký hợp đồng đơn vị quản lý dự án, đơn vị giám sát để giám sát tiến độ chất lượng thi công công trình. Chỉ đạo theo dõi, thanh toán. Đến thời điểm giám sát, dự án đã thi công hoàn thành, bàn giao quản lý, khai thác, sử dụng.

## **4. Công tác nghiệm thu, giải ngân, thanh quyết toán vốn đầu tư dự án, bàn giao quản lý sử dụng**

### *4.1. Công tác giải ngân*

Chủ đầu tư đã thanh toán, giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí. Tổng số vốn đã giải ngân đến ngày 30/9/2023 là 1.138 triệu đồng, đạt tỷ lệ 99% so với kế hoạch vốn bố trí (1.150 triệu đồng). Không để vốn bố trí nhưng không có khối lượng bị hủy nguồn cuối năm. Số vốn không giải ngân 12 triệu đồng thừa (tỷ lệ 1% so với kế hoạch vốn bố trí) phần lớn do chi phí dự phòng không dùng.

### *4.2. Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán*

Chủ đầu tư đã tổ chức nghiệm thu, giải ngân thanh toán vốn; không để nợ đọng xây dựng cơ bản. Đến thời điểm giám sát, dự án đã hoàn thành nghiệm thu, lập báo cáo quyết toán, đã được thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành tại Quyết định số 4682/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 của UBND Tp.

### *4.3. Công tác bàn giao tài sản*

Đến ngày 30/9/2023, Chủ đầu tư đã hoàn thành việc bàn giao và đưa vào sử dụng công trình cho UBND phường Đồng Sơn quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

#### IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Phòng Văn hoá - Thông tin thành phố đã triển khai thực hiện các dự án cơ bản đảm bảo theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt. Đến thời điểm giám sát, dự án đã hoàn thành công tác đầu tư, nghiệm thu, thanh toán, bàn giao đưa vào sử dụng và đã được thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.

Qua giám sát, dự án do Phòng Văn hoá - Thông tin làm chủ đầu tư đã triển khai về thủ tục cơ bản thực hiện các nội dung đảm bảo theo chủ trương đầu tư đã được HĐND phê duyệt. Công tác chuẩn bị và trình phê duyệt các thủ tục đầu tư về thời gian cơ bản đảm bảo, tổ chức thực hiện dự án đảm bảo thời gian không bị chậm tiến độ, không để phát sinh nợ đọng XDCB, số vốn giải ngân, tỷ lệ giải ngân vốn cao, công tác bàn giao tài sản, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành cơ bản thực hiện kịp thời. Dự án trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử : Trụ sở Tỉnh uỷ Quảng Bình trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích, phát huy và khai thác hiệu quả di tích trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nguồn vốn thành phố quản lý tại phòng Văn hóa - Thông tin thành phố./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND TP;
- Thành viên Đoàn giám sát;
- Lưu VT.

*HL*

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Mỹ Lợi**



**BIỂU 01**

**Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về chủ trương đầu tư dự án/các dự án**

*(Kèm theo Báo cáo số 157/BC-DGS TTHĐND ngày 18/12/2023 của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố)*

**Tên đơn vị chủ đầu tư: Phòng Văn hoá - Thông tin**

*DVT: Triệu đồng*

TT	Tên dự án	Chủ trương đầu tư								Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật									Báo cáo tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư (đến 30/9/2023)	Ghi chú			
		Nghị quyết số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ Xã/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó			Quyết định số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ Xã/ khác)	Tổng nguồn vốn			Trong đó		
									Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023										Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Sửa chữa, nâng cấp bia di tích lịch sử: Trụ sở Tỉnh uỷ Quảng Bình trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước	14/NQ-HĐND	02/08/2022	HĐND TP	2022-2023	1,150	TP	450		500	650	5122/QĐ-UBND	28/10/2022	UBND TP	2022-2023	1150	TP	1 150		500	650	Đã được phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 4682/QĐ-UBND ngày 23/10/2023	



Số: ~~157~~/BC- ĐGS TT HĐND

Đồng Hới, ngày 18 tháng 12 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công của Văn phòng Thành ủy**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 về chương trình giám sát của HĐND thành phố Đồng Hới năm 2023; Kế hoạch số 107/KH-HĐND ngày 25/9/2023 của Thường trực HĐND thành phố về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nguồn vốn thành phố quản lý năm 2021-2022, ngày 03/11/2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố (được thành lập theo Quyết định số 106/QĐ-HĐND ngày 25/9/2023) đã tiến hành giám sát tại Văn phòng Thành ủy. Đoàn giám sát căn cứ báo cáo số 26-BC/VPTU ngày 31/10/2023 của Văn phòng Thành ủy và các tài liệu liên quan, qua giám sát, kết quả như sau:

Văn phòng Thành ủy Đồng Hới là cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy.

Trong mốc giám sát, Văn phòng Thành ủy được giao làm chủ đầu tư 02 dự án, được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố gồm: Mua sắm trang thiết bị phòng Khánh tiết Thành ủy; Cải tạo, sửa chữa, mua sắm các phòng làm việc Cơ quan Thành ủy. Các dự án đều là các dự án nhóm C, trong đó có 01 dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng; Tổng mức đầu tư của 2 dự án theo Nghị quyết HĐND số 82/NQ-HĐND thành phố là 1.700 triệu đồng. Tại thời điểm giám sát, dự án Cải tạo, sửa chữa, mua sắm các phòng làm việc Cơ quan Thành ủy đã được HĐND thành phố điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 tổng mức đầu tư từ 950 triệu thành 2.400 triệu đồng. Tổng mức đầu tư của 2 dự án sau điều chỉnh: 3.050 triệu đồng được đầu tư từ 100% nguồn vốn ngân sách thành phố.

#### **I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

##### **1. Công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt quyết định đầu tư dự án**

Sau khi có chủ trương đầu tư các dự án, Văn phòng Thành ủy đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Thành phố: Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài chính Kế hoạch, UBND xã, phường liên quan thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư trình UBND Thành phố phê duyệt và chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư.

Đã lựa chọn và ký hợp đồng với hình thức chỉ định thầu đơn vị tư vấn để triển khai lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Cải tạo, sửa chữa, mua sắm các phòng làm việc Cơ quan Thành ủy (có cấu phần xây dựng) và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Mua sắm trang thiết bị phòng Khánh tiết Thành ủy (không có cấu phần xây dựng) theo quy định. Dự án Mua sắm trang thiết bị phòng Khánh tiết Thành ủy đã được Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định và UBND thành phố phê duyệt báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án. Dự án Cải tạo, sửa chữa, mua sắm các phòng làm việc Cơ quan Thành ủy đã được Phòng Quản lý đô thị thành phố thẩm định và UBND thành phố phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Các nội dung về thời gian khởi công hoàn thành, tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư, thời gian bố trí UBND Thành phố phê duyệt phù hợp với chủ trương đầu tư được duyệt, cụ thể:

- Dự án Mua sắm trang thiết bị phòng Khánh tiết Thành ủy: Tổng mức đầu tư dự án: 650 triệu đồng; thời gian khởi công - hoàn thành: 2022-2023.

- Dự án Cải tạo, sửa chữa, mua sắm các phòng làm việc Cơ quan Thành ủy: Tổng mức đầu tư dự án: 2 224 triệu đồng; thời gian khởi công - hoàn thành: 2022, đã đề nghị điều chỉnh 2022-2023.

## **2. Công tác bố trí vốn đầu tư**

02 dự án đã được bố trí vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công năm 2022 của Thành phố. Tổng số vốn đã bố trí đến 30/9/2023 là 2.890 triệu đồng/TMĐT 2.874 triệu đồng.

## **3. Tiến độ thực hiện đầu tư:**

Tiến độ đến 30/9/2023, cả hai dự án đều đang triển khai các hạng mục của dự án, dự kiến hoàn thành và nghiệm thu, giải ngân vốn dự án trước 31/12/2023.

## **4. Công tác nghiệm thu, giải ngân, thanh quyết toán vốn đầu tư dự án, bàn giao quản lý sử dụng**

### **4.1. Công tác giải ngân**

Chủ đầu tư đã thanh toán, giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí. Tổng số vốn đã giải ngân đến ngày 30/9/2023 là 1.455 triệu đồng, đạt tỷ lệ 50,4% so với nguồn vốn bố trí (2.890 triệu đồng). Không để vốn bố trí nhưng không có khối lượng bị hủy nguồn cuối năm. Số vốn chưa giải ngân 1.435 triệu đồng.

### **4.2. Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán**

Chưa nghiệm thu hoàn thành dự án.

#### 4.3. Công tác bàn giao tài sản

Chưa thực hiện.

### IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

#### 1. Ưu điểm

Qua giám sát, các dự án do Văn phòng Thành ủy làm chủ đầu tư đã triển khai thực hiện các thủ tục về đầu tư về cơ bản đảm bảo theo chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư. Sau đầu tư sẽ góp phần hoàn thiện, nâng cao cơ sở vật chất, chỉnh trang không gian làm việc, nâng cao hiệu quả công tác của Cán bộ công chức cơ quan Thành ủy.

#### 2. Tồn tại, hạn chế

- Một số nội dung về thủ tục đầu tư 02 dự án thuộc trách nhiệm chủ đầu tư đơn vị thực hiện còn chậm vì vậy ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án vì vậy phải điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện.

### V. KIẾN NGHỊ

#### 1. Đối với Văn phòng Thành ủy Đồng Hới

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng, thực hiện thanh quyết toán dự án theo quy định. Lựa chọn đơn vị có đủ năng lực thực hiện để nâng cao chất lượng việc thực hiện các thủ tục đầu tư. Chỉ đạo thi công dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, nghiệm thu, thanh quyết toán, lập hồ sơ trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán VĐT dự án hoàn thành đảm bảo quy định hiện hành của nhà nước về đầu tư công.

#### 2. Đối với UBND Thành phố

Chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện đúng các quy định của Luật Đầu tư Công và các văn bản pháp luật liên quan đến đầu tư để thực hiện, phát huy hiệu quả sau đầu tư của dự án.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nguồn vốn thành phố quản lý tại Văn phòng Thành ủy./.

#### Nơi nhận:

- Thường trực HĐND TP;
- Thành viên Đoàn giám sát;
- Lưu VT

*Hu*

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Mỹ Lợi



**BIỂU 01**

Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về chủ trương đầu tư dự án/các dự án  
(Kèm theo Báo cáo số 15/BC-DGS TT HĐND ngày 18/12/2023 của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố)  
Tên đơn vị chủ đầu tư: Văn phòng Thành ủy

DVT: Triệu đồng

TT	Tên dự án	Chủ trương đầu tư									Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật									Báo cáo tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư (đến 30/9/2023)	Ghi chú		
		Nghị quyết số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ Xã/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó			Quyết định số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ Xã/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó				
									Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023								Năm 2021			Năm 2022	Năm 2023
1	Mua sắm trang thiết bị phòng Khánh tiết Thành ủy	82/NQ-HĐND	20/12/2021	HĐND TP	2022	650	TP	650		650		5359/QĐ-UBND	04/11/2022	UBND TP	2022	650	TP	650		650		Đang thi công dự án	
2	Cải tạo, sửa chữa, mua sắm các phòng làm việc Cơ quan Thành ủy	82/NQ-HĐND	20/12/2021	HĐND TP	2022	950	TP	950		950		5340/QĐ-UBND	02/11/2022	UBND TP	2022	2 224	TP	2 224	2 224			Đang thi công dự án	
		12/NQ-HĐND	02/8/2022	HĐND TP	2022	2 400	TP	2 400		2 400													



Số: **15**/BC- ĐGS TT HĐND

Đồng Hới, ngày **18** tháng 12 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công của Trung tâm Chính trị thành phố**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 về chương trình giám sát của HĐND thành phố Đồng Hới năm 2020; Kế hoạch số 107/KH-HĐND ngày 25/9/2023 của Thường trực HĐND thành phố về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nguồn vốn thành phố quản lý năm 2021-2022, ngày 23/10/2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố (được thành lập theo Quyết định số 106/QĐ-HĐND ngày 25/9/2023) đã tiến hành giám sát tại Trung tâm Chính trị thành phố. Đoàn giám sát căn cứ báo cáo số 29/BC-TrT ngày 11/10/2023 của Trung tâm Chính trị và các tài liệu liên quan, qua giám sát kết quả như sau:

Trung tâm chính trị thành phố có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; Tổ chức thông tin về tình hình thời sự, chính sách... cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở. Thực hiện một số nhiệm vụ khác được giao. Biên chế được giao: 4 viên chức. Đơn vị đã phân công 01 viên chức đảm nhiệm kế toán dự án đầu tư.

Trong mốt giám sát, Trung tâm Chính trị được giao làm chủ đầu tư 02 dự án, được HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư<sup>1</sup>. Tổng mức đầu tư của 02 dự án là 2.000 triệu đồng, là dự án nhóm C và được đầu tư từ 100% nguồn vốn ngân sách thành phố.

## **I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

### **1. Công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt quyết định đầu tư dự án**

Trung tâm Chính trị thành phố đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, đã lựa chọn và ký hợp đồng với hình thức chỉ định thầu đơn vị tư vấn để triển khai lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Thành phố: Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài chính Kế hoạch và các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư trình UBND thành phố quyết định

<sup>1</sup> Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND thành phố: Sửa chữa trụ sở và mua sắm trang thiết bị Hội trường Trung tâm chính trị thành phố Đồng Hới  
Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND thành phố: Sửa chữa trụ sở và mua sắm trang thiết bị Trung tâm chính trị thành phố Đồng Hới.

đầu tư. Các nội dung về thời gian khởi công hoàn thành, tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư, thời gian bố trí UBND Thành phố phê duyệt phù hợp với chủ trương đầu tư được duyệt.

- Dự án Sửa chữa trụ sở và mua sắm trang thiết bị Hội trường Trung tâm chính trị thành phố Đồng Hới: Tổng mức đầu tư được phê duyệt là 890 triệu đồng, Thời gian khởi công, hoàn thành dự án: 2020 -2021.

- Sửa chữa trụ sở và mua sắm trang thiết bị Trung tâm chính trị thành phố Đồng Hới: Tổng mức đầu tư được phê duyệt là 1.100 triệu đồng, Thời gian khởi công, hoàn thành dự án: 2021 -2022.

Công tác phê duyệt quyết định đầu tư về quy mô, tổng mức, thời gian khởi công hoàn thành, nguồn vốn, thời gian bố trí vốn được UBND Thành phố thực hiện phù hợp với chủ trương đầu tư được duyệt<sup>2</sup> Quyết định phê duyệt BCKTKT số 4747/QĐ-UBND ngày 2/11/2020 của UBND TP .

## **2. Công tác bố trí vốn đầu tư**

02 Dự án đã được bố trí nguồn vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư năm 2020, năm 2021 của Thành phố. Dự án Sửa chữa trụ sở và mua sắm trang thiết bị Hội trường Trung tâm chính trị thành phố Đồng Hới đã bố trí: 900 triệu; dự án Sửa chữa trụ sở và mua sắm trang thiết bị Trung tâm chính trị thành phố Đồng Hới đã bố trí 1.100 triệu đồng.

## **3. Tiến độ thực hiện đầu tư:**

Sau khi có Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư đã thực hiện ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu, chỉ đạo thi công, ký hợp đồng đơn vị quản lý dự án, đơn vị giám sát để giám sát tiến độ chất lượng thi công công trình, chỉ đạo thi công và nghiệm thu phù hợp mức vốn được bố trí của dự án, không để nợ đọng xây dựng cơ bản. Tiến độ đến 30/9/2023, cả 02 dự án: Dự án Sửa chữa trụ sở và mua sắm trang thiết bị Hội trường Trung tâm chính trị thành phố Đồng Hới; Sửa chữa trụ sở và mua sắm trang thiết bị Trung tâm chính trị thành phố Đồng Hới đều đã thi công hoàn thành, bàn giao, đưa vào khai thác, sử dụng.

## **4. Công tác nghiệm thu, giải ngân, thanh quyết toán vốn đầu tư dự án, bàn giao quản lý sử dụng**

### **4.1. Công tác giải ngân**

Chủ đầu tư đã thanh toán, giải ngân kế hoạch vốn được bố trí. Tổng số vốn đã giải ngân đến ngày 30/9/2023 là 1.968 triệu đồng, đạt tỷ lệ 98,4% so với tổng nguồn vốn bố trí (2000 triệu đồng). Số vốn thừa không giải ngân 32 triệu đồng.

### **4.2. Công tác nghiệm thu, quyết toán**

Công tác nghiệm thu 02 dự án cơ bản đảm bảo tiến độ thời gian thực hiện dự án được phê duyệt.

Công tác lập hồ sơ quyết toán dự án gửi cơ quan chuyên môn thẩm tra để trình phê duyệt quyết toán VĐT dự án hoàn thành còn chậm so với quy định (NĐ số 99/NĐ-CP quy định thời gian chậm nhất 4 tháng từ ngày nghiệm thu hoàn thành bàn giao đối với dự án nhóm C)

+ Dự án Sửa chữa trụ sở và mua sắm trang thiết bị Hội trường Trung tâm chính trị thành phố Đồng Hới đã hoàn thành toàn bộ công tác đầu tư, nghiệm thu, bàn giao 30/12/2020. Dự án đã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành tại Quyết định số 2609/QĐ-UBND ngày 17/6/2022.

+ Dự án Sửa chữa trụ sở và mua sắm trang thiết bị Trung tâm chính trị thành phố Đồng Hới đã hoàn thành toàn bộ công tác đầu tư, nghiệm thu, bàn giao ngày 30/12/2022. Đơn vị đã lập và nộp hồ sơ quyết toán cho Phòng Tài chính Kế hoạch (tháng 10/2023).

#### 4.3. Công tác bàn giao tài sản

Chủ đầu tư đã bàn giao đưa vào khai thác sử dụng tài sản của hai dự án.

### IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

#### 1. Ưu điểm

Đến thời điểm giám sát, 02 dự án đã hoàn thành công tác đầu tư, nghiệm thu, thanh toán, bàn giao đưa vào sử dụng trong đó 01 dự án đã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Dự án còn lại đơn vị đã lập báo cáo quyết toán chờ thẩm định, phê duyệt.

Qua giám sát, Trung tâm chính trị thành phố được giao làm chủ đầu tư 02 dự án đơn vị đã thực hiện các nhiệm vụ cơ bản đúng với chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư phê duyệt. Công tác chuẩn bị và trình phê duyệt các thủ tục tiến độ cơ bản đảm bảo, thi công dự án đảm bảo thời gian không bị chậm tiến độ, không để phát sinh nợ đọng XD/CB, công tác nghiệm thu, tiếp nhận bàn giao tài sản cơ bản thực hiện kịp thời.

Đến nay, tài sản được đầu tư đã đưa vào khai thác sử dụng, hoàn thiện và đã nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, đáp ứng tốt cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

#### 2. Tồn tại, hạn chế

Công tác lập và nộp hồ sơ quyết toán 02 dự án cho cơ quan chức năng thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đơn vị thực hiện còn chậm so với quy định.

### V. KIẾN NGHỊ:

1. Đối với Trung tâm chính trị thành phố: Cần tăng cường chỉ đạo kế toán thực hiện đúng quy định hiện hành của nhà nước trong việc lập hồ sơ quyết toán, trình cơ quan chức năng thẩm tra và phê duyệt đảm bảo thời gian quy định.

2. Đối với UBND Thành phố: Đề nghị UBND Thành phố tăng cường chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện lập hồ sơ quyết toán, đề nghị thẩm tra, phê duyệt quyết

toán VĐT dự án hoàn thành đảm bảo thời gian quy định. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn theo dõi, đôn đốc việc lập hồ sơ quyết toán, tổ chức thẩm tra và tham mưu UBND phê duyệt quyết toán đảm bảo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nguồn vốn thành phố quản lý tại Trung tâm Chính trị thành phố./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND TP;
- Thành viên Đoàn giám sát;
- Lưu VT

*hư*

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thị Mỹ Lợi*  
**Nguyễn Thị Mỹ Lợi**



**BIỂU 01**

**Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về chủ trương đầu tư dự án/các dự án**  
(Kèm theo Báo cáo số 159/BC-ĐGS TTHĐND ngày 13/12/2023 của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố)  
**Tên đơn vị chủ đầu tư: Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Hới**

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Tên dự án	Chủ trương đầu tư									Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật									Bảo cáo tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư (đến 30/9/2023)	Ghi chú
		Nghị quyết số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ Xã/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó		Quyết định số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ Xã/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó			
									Năm 2020	Năm 2021								Năm 2021	Năm 2022		
1	Sửa chữa trụ sở và mua sắm trang thiết bị Hội trường Trung tâm chính trị thành phố Đồng Hới	15/NQ-HĐND	22/7/2020	HĐND TP	2020-2021	900	TP	900	900		4747/QĐ-UBND	02/11/2020	UBND TP	2020-2021	890	TP				Đã được phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 2609/QĐ-UBND ngày 17/6/2022	
2	Sửa chữa trụ sở và mua sắm trang thiết bị Trung tâm chính trị thành phố Đồng Hới	65/NQ-HĐND	22/7/2021	HĐND TP	2021-2022	1 100	TP	1 100	1 100		5379/QĐ-UBND	20/9/2021	UBND TP	2021-2022	1 100	TP				Đã nộp hồ sơ phê duyệt quyết toán	

**BIỂU 02**

**Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về chủ trương đầu tư dự án/các dự án**  
(Kèm theo Báo cáo số **159**/BC-ĐGS TTHĐND ngày **18/12/2023** của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố)  
**Tên đơn vị chủ đầu tư: Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Hới**

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Tên dự án	Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư đối với dự án						Giá trị nghiệm thu				Giá trị giải ngân KII vốn			Kế hoạch vốn không giải ngân hết chuyển nguồn	KII vốn không giải ngân hủy	Báo cáo tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư (đến 30/9/2023)	Ghi chú				
		Số quyết định	Ngày tháng năm	Cơ quan QĐ	Nguồn vốn (Tỉnh/TP/Xã/khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó			Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Lũy kế	Tổng nguồn vốn					Trong đó			
							Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022										Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	21	22	23	24	
1	Sửa chữa trụ sở và mua sắm trang thiết bị Hội trường Trung tâm chính trị thành phố Đồng Hới	5014/QĐ-UBND	16/11/2020	UBND TP	TP	890	890			845	45		890	890	845	45					Đã được phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 2609/QĐ-UBND ngày 17/6/2022	
2	Sửa chữa trụ sở và mua sắm trang thiết bị Trung tâm chính trị thành phố Đồng Hới	5465/QĐ-UBND	20/9/2021	UBND TP	TP	1 100		1 100			1 071	7	1 078	1 078		1 071	7		22		Đã nộp hồ sơ phê duyệt quyết toán	

Số: 160/BC- ĐGS TT HĐND

Đồng Hới, ngày 18 tháng 12 năm 2023

## BÁO CÁO

### **Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 về chương trình giám sát của HĐND thành phố Đồng Hới năm 2023; Kế hoạch số 107/KH-HĐND ngày 25/9/2023 của Thường trực HĐND thành phố về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nguồn vốn thành phố quản lý năm 2021-2022, ngày 18/10/2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố (được thành lập theo Quyết định số 106/QĐ-HĐND ngày 25/9/2023) đã tiến hành giám sát tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố. Đoàn giám sát căn cứ báo cáo số 105/BC-TTĐVNN ngày 13/10/2023 của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố và các tài liệu liên quan, qua giám sát, kết quả như sau:

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Đồng Hới là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố, có chức năng tham mưu giúp UBND thành phố triển khai thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và chương trình công tác khác thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự ủy quyền của UBND thành phố và theo quy định của pháp luật. Biên chế được giao: 11 viên chức và 02 hợp đồng lao động (trong đó có 02 viên chức cử biệt phái làm việc ở đơn vị khác). Trung tâm đã phân công 01 viên chức đảm nhiệm công việc kế toán dự án đầu tư.

Trong mốc giám sát, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố được giao làm chủ đầu tư 01 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư tại 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố Đồng Hới: Xây dựng nhà xe, sân hàng rào khuôn viên nhà làm việc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố. Tổng mức đầu tư của dự án theo Nghị quyết HĐND thành phố là 1.000 triệu đồng, dự án nhóm C, được đầu tư từ 100% nguồn vốn ngân sách thành phố.

Sau khi có chủ trương đầu tư các dự án, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Thành phố: Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài chính Kế hoạch, UBND xã, phường liên quan thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư trình UBND Thành phố phê duyệt và chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư.

## **I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

### **1. Công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt quyết định đầu tư dự án**

Sau khi có chủ trương đầu tư các dự án, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Thành phố: Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài chính Kế hoạch, UBND xã, phường liên quan thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư trình UBND Thành phố phê duyệt và chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư.

Đơn vị đã lựa chọn và ký hợp đồng với hình thức chỉ định thầu đơn vị tư vấn để triển khai lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án theo đúng quy định của pháp luật; được Phòng Quản lý đô thị thành phố thẩm định và UBND thành phố phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư dự án Xây dựng nhà xe, sân hàng rào khuôn viên nhà làm việc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố tại Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 28/4/2022: Tổng mức đầu tư dự án: 1 000 triệu đồng; thời gian khởi công - hoàn thành: 2022-2023, nguồn vốn đầu tư: Nguồn ĐTC NSTP 100%.

### **2. Công tác bố trí vốn đầu tư**

Dự án đã được bố trí nguồn vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công kế hoạch đầu tư công năm 2022, 2023 của Thành phố. UBND thành phố đã bố trí đủ nguồn vốn cho dự án với tổng số vốn đã bố trí đến 31/12/2022 là 1.000 triệu đồng/kế hoạch 1.000 triệu đồng.

### **3. Tiến độ thực hiện đầu tư:**

Căn cứ quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, quyết định bố trí vốn đầu tư, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố thành phố đã thực hiện các bước để lựa chọn nhà thầu, xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các tài liệu liên quan đến của dự án và được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 10/5/2022, lựa chọn nhà thầu bằng hình thức chỉ định thầu.

Đơn vị đã ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu, chỉ đạo thi công, ký hợp đồng đơn vị quản lý dự án, đơn vị giám sát để giám sát tiến độ chất lượng công trình. Tiến độ đến 30/9/2023, dự án đã thi công hoàn thành giai đoạn 1, đang thi công giai đoạn 2, dự kiến hoàn thành tháng 10/2023.

### **4. Công tác nghiệm thu, giải ngân, thanh quyết toán vốn đầu tư dự án, bàn giao quản lý sử dụng**

#### **4.1. Công tác giải ngân**

Chủ đầu tư đã thanh toán, giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch đã bố trí. Tổng số vốn đã giải ngân đến ngày 30/9/2023 là 500 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân 50%/ kế hoạch vốn bố trí (KH đã bố trí 1.000 triệu đồng). Số vốn chuẩn bị đầu tư đã bố trí

cho dự án: 20 triệu đồng (2022) đơn vị không giải ngân, đơn vị không đề nghị chuyển nguồn sang năm sau đã bị hủy theo quy định.

#### *4.2. Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán*

Căn cứ tình triển khai, tiến độ thực hiện dự án và nguồn vốn được bố trí, chủ đầu tư đã tổ chức thực hiện nghiệm thu, giải ngân thanh toán vốn; chỉ đạo thi công và nghiệm thu phù hợp mức vốn được bố trí của dự án, không để nợ đọng xây dựng cơ bản. Đến thời điểm giám sát, dự án đã thi công hoàn thành giai đoạn 1, đang thi công giai đoạn 2, dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2023 Trong đó, năm 2021 đã nghiệm thu, thanh toán giai đoạn 1 của dự án 500 triệu đồng, .

#### *4.3. Công tác bàn giao tài sản*

Chưa bàn giao.

### **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **1. Ưu điểm**

Đến thời điểm giám sát, dự án đã hoàn thành công tác đầu tư giai đoạn 1, dự kiến sẽ hoàn thành đảm bảo tiến độ được phê duyệt.

Qua giám sát, dự án do Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp làm chủ đầu tư đã triển khai về thủ tục cơ bản thực hiện các nội dung đảm bảo theo chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư được phê duyệt. Công tác chuẩn bị và trình phê duyệt các thủ tục đầu tư, tổ chức thực hiện dự án đảm bảo thời gian không bị chậm tiến độ, không để phát sinh nợ đọng XD/CB. Đến thời điểm giám sát, dự án đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu giai đoạn 2 của công trình.

Sau khi được đầu tư đã hoàn thiện cơ sở vật chất trụ sở Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố tạo điều kiện để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

#### **2. Tồn tại, hạn chế**

Nguồn vốn đã bố trí chưa giải ngân nhưng Chủ đầu tư không đề nghị chuyển nguồn nên đã bị hủy (đã được bố trí tại Quyết định số 7935/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND thành phố).

### **V. KIẾN NGHỊ:**

#### **1. Đối với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố**

- Đôn đốc nhà thầu thi công thực hiện các nội dung còn lại của dự án: Xây dựng nhà xe, sân hàng rào khuôn viên nhà làm việc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố. Hoàn thiện các nội dung còn lại của dự án đúng theo tiến độ đề ra để hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng, thực hiện thanh quyết toán dự án theo quy định.

- Cần theo dõi, bám sát các văn bản chỉ đạo, quyết định bố trí kế hoạch vốn đối với dự án để giải ngân, triển khai thực hiện các nội dung còn lại để hoàn thành công tác đầu tư đảm bảo tiến độ, yêu cầu theo quyết định được phê duyệt.

Trên đây là báo cáo Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND TP;
- Thành viên Đoàn giám sát;
- Lưu VT.

*HL*

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Mỹ Lợi**



**BIỂU 01**

Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về chủ trương đầu tư dự án/các dự án

(Kèm theo Báo cáo số 16/BC-ĐGS TT HĐND ngày 19/12/2023 của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố)

Tên đơn vị chủ đầu tư: Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố

DVT: Triệu đồng

TT	Tên dự án	Chủ trương đầu tư									Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật									Báo cáo tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư (đến 30/9/2023)	Ghi chú		
		Nghị quyết số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ Nã/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó			Quyết định số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ Xk/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó				
									Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023								Năm 2021			Năm 2022	Năm 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Xây dựng nhà xe, sân hàng rào khuôn viên nhà làm việc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố	82/NQ-HĐND	20/12/2021	HĐND TP	2022 - 2023	1 000	TP	1 000		500	500	1519/QĐ-UBND	28/4/2022	UBND TP	2022 - 2023	1 000	TP	1 000		520	480	Đang thi công	



**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.**

Số: **14**/BC- ĐGS TT HĐND

Đồng Hới, ngày **18** tháng 12 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công tại Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Thành phố**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 về chương trình giám sát của HĐND thành phố Đồng Hới năm 2023; Kế hoạch số 107/KH-HĐND ngày 25/9/2023 của Thường trực HĐND thành phố về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nguồn vốn thành phố quản lý năm 2021-2022, ngày 27/10/2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố (được thành lập theo Quyết định số 106/QĐ-HĐND ngày 25/9/2023) đã tiến hành giám sát tại Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố. Trên cơ sở báo cáo số 380/BC-DVCI ngày 18/10/2023 của Ban Quản lý Dịch vụ Công ích và các tài liệu liên quan, qua giám sát kết quả như sau:

Ban Quản lý Dịch vụ công ích thành phố Đồng Hới là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp UBND thành phố quản lý các công trình công cộng và hoạt động dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Đồng Hới; quản lý, vận hành, khai thác các hạng mục công trình tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Biên chế có 23 viên chức; 03 hợp đồng 111 và 8 hợp đồng trong biên chế.

Trong mốc giám sát, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích được giao làm chủ đầu tư 08 dự án, được phê duyệt chủ trương đầu tư tại 04 Nghị quyết của HĐND thành phố<sup>1</sup>. Các dự án đều là dự án nhóm C có thời gian thực hiện đầu tư và bố trí vốn từ 1 đến 3 năm trong đó có 02 dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng; 06 dự án có cấu phần xây dựng. Tổng mức đầu tư của 08 dự án theo Nghị quyết HĐND thành phố là 14.350 triệu đồng, được đầu tư từ 100% nguồn vốn ngân sách thành phố.

Sau khi có chủ trương đầu tư, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Thành

<sup>1</sup> - Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND thành phố: 01 dự án (Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa Trụ sở Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố (Trụ sở cũ tại địa chỉ 68 Ngô Quyền, Phường Đồng Phú));

- Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND thành phố: 01 dự án (Hệ thống điện chiếu sáng bãi tắm Nhật Lệ 1 (Đoạn trước khách sạn Whynot đến khách sạn Moonlight));

- Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố: 04 dự án (Nâng cấp, sửa chữa nhà điều hành, hệ thống tắm tráng nước ngọt tại QTB Bảo Ninh; Mua xe bán tải phục vụ công việc chuyên môn; Mua sắm thiết bị văn phòng trụ sở Ban Quản lý Dịch vụ Công ích; Xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật dịch vụ công ích thành phố); Thay thế Trạm biến áp Quảng trường biển Bảo Ninh thành phố Đồng Hới).

- Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 của HĐND thành phố: 02 dự án (Hệ thống điện chiếu sáng bãi tắm Nhật Lệ 1 (Đoạn phía Bắc tượng đài Trương Pháp đến bãi xe trước nhà hàng Sơn Hạnh); Thay thế Trạm biến áp Quảng trường biển Bảo Ninh thành phố Đồng Hới).

phố: Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài chính Kế hoạch, UBND xã, phường liên quan thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư trình UBND Thành phố phê duyệt và chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư.

## **I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

### **1. Công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt quyết định đầu tư dự án**

Căn cứ Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố đã lựa chọn và ký hợp đồng với hình thức chỉ định thầu đơn vị tư vấn để triển khai lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án có cấu phần xây dựng và xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng. Đến thời điểm giám sát 2/2 dự án không có cấu phần xây dựng đã được Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định và UBND thành phố phê duyệt báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án, 5/6 dự án có cấu phần xây dựng đã được Phòng Quản lý đô thị thành phố thẩm định và UBND thành phố phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Các nội dung về thời gian khởi công hoàn thành, tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư, thời gian bố trí UBND Thành phố phê duyệt cơ bản phù hợp với chủ trương đầu tư được duyệt. cụ thể:

- Dự án Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa Trụ sở Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố (Trụ sở cũ tại địa chỉ 68 Ngô Quyền, Phường Đồng Phú): Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tổng mức đầu tư: 5 200 triệu đồng; thời gian khởi công - hoàn thành: 2021-2023.

- Dự án Hệ thống điện chiếu sáng bãi tắm Nhật Lệ 1 (Đoạn trước khách sạn Whynot đến khách sạn Moonlight): Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tổng mức đầu tư dự án: 1 200 triệu đồng; thời gian khởi công - hoàn thành: 2021-2022.

- Dự án Nâng cấp, sửa chữa nhà điều hành, hệ thống tắm tráng nước ngọt tại QTB Bảo Ninh: Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tổng mức đầu tư dự án: 1196 triệu đồng; thời gian khởi công - hoàn thành: 2022-2023.

- Dự án Mua xe bán tải phục vụ công việc chuyên môn: Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tổng mức đầu tư dự án: 750 triệu đồng; thời gian khởi công - hoàn thành: 2022

- Dự án Mua sắm thiết bị văn phòng trụ sở Ban Quản lý Dịch vụ Công ích: Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tổng mức đầu tư dự án: 700 triệu đồng; thời gian khởi công - hoàn thành: 2022

- Dự án Hệ thống điện chiếu sáng bãi tắm Nhật Lệ 1 (Đoạn phía Bắc tượng đài Trương Pháp đến bãi xe trước nhà hàng Sơn Hạnh): Tổng mức đầu tư dự án: 1 200 triệu đồng; thời gian khởi công - hoàn thành: 2022 - 2023.

- Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật dịch vụ công ích thành phố đã thực hiện các thủ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án đang trình Phòng Quản lý đô thị thẩm định và UBND thành phố phê duyệt.

- Dự án: Thay thế Trạm biến áp Quảng trường biển Bảo Ninh thành phố Đồng Hới) đã được UBND Thành phố phê duyệt BCKTKT tại QĐ số 6189/QĐ-UB ngày 19/12/2022, do vướng mắc nên đã trình HĐND Thành phố hủy Chủ trương đầu tư.

## 2. Công tác bố trí vốn đầu tư

Đến thời điểm giám sát, 7/7 dự án đã được bố trí nguồn vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hàng năm của Thành phố. UBND thành phố đã ban hành quyết định bố trí kế hoạch vốn 7 dự án với tổng số vốn đã bố trí đến 30/9/2023 là 11.595 triệu đồng/ kế hoạch 14.350 triệu đồng trong đó 05 dự án đã bố trí đủ nguồn vốn<sup>2</sup>, 02 Dự án còn thiếu vốn sẽ bố trí các năm tới theo kế hoạch đầu tư công trung hạn của Thành phố.

## 3. Tiến độ thực hiện đầu tư:

Căn cứ quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, quyết định bố trí vốn đầu tư, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích đã xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình UBND thành phố phê duyệt, trong đó 6 dự án đã được phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi, có 05 dự án đã được phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Có 02 dự án thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, 04 dự án thực hiện hình thức chỉ định thầu. Sau khi có Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đơn vị đã ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu, chỉ đạo thi công, ký hợp đồng đơn vị quản lý dự án, đơn vị giám sát để giám sát tiến độ chất lượng thi công công trình. Tiến độ đến 30/9/2023 như sau:

- 05 dự án đã thi công hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao cho đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng; Có 3 dự án đã được phê duyệt quyết toán VĐT dự án hoàn thành gồm: Hệ thống điện chiếu sáng bãi tắm Nhật Lệ 1 (Đoạn trước khách sạn Whynot đến khách sạn Moonlight); Nâng cấp, sửa chữa nhà điều hành, hệ thống tắm tráng nước ngọt tại QTB Bảo Ninh; Mua xe bán tải phục vụ công việc chuyên môn;

- 02 dự án đã thi công hoàn thành, bàn giao cho đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng. Đã lập hồ sơ quyết toán gửi phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố để thẩm định, gồm: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa Trụ sở Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố (Trụ sở cũ tại địa chỉ 68 Ngô Quyền, Phường Đồng Phú), Mua sắm thiết bị văn phòng trụ sở Ban Quản lý Dịch vụ công ích;

- Đang thi công hệ thống điện chiếu sáng bãi tắm Nhật Lệ 1 (Đoạn phía Bắc tượng đài Trương Pháp đến bãi xe trước nhà hàng Sơn Hạnh);

- Đang triển khai khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật dịch vụ công ích thành phố.

<sup>2</sup> Các dự án đã được bố trí đủ vốn: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa Trụ sở Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố (Trụ sở cũ tại địa chỉ 68 Ngô Quyền, Phường Đồng Phú); Hệ thống điện chiếu sáng bãi tắm Nhật Lệ 1 (Đoạn trước khách sạn Whynot đến khách sạn Moonlight); Nâng cấp, sửa chữa nhà điều hành, hệ thống tắm tráng nước ngọt tại QTB Bảo Ninh; Mua xe bán tải phục vụ công việc chuyên môn; Mua sắm thiết bị văn phòng trụ sở BQL DVCI.

Các dự án còn thiếu vốn, chưa bố trí vốn: Hệ thống điện chiếu sáng bãi tắm Nhật Lệ 1 (Đoạn phía Bắc tượng đài Trương Pháp đến bãi xe trước nhà hàng Sơn Hạnh); Xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật dịch vụ công ích thành phố;

Dự án bị hủy nguồn vốn: Thay thế Trạm biến áp Quảng trường biển Bảo Ninh thành phố Đồng Hới

#### **4. Công tác nghiệm thu, giải ngân, thanh quyết toán vốn đầu tư dự án, bàn giao quản lý sử dụng**

##### *4.1. Công tác giải ngân*

Đơn vị đã thanh toán, giải ngân kế hoạch vốn, có 5 dự án đã giải ngân đến ngày 30/9/2023 là 8766/8945 triệu đồng kế hoạch, đạt tỷ lệ 97,9% so với nguồn vốn bố trí (8 945 triệu đồng). Có 1 dự án giải ngân được 380/1200 triệu đồng tỷ lệ 31,6%. 01 dự án đang thực hiện thủ tục phê duyệt BCKTKT.

##### *4.2. Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán*

Đến thời điểm giám sát, có 03 dự án đã hoàn thành nghiệm thu, đã lập hồ sơ và có quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. 02 dự án đã nộp hồ sơ cho Phòng Tài chính - Kế hoạch; 01 dự án đang thực hiện thi công.

##### *4.3. Công tác bàn giao tài sản*

Đến ngày 30/9/2023, 05 dự án đã đưa vào quản lý, khai thác, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật, gồm: Hệ thống điện chiếu sáng bãi tắm Nhật Lệ 1 (Đoạn trước khách sạn Whynot đến khách sạn Moonlight); Nâng cấp, sửa chữa nhà điều hành, hệ thống tắm tráng nước ngọt tại QTB Bảo Ninh; Mua xe bán tải phục vụ công việc chuyên môn; Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa Trụ sở Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố (Trụ sở cũ tại địa chỉ 68 Ngô Quyền, Phường Đồng Phú), Mua sắm thiết bị văn phòng trụ sở Ban Quản lý Dịch vụ công ích.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

##### **1. Ưu điểm**

Ban Quản lý Dịch vụ Công ích đã triển khai thực hiện chủ trương đầu tư các dự án cơ bản đảm bảo. Đến thời điểm giám sát, có 3/7 dự án hoàn thành công tác đầu tư, nghiệm thu, thanh toán, bàn giao đưa vào sử dụng và đã được thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành. 2/7 dự án đã hoàn thành công tác đầu tư, nghiệm thu, thanh toán, bàn giao đưa vào sử dụng và phòng đã lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư đang trình thẩm tra. 01 dự án đang thi công, 01 dự án đang làm các thủ tục để trình phê duyệt quyết định đầu tư. Tiến độ 6/7 dự án cơ bản đảm bảo về thời gian. Không để phát sinh nợ đọng XDCB. Đơn vị tích cực chỉ đạo công tác giải ngân, tỷ lệ giải ngân vốn khá cao, công tác bàn giao tài sản, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành cơ bản thực hiện kịp thời.

Đến nay, các dự án được đầu tư đã đưa vào khai thác sử dụng, góp phần sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hoàn thiện cơ sở vật chất trụ sở làm việc của đơn vị, hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ nhân dân tắm biển khu vực bãi tắm biển Bảo Ninh tốt hơn.

##### **2. Tồn tại, hạn chế**

Công tác lập và phê duyệt thủ tục đầu tư dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật dịch vụ công ích thành phố công tác chuẩn bị thủ tục đầu tư, phê duyệt BCKTKT còn chậm (Theo nghị quyết về chủ trương đầu tư, thời gian KCHT 2022-2024 tuy nhiên đến thời điểm giám sát 30/9/2023 dự án chưa được phê duyệt báo cáo KTKT. Đơn vị đang lập hồ sơ thiết kế, dự toán trình UBND phê duyệt).

Việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Thay thế Trạm biến áp Quảng trường biển Báo Ninh chưa kỹ lưỡng dẫn đến dự án phải hủy bỏ CTĐT.

## V. KIẾN NGHỊ

Đề nghị Ban Quản lý Dịch vụ công ích đôn đốc nhà thầu thi công thực hiện các nội dung còn lại của dự án: Hệ thống điện chiếu sáng bãi tắm Nhật Lệ 1 (Đoạn phía Bắc tượng đài Trương Pháp đến bãi xe trước nhà hàng Sơn Hạnh). Khẩn trương thực hiện các nội dung còn lại trong năm 2023 để hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng, thực hiện thanh quyết toán dự án theo quy định.

Thực hiện các thủ tục để phê duyệt dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật dịch vụ công ích thành phố. Lựa chọn đơn vị có đủ năng lực thực hiện để nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, thi công dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, đảm bảo hiệu quả đầu tư và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư công.

Trên đây là báo cáo Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công của Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Thành phố./.

### Nơi nhận:

- Thường trực HĐND TP;
- Thành viên Đoàn giám sát;
- Lưu VT.

*hu*

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



*Nguyễn Thị Mỹ Lợi*  
Nguyễn Thị Mỹ Lợi



**BIỂU 01**

**Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về chủ trương đầu tư dự án/các dự án**  
 (Kèm theo Báo cáo số /BC-ĐGS TTHĐND ngày /12/2023 của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố)  
**Tên đơn vị chủ đầu tư: Ban Quản lý Dịch vụ Công ích**

*DVT: Triệu đồng*

TT	Tên dự án	Chủ trương đầu tư											Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật											Bảo cáo tiến độ đầu tư dự án (đến 30/9/2023)	Ghi chú
		Nghị quyết số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ Xã/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó				Quyết định số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ Xã/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó					
									Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024								Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023			
1	Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa Trụ sở Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố (Trụ sở cũ tại địa chỉ 68 Ngô Quyền, Phường Đồng Phú)	67/NQ-HĐND	21/12/2020	HĐND TP	2021-2023	5 200	TP	5 200	2 080	1 622	1 498		3566/QĐ-UBND	29/6/2021	UBND TP	2021-2023	5 200	TP	5 200					Đã hoàn thành	
2	Hệ thống điện chiếu sáng bãi tắm Nhật Lệ 1 (Đoạn trước khách sạn Whynot đến khách sạn Moonlight)	62/NQ-HĐND	22/7/2021	HĐND TP	2021-2022	1 200	TP	1 200	1 200				5699/QĐ-UBND	04/10/2021	UBND TP	2021-2022	1 200	TP	1 200					Đã hoàn thành	
3	Nâng cấp, sửa chữa nhà điều hành, hệ thống tấm tráng nước ngọt tại QTB Báo Ninh	82/NQ-HĐND	20/12/2021	HĐND TP	2022-2023	1 200	TP	1 200		1 200			667/QĐ-UBND	7/3/2022	UBND TP	2022-2023	1 196	TP	1 196					Đã hoàn thành	
4	Mua xe bán tải phục vụ công việc chuyên môn	82/NQ-HĐND	20/12/2021	HĐND TP	2022	750	TP	750		750			697/QĐ-UBND	11/3/2022	UBND TP	2022	750	TP	750					Đã hoàn thành	c
5	Mua sắm thiết bị văn phòng trụ sở BQL DVCI	82/NQ-HĐND	20/12/2021	HĐND TP	2022	700	TP	700		700			2537/QĐ-UBND	13/06/2022	UBND TP	2022	700	TP	700					Đã hoàn thành	
6	Hệ thống điện chiếu sáng bãi tắm Nhật Lệ 1 (Đoạn phía Bắc tượng đài Trương Pháp đến bãi xe trước nhà hàng Sơn Hạnh)	14/NQ-HĐND	2/8/2022	HĐND TP	2022-2023	1 200	TP	1 200			1 200		1582/QĐ-UBND	25/04/2023	UBND TP	2022-2023	1 200	TP	1 200					Đang thi công dự án	

TT	Tên dự án	Chủ trương đầu tư											Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật									Báo cáo tiến độ đầu tư dự án (đến 30/9/2023)	Ghi chú			
		Ngày quyết số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ XA/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó				Quyết định số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ XA/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó						
									Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024								Năm 2021	Năm 2022			Năm 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
7	Xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật dịch vụ công ích thành phố	82/NQ-HĐND	20/12/2021	HĐNDT P	2022-2024	3 500	TP	3 500		700	718	2 083												Đang lập hồ sơ thiết kế		
8	Thay thế Trạm biến áp Quảng trường biển Bảo Ninh thành phố Đồng Hới	14/NQ-HĐND	2/8/2022	HĐNDT P	2023-2025	600	TP	600		600			6189/QĐ-UBND	19/12/2022	UBND TP	2022-2023	600	TP	600						Vướng mắc thẩm định giá thiết bị, đã hủy Chủ trương đầu tư.	





Số 162/BC-ĐGS TT HĐND

Đồng Hới, ngày 18 tháng 12 năm 2023

## BÁO CÁO

### **Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nguồn vốn thành phố năm 2021 - 2022 tại Trung tâm Công viên Cây xanh thành phố**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 về chương trình giám sát của HĐND thành phố Đồng Hới năm 2023; Kế hoạch số 107/KH-HĐND ngày 25/9/2023 của Thường trực HĐND thành phố về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nguồn vốn thành phố quản lý năm 2021-2022, ngày 24/10/2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố (được thành lập theo Quyết định số 106/QĐ-HĐND ngày 25/9/2023) đã tiến hành giám sát tại Trung tâm Công viên Cây xanh thành phố. Trên cơ sở báo cáo số 16/BC-CVCXĐH ngày 11/10/2023 của Trung tâm Công viên Cây xanh thành phố và các tài liệu liên quan, qua giám sát kết quả như sau:

Trung tâm Công viên - Cây xanh Đồng Hới là đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ công ích trực thuộc UBND thành phố Đồng Hới, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chính do UBND thành phố giao bao gồm quản lý, duy trì, tôn tạo, xây dựng mới hệ thống công viên, khuôn viên, vườn hoa, cây xanh đô thị, cây xanh đường phố; sản xuất kinh doanh các loại hoa cây cảnh, cây giống; hoạt động tư vấn thiết kế, giám sát, thi công xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội đô thị, điện trang trí, điện chiếu sáng sân vườn, công viên, khuôn viên, vườn hoa.

Từ thời điểm có Nghị quyết của HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư giao Trung tâm Công viên Cây xanh thành phố làm chủ đầu tư một số công trình. Trung tâm đã phân công 06 cán bộ có chuyên môn phụ trách kế toán, quản lý, giám sát các dự án đến nay là hoàn tất nhiệm vụ.

Trong mốc giám sát, Trung tâm Công viên Cây xanh thành phố được giao làm chủ đầu tư 27 dự án, được phê duyệt chủ trương đầu tư tại 08 Nghị quyết của HĐND thành phố<sup>1</sup>. Trong số 27 dự án, tại thời điểm giám sát có 01 dự án đã có

<sup>1</sup> - Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND thành phố: 03 dự án (Trồng cây bóng mát, lát đường dạo, lắp đặt điện công viên, dụng cụ tập thể dục và đá Công viên Lý Thái Tổ và Ngã ba đảo điện lực; Trồng cây xanh dây phân cách đường Văn Cao và đường hai đầu cầu Nhật Lệ 2; Trồng cây xanh trước Trung tâm văn hoá tỉnh);  
- Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND thành phố: 02 dự án (Trồng cây xanh đường phố Đồng Hới năm 2021; Trồng hoa giấy dải phân cách đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Hữu Cảnh, Hữu Nghị);  
- Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND thành phố: 01 dự án (Mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ sản xuất (xe tải cầu, xe tải ben, xe thùng, xe bồn tưới nước);  
- Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND thành phố: 01 dự án (Mở rộng, cải tạo trụ sở làm việc khuôn viên Trung tâm Công viên Cây xanh Đồng Hới);  
- Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND thành phố: 04 dự án (Nâng cấp, cải tạo Công viên phía Tây Quảng trường Biển Bảo Ninh; Trồng bổ sung hệ thống cây xanh, thảm hoa trước trụ sở Thành ủy, HĐND UBND thành phố Đồng Hới; Trồng cây xanh bóng mát, thảm hoa khu vực phía sau nhà Bảo tàng tỉnh và xung

Nghị quyết điều chỉnh chủ trương dự án đầu tư công<sup>2</sup>. Đây đều là các dự án nhóm C có thời gian thực hiện đầu tư và bố trí vốn từ 1 đến 3 năm trong đó có 02 dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng; 25 dự án có cấu phần xây dựng. Tổng mức đầu tư của 27 dự án theo Nghị quyết HĐND thành phố là 102 600 triệu đồng, Trong đó nguồn vốn ngân sách thành phố: 95 200 triệu đồng (chiếm 92,79%), nguồn vốn đầu tư phát triển của đơn vị: 7 400 triệu đồng (chiếm 7,21%).

Sau khi có chủ trương đầu tư các dự án, Trung tâm Công viên Cây xanh thành phố đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Thành phố: Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài chính Kế hoạch, UBND xã, phường liên quan thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư trình UBND Thành phố phê duyệt và chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư.

## I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

### 1. Công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt quyết định đầu tư dự án

Căn cứ Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư, Trung tâm Công viên Cây xanh thành phố đã lựa chọn và ký hợp đồng với hình thức chỉ định thầu đơn vị tư vấn để triển khai lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Đến thời điểm giám sát, 02/2 dự án không có cấu phần xây dựng đã được Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định và UBND thành phố phê duyệt báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án, 18/25 dự án có cấu phần xây dựng đã được Phòng Quản lý đô thị thành phố thẩm định và UBND thành phố phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Các nội dung về thời gian khởi công hoàn thành, tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư, thời gian bố trí UBND Thành phố phê duyệt phù hợp với chủ trương đầu tư được duyệt. 7 dự án còn lại đã có chủ trương đầu tư và kế hoạch đầu tư dự kiến là 2024-2025.

### 2. Công tác bố trí vốn đầu tư

Đến thời điểm giám sát, 20/27 dự án đã được bố trí nguồn vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hàng năm của Thành phố.

---

quanh Hồ Thành; Trồng bổ sung, thay thế cây xanh bóng mát Công viên phía Nam đường Trần Hưng Đạo, đường Phạm Văn Đồng, đường 23/8, Trần Hưng Đạo và Nguyễn Hữu Cảnh");

- Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND thành phố: 01 dự án (Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc vườn ươm và đường vào vườn ươm Bắc Nghĩa);

- Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố: 13 dự án (Trồng cây xanh đường phố Đồng Hới năm 2022; Nâng cấp cải tạo cây xanh thảm hoa Quảng Bình Quan, đường QL 1A, đường vào sân bay Đồng Hới và công viên phía Nam cầu Cổng 10; Công viên khu dân cư phía Tây đường Hữu Nghị và nâng cấp cải tạo công viên quanh Hồ Nam Lý, công viên cận chùa Đại Giác; Trồng cây xanh đường phố Đồng Hới năm 2023, nâng cấp, cải tạo các khuôn viên trên địa bàn thành phố; Trồng cây xanh dây phân cách đường Trương Pháp, đường 36m (từ đường Lê Lợi đến sông Lệ Kỳ), đường Mỹ Cảnh và Công viên Đông đường Phùng Hưng; Nâng cấp cải tạo công viên phía Tây đường Nguyễn Hữu Thọ, Công viên Bắc Trần Quang Khải, công viên Sa Động; Trồng cây xanh đường phố Đồng Hới năm 2024 và cải tạo công viên phía Tây Cầu rào (Từ Công viên Nam Trần Hưng Đạo đến đường 23/8); Trồng cây xanh, thảm hoa dải phân cách đường Điện Biên Phủ (Từ Cầu Nhật Lệ 2 đến đường Trảnh); Trồng dứa dọc bờ kè Hải Thành - Quang Phú; Trồng Cây xanh Công viên Đồng Sơn; Trồng cây xanh đường phố Đồng Hới năm 2025; Nâng cấp cải tạo công viên Nam Trần Hưng Đạo, Công viên Nhật Lệ và Công viên Bắc Lê Lợi; Thay thế, bổ sung hệ thống đèn trang trí trong các công viên bằng đèn LED);

- Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 của HĐND thành phố: 02 dự án (Nâng cấp, cải tạo hệ thống đèn chiếu sáng, đài phun nước công viên Nhật Lệ, công viên Nam Trần Hưng Đạo và công viên bắc Lê Lợi; Mua xe oto chuyên dùng phục vụ chăm sóc cây xanh và sản xuất (01 xe tải cầu, 01 xe tải ben));

<sup>2</sup> Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 của HĐND thành phố: Dự án Mở rộng, cải tạo trụ sở làm việc khuôn viên Trung tâm Công viên Cây xanh Đồng Hới.

UBND thành phố đã bố trí nguồn vốn cho 20 dự án với tổng số vốn đã bố trí đến 30/9/2023 là 62 327 triệu đồng/Kế hoạch 95 200 triệu đồng trong đó 15 dự án đã bố trí đủ nguồn vốn<sup>3</sup>, 05 Dự án đã được bố trí nhưng chưa đủ vốn (17 076 triệu / 45 000 triệu đồng)<sup>4</sup>, 07 dự án chưa bố trí vốn do chưa đến thời điểm triển khai dự án<sup>5</sup>. Các dự án còn thiếu vốn, chưa bố trí vốn sẽ được phân bổ theo tiến độ kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch hàng năm.

### 3. Tiến độ thực hiện đầu tư:

Căn cứ Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định bố trí vốn đầu tư, Trung tâm Công viên Cây xanh thành phố đã thực hiện các bước để lựa chọn nhà thầu, xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các tài liệu liên quan đến của dự án trình UBND thành phố phê duyệt, trong đó, đối với 20 dự án đã được phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi và triển khai đầu tư, có 17 dự án thực hiện hình thức tự thực hiện, 03 dự án thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Sau khi có Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư đã thực hiện ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu, chỉ đạo thi công, ký hợp đồng đơn vị quản lý dự án, đơn vị giám sát để giám sát tiến độ chất lượng thi công công trình. Chỉ đạo kế toán, cán bộ tham mưu công tác đầu tư xây dựng của phòng theo dõi, thanh toán. Tiến độ đến 30/9/2023 như sau:

- 09 dự án đã thi công hoàn thành, bàn giao cho đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng và có quyết định quyết toán hoàn thành gồm: Trồng cây bóng mát, lát đường dạo, lắp đặt điện công viên, dụng cụ tập thể dục và ghế đá công viên Lý Thái Tổ và ngã ba đảo điện lực; Trồng cây xanh dải phân cách đường Văn Cao và đường hai đầu cầu Nhật Lệ 2; Trồng cây xanh trước Trung tâm văn hoá tỉnh; Trồng cây xanh đường phố Đồng Hới năm 2021; Trồng hoa giấy dải phân cách đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Hữu Cảnh, Hữu Nghị; Mở rộng, cải tạo trụ sở làm việc khuôn viên

<sup>3</sup> Các dự án đã được bố trí đủ vốn: Trồng cây bóng mát, lát đường dạo, lắp đặt điện công viên, dụng cụ tập thể dục và đá Công viên Lý Thái Tổ và Ngã ba đảo điện lực; Trồng cây xanh dải phân cách đường Văn Cao và đường hai đầu cầu Nhật Lệ 2; Trồng cây xanh trước Trung tâm văn hoá tỉnh; Trồng cây xanh đường phố Đồng Hới năm 2021; Trồng hoa giấy dải phân cách đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Hữu Cảnh, Hữu Nghị; Mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ sản xuất (xe tải cầu, xe tải ben, xe thùng, xe bồn tưới nước; Mở rộng, cải tạo trụ sở làm việc khuôn viên Trung tâm Công viên Cây xanh Đồng Hới; Nâng cấp, cải tạo Công viên phía Tây Quảng trường Biển Bảo Ninh; Trồng bổ sung hệ thống cây xanh, thâm hoa trước trụ sở Thành ủy, HĐND UBND thành phố Đồng Hới; Trồng cây xanh bóng mát, thâm hoa khu vực phía sau nhà Bảo tàng tỉnh và xung quanh Hồ Thành; Trồng bổ sung, thay thế cây xanh bóng mát Công viên phía Nam đường Trần Hưng Đạo, đường Phạm Văn Đồng, đường 23/8, Trần Hưng Đạo và Nguyễn Hữu Cảnh"; Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc vườn ươm và đường vào vườn ươm Bắc Nghĩa; Trồng cây xanh đường phố Đồng Hới năm 2022; Nâng cấp, cải tạo hệ thống đèn chiếu sáng, đài phun nước công viên Nhật Lệ, công viên Nam Trần Hưng Đạo và công viên Bắc Lê Lợi; Mua xe oto chuyên dùng phục vụ chăm sóc cây xanh và sản xuất (01 xe tải cầu, 01 xe tải ben);

<sup>4</sup> Các dự án còn thiếu vốn: Nâng cấp cải tạo cây xanh thâm hoa Quảng Bình Quan, đường QL 1A, đường vào sân bay Đồng Hới và công viên phía Nam cầu Cống 10; Công viên khu dân cư phía Tây đường Hữu Nghị và nâng cấp cải tạo công viên quanh Hồ Nam Lý, công viên cận chùa Đại Giác; Trồng cây xanh đường phố Đồng Hới năm 2023, nâng cấp, cải tạo các khuôn viên trên địa bàn thành phố; Trồng cây xanh dải phân cách đường Trương Pháp, đường 36m (từ đường Lê Lợi đến sông Lệ Kỳ), đường Mỹ Cảnh và Công viên Đông đường Phùng Hưng; Nâng cấp cải tạo công viên phía Tây đường Nguyễn Hữu Thọ, Công viên Bắc Trần Quang Khải, công viên Sa Động;

<sup>5</sup> Các dự án chưa bố trí vốn: Trồng cây xanh đường phố Đồng Hới năm 2024 và cải tạo công viên phía Tây Cầu rào (Từ Công viên Nam Trần Hưng Đạo đến đường 23/8); Trồng cây xanh, thâm hoa dải phân cách đường Điện Biên Phủ (Từ Cầu Nhật Lệ 2 đến đường Tránh); Trồng dừa dọc bờ kè Hải Thành - Quang Phú; Trồng Cây xanh Công viên Đồng Sơn; Trồng cây xanh đường phố Đồng Hới năm 2025; Nâng cấp cải tạo công viên Nam Trần Hưng Đạo, Công viên Nhật Lệ và Công viên Bắc Lê Lợi; Thay thế, bổ sung hệ thống đèn trang trí trong các công viên bằng đèn LED

Trung tâm Công viên Cây xanh Đồng Hới; Nâng cấp, cải tạo Công viên phía Tây Quảng trường Biển Bảo Ninh; Trồng bổ sung hệ thống cây xanh, thảm hoa trước trụ sở Thành ủy, HĐND UBND thành phố Đồng Hới; Trồng bổ sung, thay thế cây xanh bóng mát Công viên phía Nam đường Trần Hưng Đạo, đường Phạm Văn Đồng, đường 23/8, Trần Hưng Đạo và Nguyễn Hữu Cảnh

- 05 dự án đã thi công hoàn thành, bàn giao cho đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng. Chủ đầu tư đã lập báo cáo quyết toán gửi phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố thẩm định, gồm: Mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ sản xuất (xe tải cầu, xe tải ben, xe thùng, xe bồn tưới nước); Trồng cây xanh bóng mát, thảm hoa khu vực phía sau nhà Bảo tàng tỉnh và xung quanh Hồ Thành; Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc vườn ươm và đường vào vườn ươm Bắc Nghĩa; Trồng cây xanh đường phố Đồng Hới năm 2022; Mua xe oto chuyên dùng phục vụ chăm sóc cây xanh và sản xuất (01 xe tải cầu, 01 xe tải ben).

- 03 dự án đã thi công hoàn thành, bàn giao cho đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng. Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục quyết toán, gồm: Nâng cấp cải tạo cây xanh thảm hoa Quảng Bình Quan, đường QL 1A, đường vào sân bay Đồng Hới và công viên phía Nam cầu Cổng 10; Công viên khu dân cư phía Tây đường Hữu Nghị và nâng cấp cải tạo công viên quanh Hồ Nam Lý, công viên cận chùa Đại Giác; Nâng cấp, cải tạo hệ thống đèn chiếu sáng, đài phun nước công viên Nhật Lệ, công viên Nam Trần Hưng Đạo và công viên Bắc Lê Lợi.

- 03 dự án đang thực hiện thi công: Trồng cây xanh đường phố Đồng Hới năm 2023, nâng cấp cải tạo các khuôn viên trên địa bàn thành phố; Trồng cây xanh dải phân cách đường Trương Pháp, đường 36m (từ đường Lê Lợi đến sông Lệ Kỳ), đường Mỹ Cảnh và công viên Đông đường Phùng Hưng; Nâng cấp, cải tạo công viên phía Tây đường Nguyễn Hữu Thọ, công viên Bắc Trần Quang Khải, công viên Sa Động;

- 07 dự án chưa triển khai thủ tục đầu tư: Trồng cây xanh đường phố Đồng Hới năm 2024 và cải tạo công viên phía Tây Cầu Rào (từ công viên Nam Trần Hưng Đạo đến đường 23/8); Trồng cây xanh, thảm hoa dải phân cách đường Điện Biên Phủ (từ cầu Nhật Lệ 2 đến đường Tránh); Trồng dừa dọc bờ kè Hải Thành - Quang Phú; Trồng cây xanh công viên Đồng Sơn; Trồng cây xanh đường phố Đồng Hới năm 2025; Thay thế, bổ sung hệ thống đèn trang trí trong các công viên bằng đèn led; Nâng cấp, cải tạo công viên Nam Trần Hưng Đạo, công viên Nhật Lệ và Công viên Bắc Lê Lợi.

#### **4. Công tác nghiệm thu, giải ngân, thanh quyết toán vốn đầu tư dự án, bàn giao quản lý sử dụng**

##### *4.1. Công tác giải ngân*

Chủ đầu tư đã thanh toán, giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch đã bố trí. Tổng số vốn đã giải ngân đến ngày 30/9/2023 là 61 767 triệu đồng, đạt tỷ lệ 99,1% so

với nguồn vốn bố trí (62 327 triệu đồng). Không để vốn đã bố trí nhưng không có khối lượng bị hủy nguồn cuối năm. Số vốn không giải ngân 560 triệu đồng (tỷ lệ 0,9% so với nguồn vốn bố trí), trong đó phần lớn do dự án “Trồng cây xanh bóng mát, thảm hoa khu vực phía sau nhà Bảo tàng tỉnh và xung quanh Hồ Thành” bị hủy nguồn 296 triệu đồng (UBND thành phố cấp thừa 270 triệu đồng so với tổng mức đầu tư dự án).

#### 4.2. Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán

Căn cứ tình triển khai, tiến độ thực hiện dự án và nguồn vốn được bố trí, Chủ đầu tư đã tổ chức thực hiện nghiệm thu, giải ngân thanh toán vốn; chỉ đạo thi công và nghiệm thu phù hợp mức vốn được bố trí của dự án, không để nợ đọng xây dựng cơ bản. Đến thời điểm giám sát, có 09 dự án đã hoàn thành nghiệm thu, được thẩm tra và có quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. 05 dự án đã nộp hồ sơ đề nghị thẩm tra, phê duyệt quyết toán hoàn thành cho Phòng Tài chính - Kế hoạch. 03 dự án đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục quyết toán; 03 dự án đang thực hiện thi công; 07 dự án chưa triển khai thủ tục đầu tư.

#### 4.3. Công tác bàn giao tài sản

Đến ngày 30/9/2023, Chủ đầu tư đã hoàn thành việc bàn giao 11 công trình đưa vào quản lý, khai thác, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật, gồm: Trồng bổ sung, thay thế cây xanh bóng mát Công viên phía Nam đường Trần Hưng Đạo, đường Phạm Văn Đồng, đường 23/8, Trần Hưng Đạo và Nguyễn Hữu Cảnh; Trồng cây xanh đường phố Đồng Hới năm 2021; Trồng hoa giấy dải phân cách đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Hữu Cảnh, Hữu Nghị; Mở rộng, cải tạo trụ sở làm việc khuôn viên Trung tâm Công viên Cây xanh Đồng Hới; Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc vườn ươm và đường vào vườn ươm Bắc Nghĩa; Nâng cấp, cải tạo Công viên phía Tây Quảng trường Biển Bảo Ninh; Trồng cây xanh bóng mát, thảm hoa khu vực phía sau nhà Bảo tàng tỉnh và xung quanh Hồ Thành; Trồng bổ sung hệ thống cây xanh, thảm hoa trước trụ sở Thành ủy, HĐND UBND thành phố Đồng Hới; Mua xe oto chuyên dùng phục vụ chăm sóc cây xanh và sản xuất (01 xe tải cầu, 01 xe tải ben); Trồng cây xanh đường phố Đồng Hới năm 2022; Nâng cấp cải tạo cây xanh thảm hoa Quảng Bình Quan, đường QL 1A, đường vào sân bay Đồng Hới và công viên phía Nam cầu Cổng 10.

## IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

### 1. Ưu điểm

Trung tâm Công viên Cây xanh thành phố đã triển khai thực hiện chủ trương đầu tư các dự án cơ bản đảm bảo theo quy định. Đến thời điểm giám sát, có 9/27 dự án hoàn thành công tác đầu tư, nghiệm thu, thanh toán, bàn giao đưa vào sử dụng và đã được thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành. 5/27 dự án đã hoàn thành công tác đầu tư, nghiệm thu, thanh toán, bàn giao đưa vào sử dụng và phòng đã lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư đang trình thẩm tra. 03 dự án đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục quyết toán; 03 dự án đang thực hiện thi công; 07 dự án chưa triển khai thủ tục đầu tư.

Qua giám sát, các dự án do Trung tâm Công viên Cây xanh làm chủ đầu tư về thủ tục cơ bản thực hiện các nội dung đảm bảo theo chủ trương đầu tư đã được HĐND phê duyệt. Công tác chuẩn bị và trình phê duyệt các thủ tục đầu tư về thời gian cơ bản đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, tổ chức thực hiện dự án đảm bảo thời gian không có dự án nào bị chậm tiến độ, không để phát sinh nợ đọng XDCB, số vốn giải ngân, tỷ lệ giải ngân vốn cao, công tác bàn giao tài sản, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành cơ bản thực hiện kịp thời.

Đến nay, các dự án được đầu tư đưa vào khai thác sử dụng đã tạo điểm nhấn khu vực công viên, chỉnh trang đô thị, cải tạo cảnh quan, môi trường sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các dự án đầu tư sửa chữa, cải tạo, mua sắm cơ sở vật chất, phương tiện đã tạo điều kiện cho viên chức, người lao động Trung tâm Công viên Cây xanh hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt năng suất hiệu quả cao.

## **2. Tôn tại, hạn chế**

- Năng lực của đơn vị tư vấn, khảo sát, lập hồ sơ dự án còn hạn chế một số dự án phải điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án: Nâng cấp, cải tạo Công viên phía Tây Quảng trường Biển Bảo Ninh; Trồng cây xanh bóng mát, thảm hoa khu vực phía sau nhà Bảo tàng tỉnh và xung quanh Hồ Thành; Nâng cấp cải tạo cây xanh thảm hoa Quảng Bình Quan, đường QL 1A, đường vào sân bay Đồng Hới và công viên phía Nam cầu Cống 10. Dự án Mở rộng, cải tạo trụ sở làm việc khuôn viên Trung tâm Công viên Cây xanh Đồng Hới chưa kỹ dẫn đến phải trình điều chỉnh chủ trương đầu tư.

- Nguồn vốn đầu tư bố trí theo kế hoạch nên một số dự án chờ vốn phải kéo dài trong 3 năm gây khó khăn trong công tác thi công, hoàn thiện dự án. Trong quá trình thi công gặp khó khăn về thời tiết, ảnh hưởng tới khả năng sinh trưởng của cây, ý thức của người dân trên một số người dân trên địa bàn trong việc giữ gìn tài sản còn chưa tốt dẫn đến tình trạng mất cây, phá hoại cây.

## **V. KIẾN NGHỊ**

### **1. Đối với Trung tâm Công viên Cây xanh thành phố**

- Đôn đốc nhà thầu thi công thực hiện các nội dung còn lại của các dự án đang thi công: Trồng cây xanh đường phố Đồng Hới năm 2023, nâng cấp cải tạo các khuôn viên trên địa bàn thành phố; Trồng cây xanh dây phân cách đường Trương Pháp, đường 36m (từ đường Lê Lợi đến sông Lê Kỳ), đường Mỹ Cảnh và công viên Đông đường Phùng Hưng; Nâng cấp, cải tạo công viên phía Tây đường Nguyễn Hữu Thọ, công viên Bắc Trần Quang Khải, công viên Sa Động. Khẩn trương thực hiện các nội dung còn lại để hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng, thực hiện thanh quyết toán dự án theo quy định.

- Lựa chọn đơn vị có đủ năng lực thực hiện để nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, thi công dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, đảm bảo hiệu quả đầu tư và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư công.

### **2. Đối với UBND thành phố**

- Chi đạo Trung tâm Công viên Cây xanh thành phố, Phòng Tài chính Kế hoạch nâng cao chất lượng công tác rà soát, tham mưu, thẩm tra, đề xuất danh mục dự án, chủ trương đầu tư, kế hoạch đầu tư công.

- Chi đạo cơ quan chuyên môn: Phòng Quản lý đô thị nâng cao chất lượng công tác thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thực hiện đúng các quy định của Luật Đầu tư Công và các văn bản pháp luật liên quan đến đầu tư, hạn chế tình trạng điều chỉnh nhiều lần; đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện, phát huy hiệu quả sau đầu tư của dự án.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nguồn vốn thành phố quản lý tại Trung tâm Công viên Cây xanh thành phố./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND TP;
- UBND TP;
- Thành viên Đoàn giám sát;
- Đơn vị được giám sát;
- Lưu VT, DGS. *B*

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*  
**Nguyễn Thị Mỹ Lợi**



BIỂU 01

Thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về chủ trương đầu tư dự án/các dự án

(Kèm theo Báo cáo số 12/BC-ĐGS TTHĐND ngày 18/12/2023 của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố)

Tên đơn vị chủ đầu tư: Trung tâm Công viên Cây xanh

ĐVT: Triệu đồng

TT	Tên dự án	Chủ trương đầu tư													Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật											Báo cáo tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư (đến 30/9/2023)	Ghi chú				
		Nghị quyết số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ XA/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó						Quyết định số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ XA/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó									
									Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025								Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023			Năm 2024	Năm 2025		
1	Trồng cây bóng mát, lát đường dao, lắp đặt điện công viên, dụng cụ tập thể dục và đá Công viên Lý Thái Tổ và Ngã ba đào điện lực	14/NQ-HĐND	22/07/2020	HĐND TP	2020-2021	3 000	TP	3 000	3 000							5317/QĐ-UBND	30/11/2020	UBND TP	2020-2021	2 997	TP	2 997								Đã có QĐ phê duyệt quyết toán	
2	Trồng cây xanh dây phân cách đường Văn Cao và đường hai đầu cầu Nhật Lệ 2	14/NQ-HĐND	22/7/2020	HĐND TP	2020-2021	3 500	TP	3 500	3 500							4296/QĐ-UBND	9/10/2020	UBND TP	2020-2021	3 499	TP	3 499								Đã có QĐ phê duyệt quyết toán	
3	Trồng cây xanh trước Trung tâm văn hoá tỉnh	14/NQ-HĐND	22/7/2020	HĐND TP	2020-2021	3 000	TP	3 000	3 000							4128/QĐ-UBND	1/10/2020	UBND TP	2020-2021	3 000	TP	3 000	3 000							Đã có QĐ phê duyệt quyết toán	
4	Trồng cây xanh đường phố Đồng Hới năm 2021	62/NQ-HĐND	21/12/2020	HĐND TP	2021-2022	4 000	TP	4 000		1 600	2 400					1371/QĐ-UBND	23/3/2021	UBND TP	2021-2022	3 998	TP			1 600	2 398				Đã có QĐ phê duyệt quyết toán		
5	Trồng hoa giấy dải phân cách đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Hữu Cảnh, Hữu Nghị	62/NQ-HĐND	21/12/2020	HĐND TP	2021-2022	1 200	TP	1 200		1 200						1372/QĐ-UBND	23/3/2021	UBND TP	2021-2022	1 187	TP			1 187					Đã có QĐ phê duyệt quyết toán		
6	Mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ sản xuất (xe tải cầu, xe tải ben, xe thùng, xe bồn tưới nước)	66/NQ-HĐND	21/12/2020	HĐND TP	2021-2023	3 550	TP	2 000		1 000	1 000					1490/QĐ-UBND	31/3/2021	UBND TP	2021-2023	3 550	Vốn của đơn vị	1 550			1 000	1 000			Đã nộp hồ sơ phê duyệt quyết toán		
		67/NQ-	21/12/	HĐND TP	2021-		TP	800		800																					

R

TT	Tên dự án	Chủ trương đầu tư													Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật											Báo cáo tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư (đến 30/9/2023)	Ghi chú		
		Nghị quyết số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ XA/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó						Quyết định số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ XA/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó							
									Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025								Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023			Năm 2024	Năm 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
7	Mở rộng, cải tạo trụ sở làm việc khuôn viên Trung tâm Công viên Cây xanh Đồng Hới	HDND	2020	P	2023	7 000	Vốn của đơn vị	6 200							3501/QĐ-UBND	28/6/2021	UBND TP	2021-2023	7 000										Đã có QĐ phê duyệt quyết toán
		12/NQ-HDND	02/8/2022	HENDT P	2021-2023	7 000	TP	2 800		800	1 000	1 000																	
							Vốn của đơn vị	4 200																					
8	Nâng cấp, cải tạo Công viên phía Tây Quảng trường Biển Báo Ninh	63/NQ-HDND	22/7/2021	HENDT P	2021-2023	5 000	TP	5 000	1 070	1 500	2 430				5263/QĐ-UBND	14/9/2021	UBND TP	2021-2023	5 000	TP			1 070	1 500	2 430			Đã có QĐ phê duyệt quyết toán	
															4113/QĐ-UBND	06/9/2021	UBND TP	2021-2023	5 000	TP			1 070	1 500	2 430				
9	Trồng bổ sung hệ thống cây xanh, thảm hoa trước trụ sở Thành ủy, HDND UBND thành phố Đồng Hới	63/NQ-HDND	22/7/2021	HENDT P	2021-2022	1 500	TP	1 500		800	700				5253/QĐ-UBND	13/9/2021	UBND TP	2021-2022	1 500	TP	1 500				800	700		Đã có QĐ phê duyệt quyết toán	
10	Trồng cây xanh bóng mát, thảm hoa khu vực phía sau nhà Bảo tàng tỉnh và xung quanh Hồ Thành	63/NQ-HDND	22/7/2021	HENDT P	2021-2023	3 500	TP	3 500		1 000	1 050	1 450			5675/QĐ-UBND	1/10/2021	UBND TP	2021-2023	3 500	TP	3 500				1 000	1 050	1 450	Đã nộp hồ sơ phê duyệt quyết toán	
															5076/QĐ-UBND	26/10/2022	UBND TP	2021-2023	3 500	TP	3 500				1 000	1 050	1 450		
11	Trồng bổ sung, thay thế cây xanh bóng mát Công viên phía Nam đường Trần Hưng Đạo, đường Phạm Văn Đồng, đường 23/8, Trần Hưng Đạo và Nguyễn Hữu Cảnh	63/NQ-HDND	22/7/2021	HENDT P	2021-2023	4 500	TP	4 500		1 500	1 000	2 000			5676/QĐ-UBND	1/10/2021	UBND TP	2021-2023	4 500	TP	4 500				1 500	1 000	2 000	Đã có QĐ phê duyệt quyết toán	
12	Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc vườn ươm và đường vào vườn ươm Bắc Nghĩa	65/NQ-HDND	22/7/2021	HENDT P	2021-2022	1 000	TP	400		200	200				5264/QĐ-UBND	14/9/2021	UBND TP	2021-2022	1 000	TP	400				200	200		Đã nộp hồ sơ phê duyệt quyết toán	
							Vốn của đơn vị	600																					
13	Trồng cây xanh đường phố Đồng Hới năm 2022	82/NQ-HDND	20/12/2021	HENDT P	2022-2024	4 500	TP	4 500			900	923	2 678		1072/QĐ-UBND	4/7/2022	UBND TP	2022-2024	4 500	TP	4 500			900	923	2 678	Đã nộp hồ sơ phê duyệt quyết toán		
14	Nâng cấp cải tạo cây xanh thảm hoa Quảng Bình Quan, đường QL 1A, đường vào sân bay Đồng Hới và công viên phía Nam cầu Cổng 10	82/NQ-HDND	20/12/2021	HENDT P	2022-2024	9 000	TP	9 000			1 600	1 645	5 755		1755/QĐ-UBND	5/11/2022	UBND TP	2022-2024	9 000	TP	9 000			1 600	1 645	5 755	Đang hoàn thiện hồ sơ phê duyệt quyết toán		
															3514/QĐ-UBND	11/8/2023	UBND TP	2022-2024	9 000	TP	9 000			1 600	1 645	5 755			

TT	Tên dự án	Chủ trương đầu tư													Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật											Bảo cáo tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư (đến 30/9/2023)	Ghi chú		
		Nghị quyết số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ XA/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó					Quyết định số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn Vốn (Tỉnh/ Tp/ XA/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó								
									Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024								Năm 2025	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023			Năm 2024	Năm 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
15	Công viên khu dân cư phía Tây đường Hữu Nghị và nâng cấp cải tạo công viên quanh Hồ Nam Lý, công viên cận chùa Đại Giác	82/NQ-HĐND	20/12/2021	HĐNDT P	2022-2024	9 000	TP	9 000			1 418	1 845	5 737		1754/QĐ-UBND	5/11/2022	UBND TP	2022-2024	9 000	TP	9 000				1 418	1 845	5 737		Đang hoàn thiện hồ sơ phê duyệt quyết toán
16	Trồng cây xanh đường phố Đồng Hới năm 2023, nâng cấp, cải tạo các khuôn viên trên địa bàn thành phố	82/NQ-HĐND	20/12/2021	HĐNDT P	2023-2025	9 500	TP	9 500				1 444	1 505	6 552	1247/QĐ-UBND	10/4/2023	UBND TP	2023-2025	9 500	TP	9 500				1 444	1 505	6 552		Đang thi công
17	Trồng cây xanh và phân cách đường Trương Pháp, đường 36m (từ đường Lê Lợi đến sông Lệ Kỳ), đường Mỹ Cảnh và Công viên Đồng đường Phùng	82/NQ-HĐND	20/12/2021	HĐNDT P	2023-2025	9 500	TP	9 500				1 488	1 314	6 699	1246/QĐ-UBND	10/4/2023	UBND TP	2023-2025	9 500	TP	9 500				1 488	1 314	6 699		Đang thi công
18	Nâng cấp cải tạo công viên phía Tây đường Nguyễn Hữu Thọ, Công viên Bắc Trần Quang Khải, công viên Sa Động	82/NQ-HĐND	20/12/2021	HĐNDT P	2023-2025	8 000	TP	8 000				1 640	1 520	4 840	1584/QĐ-UBND	25/4/2023	UBND TP	2023-2025	8 000	TP	8 000				1 640	1 520	4 840		Đang thi công
19	Trồng cây xanh đường phố Đồng Hới năm 2024 và cải tạo công viên phía Tây Cầu rào (Từ Công viên Nam Trần Hưng Đạo đến đường 23/8)	82/NQ-HĐND	20/12/2021	HĐNDT P	2024-2026	9 000	TP	9 000					1 710	2 880															
20	Trồng cây xanh, thảm hoa dài phân cách đường Điện Biên Phủ (Từ Cầu Nhật Lệ 2 đến đường Trính)	82/NQ-HĐND	20/12/2021	HĐNDT P	2024-2026	9 000	TP	9 000					1 710	2 880															
21	Trồng dứa dọc bờ kè Hải Thành - Quang Phú	82/NQ-HĐND	20/12/2021	HĐNDT P	2024-2026	3 500	TP	3 500					665	1 120															
22	Trồng Cây xanh Công viên Đồng Sơn	82/NQ-HĐND	20/12/2021	HĐNDT P	2024-2026	5 000	TP	5 000					950	1 600															
23	Trồng cây xanh đường phố Đồng Hới năm 2025	82/NQ-HĐND	20/12/2021	HĐNDT P	2025-2027	4 500	TP	4 500						1 598															
24	Nâng cấp cải tạo công viên Nam Trần Hưng Đạo, Công viên Nhật Lệ và Công viên Bắc Lê Lợi	82/NQ-HĐND	20/12/2021	HĐNDT P	2025-2027	9 000	TP	9 000						3 195															

12

TT	Tên dự án	Chủ trương đầu tư														Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật										Báo cáo tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư (đến 30/9/2023)	Ghi chú			
		Nghị quyết số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ XA/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó					Quyết định số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Áo ca độ h Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ XA/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó									
									Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024								Năm 2025	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023			Năm 2024	Năm 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
25	Thay thế, bổ sung hệ thống đèn trang trí trong các công viên bằng đèn LED	82/NQ-HDND	20/12/2021	HĐNDT P	2025-2027	6 000	TP	6 000						2 130																
26	Nâng cấp, cải tạo hệ thống đèn chiếu sáng, đài phun nước công viên Nhật Lệ, công viên Nam Trần Hưng Đạo và công viên Bắc Lệ Lợi	14/NQ-HDND	2/8/2022	HĐNDT P	2022-2023	5 000	TP	5 000			800	4 200			5075/QĐ-UBND	25/4/2023	UBND TP	2023-2025	5 000	TP	5 000			800	4 200					Đang hoàn thiện hồ sơ phê duyệt quyết toán
27	Mua xe oto chuyên dùng phục vụ chăm sóc cây xanh và sản xuất (01 xe tải cầu, 01 xe tải ben)	14/NQ-HDND	2/8/2022	HĐNDT P	2022-2023	2 100	TP	1 050			500	550			4393/QĐ-UBND	21/9/2022	UBND TP	2022-2023	2 100	TP	1 050			500	550					Đã nộp hồ sơ phê duyệt quyết toán

*lan*

*Đ*

**BIỂU 02**

**Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về chủ trương đầu tư dự án/các dự án**  
 (Kèm theo Báo cáo số 162/BC-ĐGS TT HĐND ngày 18/12/2023 của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố)

**Tên đơn vị chủ đầu tư: Trung tâm Công viên Cây xanh**

DVT: Triệu đồng

TT	Tên dự án	Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư đối với dự án						Giá trị nghiệm thu					Giá trị giải ngân KH vốn				Kế hoạch vốn không giải ngân hết chuyển nguồn	KH vốn không giải ngân hủy	Báo cáo tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư (đến 30/9/2023)	Ghi chú				
		Số quyết định	Ngày tháng năm	Cơ quan QĐ	Nguồn vốn (Tỉnh/TP/ XÃ/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó				Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Lũy kế	Tổng nguồn vốn					Trong đó			
							Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023											Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27			
1	Trồng cây bóng mát, lát đường dạo, lắp đặt điện công viên, dụng cụ tập thể dục và đá Công viên Lý Thái Tổ và Ngã ba đảo điện lực	5381/QĐ-UBND	3/12/2020	UBND TP	TP	2 997	2 997			140	2 807			2 947	2 947	140	2 807		50	Đã có QĐ phê duyệt quyết toán				
2	Trồng cây xanh dãy phân cách đường Văn Cao và đường hai đầu cầu Nhật Lệ 2	4394/QĐ-UBND	14/10/2020	UBND TP	TP	3 499	3 499			3 283	191			3 474	3 474	3 283	191		25	Đã có QĐ phê duyệt quyết toán				
3	Trồng cây xanh trước Trung tâm văn hoá tỉnh	4156/QĐ-UBND	2/10/2020	UBND TP	TP	3 000	3 000			2 113	868			2 981	2 981	2 113	868		19	Đã có QĐ phê duyệt quyết toán				
4	Trồng cây xanh đường phố Đồng Hới năm 2021					3 998		1 650	2 348		1 656	2 341		3 997	3 997	1 650	2 347		1	Đã có QĐ phê duyệt quyết toán				
		5896/QĐ-UBND	31/12/2020	UBND TP	TP	50		50																
		1590/QĐ-UBND	5/4/2021	UBND TP	TP	1 600		1 600																
		7810/QĐ-UBND	23/12/2021	UBND TP	TP	800			800															
		3750/QĐ-UBND	15/8/2022	UBND TP	TP	1 598			1 598															
		6351/QĐ-UBND	26/12/2022	UBND TP	TP	-50			-50															

TT	Tên dự án	Quyết định giao-kế hoạch vốn đầu tư đối với dự án (ngân b. / vốn)						Giá trị nghiệm thu					Giá trị giải ngân KH vốn				Kế hoạch vốn không giải ngân hết chuyển nguồn	KH vốn không giải ngân hủy	Bảo cáo tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư (đến 30/9/2023)	Ghi chú							
		Số quyết định	Ngày tháng năm	Cơ quan QĐ	Nguồn vốn (Tỉnh/TP/Xã/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó				Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Lấy kế	Tổng nguồn vốn					Trong đó						
							Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023											Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27					
5	Trồng hoa giấy dải phân cách đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Hữu Cảnh, Hữu Nghị					1 237		1 237				1 176	11		1 187	1 187		1 176	11		50	Đã có QĐ phê duyệt quyết toán					
		5896/QĐ-UBND	31/12/2020	UBND TP	TP	50		50																			
		1590/QĐ-UBND	5/4/2021	UBND TP	TP	1 187		1 187																			
6	Mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ sản xuất (xe tải cầu, xe tải ben, xe thùng, xe bồn tưới nước)					2 000		1 050	950			1 050	950		2 000	2 000		1 050	950			Đã nộp hồ sơ phê duyệt quyết toán					
		5896/QĐ-UBND	31/12/2020	UBND TP	TP	50		50																			
		2027/QĐ-UBND	19/04/2021	UBND TP	TP	1 000		1 000																			
		7810/QĐ-UBND	23/12/2021	UBND TP	TP	1 000			1 000																		
		6351/QĐ-UBND	26/12/2022	UBND TP	TP	- 50			- 50																		
7	Mở rộng, cải tạo trụ sở làm việc khuôn viên Trung tâm Công viên Cây xanh Đồng Hới					2 800		800	1 000	1 000		800	1 000	1 000	2 800	2 800		800	1 000	1 000		Đã có QĐ phê duyệt quyết toán					
		3504/QĐ-UBND	28/6/2021	UBND TP	TP	800		800																			
		3750/QĐ-UBND	15/8/2022	UBND TP	TP	1 000			1 000																		
		6350/QĐ-UBND	26/12/2022	UBND TP	TP	1 000				1 000																	
8	Nâng cấp, cải tạo Công viên phía Tây Quảng trường Biển Bảo Ninh					5 000		1 070	3 930			1 075	3 882		4 958	4 958		1 070	3 888		42	Đã có QĐ phê duyệt quyết toán					
		5703/QĐ-UBND	5/10/2021	UBND TP	TP	1 070		1 070																			
		3750/QĐ-UBND	15/8/2022	UBND TP	TP	1 000			1 000																		
		7810/QĐ-UBND	23/12/2021	UBND TP	TP	1 500			1 500																		

12

TT	Tên dự án	Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư đối với dự án									Giá trị nghiệm thu					Giá trị giải ngân KH vốn				Kế hoạch vốn không giải ngân hết chuyển nguồn	KH vốn không giải ngân hủy	Báo cáo tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư (đến 30/9/2023)	Ghi chú	
		Số quyết định	Ngày tháng năm	Cơ quan QĐ	Nguồn vốn (Tỉnh/TP/Xã/khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó				Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Lũy kế	Tổng nguồn vốn	Trong đó							
							Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023							Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022					Năm 2023
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27		
		6351/QĐ-UBND	26/12/2022	UBND TP	TP	1 430		1 430																
9	Trồng bổ sung hệ thống cây xanh, thảm hoa trước trụ sở Thành ủy, HĐND UBND thành phố Đồng Hới					1 500	800	700		801	685		1 487	1 487		799	688			13	Đã có QĐ phê duyệt quyết toán			
		5465/QĐ-UBND	20/9/2021	UBND TP	TP	800	800																	
		7810/QĐ-UBND	23/12/2021	UBND TP	TP	700		700																
10	Trồng cây xanh bóng mát, thảm hoa khu vực phía sau nhà Bảo tàng tỉnh và xung quanh Hồ Thành					3 770	1 000	2 770		1 005	2 469		3 474	3 474		1 000	2 474			296	Đã nộp hồ sơ phê duyệt quyết toán			
		5703/QĐ-UBND	5/10/2021	UBND TP	TP	1 000	1 000																	
		7810/QĐ-UBND	23/12/2021	UBND TP	TP	1 050		1 050																
		3750/QĐ-UBND	15/8/2022	UBND TP	TP	814		814																
		6351/QĐ-UBND	26/12/2022	UBND TP	TP	906		906																
11	Trồng bổ sung, thay thế cây xanh bóng mát Công viên phía Nam đường Trần Hưng Đạo, đường Phạm Văn Đồng, đường 23/8, Trần Hưng Đạo và Nguyễn Hữu Cảnh					4 500	1 500	3 000		2 505	1 960		4 465	4 465		1 500	2 965			35	Đã có QĐ phê duyệt quyết toán			
		5703/QĐ-UBND	5/10/2021	UBND TP	TP	1 500	1 500																	
		7810/QĐ-UBND	23/12/2021	UBND TP	TP	1 000		1 000																
		3750/QĐ-UBND	15/8/2022	UBND TP	TP	1 100		1 100																
		6351/QĐ-UBND	26/12/2022	UBND TP	TP	900		900																
	Cải tạo, nâng cấp nhà					400	200	200		200	200		400	400		200	200							

12

TT	Tên dự án	Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư đối với dự án						Giá trị nghiệm thu				Giá trị giải ngân KH vốn				Kế hoạch vốn không giải ngân hết chuyển nguồn	KH vốn không giải ngân hủy	Báo cáo tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư (đến 30/9/2023)	Ghi chú						
		Số quyết định	Ngày tháng năm	Cơ quan QĐ	Nguồn vốn (Tĩnh/Tự/XA/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó				Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Lũy kế					Tổng nguồn vốn	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	
							Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023															
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27				
12	làm việc vườn ươm và đường vào vườn ươm Bắc Nghĩa	5703/QĐ-UBND	5/10/2021	UBND TP	TP	200		200													Đã nộp hồ sơ phê duyệt quyết toán				
		7810/QĐ-UBND	23/12/2021	UBND TP	TP	200			200																
13	Trồng cây xanh đường phố Đồng Hới năm 2022					4 500			4 500			4 497	4 497	4 497			4 497			3	Đã nộp hồ sơ phê duyệt quyết toán				
		7935/QĐ-UBND	29/12/2021	UBND TP	TP			50																	
		1255/QĐ-UBND	5/10/2022	UBND TP	TP				900																
		3750/QĐ-UBND	15/8/2022	UBND TP	TP				800																
14	Nâng cấp cải tạo cây xanh thảm hoa Quảng Bình Quan, đường QL. 1A, đường vào sân bay Đồng Hới và công viên phía Nam cầu Cổng 10					7 540	50		6 500	990		6 552	2 271	8 822	7 540		6 550	990			Đang hoàn thiện hồ sơ phê duyệt quyết toán				
		7935/QĐ-UBND	29/12/2021	UBND TP	TP	50	50																		
		1864/QĐ-UBND	16/5/2022	UBND TP	TP	1 600			1 600																
		3750/QĐ-UBND	15/8/2022	UBND TP	TP	900			900																
		6350/QĐ-UBND	26/12/2022	UBND TP	TP	990				990															
		6351/QĐ-UBND	26/12/2022	UBND TP	TP	4 000			4 000																
15	Công viên khu dân cư phía Tây đường Hữu Nghị và nâng cấp cải tạo công viên quanh Hồ Nam Lý, công viên cận chùa Đại Giác					7 086	50		5 926	1 110		5 981	2 807	8 788	7 086		5 976	1 110			Đang hoàn thiện hồ sơ phê duyệt quyết toán				
		7935/QĐ-UBND	29/12/2021	UBND TP	TP	50	50																		
		1864/QĐ-UBND	16/5/2022	UBND TP	TP	1 418			1 418																
		3750/QĐ-UBND	15/8/2022	UBND TP	TP	900			900																

12

TT	Tên dự án	Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư đối với dự án								Giá trị nghiệm thu					Giá trị giải ngân KH vốn				Kế hoạch vốn không giải ngân hết chuyển nguồn	KH vốn không giải ngân hủy	Báo cáo tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư (đến 30/9/2023)	Ghi chú		
		Số quyết định	Ngày tháng năm	Cơ quan QĐ	Nguồn vốn (Tỉnh/Tp/Xã/khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó				Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Lũy kế	Tổng nguồn vốn	Trong đó							
							Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023							Năm 2020	Năm 2021					Năm 2022	Năm 2023
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27			
		6350/QĐ-UBND	26/12/2022	UBND TP	TP	1 110			1 110															
		6351/QĐ-UBND	26/12/2022	UBND TP	TP	3 608		3 608																
16	Trồng cây xanh đường phố Đồng Hới năm 2023, nâng cấp, cải tạo các khuôn viên trên địa bàn thành phố	1510/QĐ-UBND	20/4/2023	UBND TP	TP	774			774			2 898	2 898	774				774			Đang thi công			
17	Trồng cây xanh dây phân cách đường Trương Pháp, đường 36m (từ đường Lê Lợi đến sông Lê Kỳ), đường Mỹ Cảnh và Công viên Đông đường Phùng Hưng	1510/QĐ-UBND	20/4/2023	UBND TP	TP	797			797			2 315	2 315	797				797			Đang thi công			
18	Nâng cấp cải tạo công viên phía Tây đường Nguyễn Hữu Thọ, Công viên Bắc Trần Quang Khải, công viên Sa Động	1882/QĐ-UBND	11/5/2023	UBND TP	TP	879			879			879	879	879				879			Đang thi công			
19	Nâng cấp, cải tạo hệ thống đèn chiếu sáng, đài phun nước công viên Nhật Lệ, công viên Nam Trần Hưng Đạo và công viên bắc Lê Lợi					5 000		800	4 200			806	4 169	4 974	4 974		800	4 174	26	Đang hoàn thiện hồ sơ phê duyệt quyết toán				
		5267/QĐ-UBND	02/11/2022	UBND TP	TP	800		800																
		6350/QĐ-UBND	26/12/2022	UBND TP	TP	4 200		4 200																
20	Mua xe oto chuyên dùng phục vụ chăm sóc cây xanh và sản xuất (01 xe tải cầu, 01 xe tải ben)					1 050		1 050				500	550	1 050	1 050		500	550		Đã nộp hồ sơ phê duyệt quyết toán				
		4415/QĐ-UBND	22/9/2022	UBND TP	TP	500		500																
		6351/QĐ-UBND	26/12/2022	UBND TP	TP	550		550																

*rau*

*12*

Số: 163/BC- ĐGS TT HĐND

Đồng Hới, ngày 18 tháng 12 năm 2023

## BÁO CÁO

### **Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nguồn vốn thành phố năm 2021 - 2022 tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 về chương trình giám sát của HĐND thành phố Đồng Hới năm 2023; Kế hoạch số 107/KH-HĐND ngày 25/9/2023 của Thường trực HĐND thành phố về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nguồn vốn thành phố quản lý năm 2021-2022, ngày 23/10/2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố (được thành lập theo Quyết định số 106/QĐ-HĐND ngày 25/9/2023) đã tiến hành giám sát tại Bệnh viện Đa khoa thành phố. Trên cơ sở báo cáo số 1527/BC-BVĐH ngày 18/10/2023 của Bệnh viện Đa khoa thành phố và các tài liệu liên quan, qua giám sát kết quả như sau:

Bệnh viện Đa khoa thành phố là Bệnh viện tuyến huyện hạng II, trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình. Bệnh viện có chức năng cung cấp các dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và thực hiện các dịch vụ khác theo qui định của pháp luật. Bệnh viện có 04 phòng chức năng, 17 khoa chuyên môn, 401 giường thực kê. Biên chế được giao: 295 cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng, trong đó Bệnh viện đã bố trí 14 cán bộ phụ trách công tác kế toán.

Trong mục giám sát, Bệnh viện Đa khoa thành phố được giao làm chủ đầu tư 02 dự án (theo nghị quyết của HĐND thành phố<sup>1</sup>). Đây là các dự án nhóm C có thời gian thực hiện đầu tư và bố trí vốn từ 2 đến 3 năm. Tổng mức đầu tư của hai dự án theo Nghị quyết HĐND thành phố là 14.896 triệu đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách thành phố 9.896 triệu đồng (chiếm 66.43%), ngân sách tỉnh 5.000 triệu đồng (chiếm 33.57%).

## **I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

(Có phụ lục báo cáo kèm theo)

### **1. Công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt quyết định đầu tư dự án**

<sup>1</sup> Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND thành phố: dự án Mở rộng khuôn viên tại Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới

Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND thành phố: dự án Nhà điều trị Nội trú Liên chuyên khoa Bệnh viện Đa khoa.

Sau khi có chủ trương đầu tư các dự án, Bệnh viện Đa khoa thành phố đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Thành phố: Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài chính Kế hoạch, UBND xã, phường liên quan thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư trình UBND Thành phố phê duyệt quyết định đầu tư và chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư.

Đơn vị đã lựa chọn và ký hợp đồng với hình thức chỉ định thầu đơn vị tư vấn để triển khai lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Thành phố: Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài chính Kế hoạch và các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư trình UBND thành phố quyết định đầu tư. Công tác phê duyệt quyết định đầu tư về quy mô, tổng mức, thời gian khởi công hoàn thành, nguồn vốn được UBND Thành phố phê duyệt phù hợp với các nội dung của chủ trương đầu tư được duyệt<sup>2</sup>, cụ thể như sau:

- Dự án Mở rộng khuôn viên tại Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới: Tổng mức đầu tư được phê duyệt là 4 896 triệu đồng, Thời gian khởi công, hoàn thành dự án: 2021 -2022.

- Dự án Nhà điều trị Nội trú Liên chuyên khoa Bệnh viện Đa khoa: Tổng mức đầu tư được phê duyệt là 10 000 triệu đồng, Thời gian khởi công, hoàn thành dự án: 2021 -2023.

## **2. Công tác bố trí vốn đầu tư**

Đến thời điểm giám sát, 2/2 dự án đã được bố trí nguồn vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công năm 2021, 2022 của Thành phố.

- Tổng số vốn đã bố trí đến 30/9/2023 là 9.896 triệu đồng/kế hoạch 9.896 triệu đồng (nguồn vốn thành phố).

## **3. Tiến độ thực hiện đầu tư:**

Căn cứ quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, quyết định bố trí vốn đầu tư, Bệnh viện Đa khoa thành phố đã thực hiện các bước để lựa chọn nhà thầu, xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các tài liệu liên quan đến của dự án, trình Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định và được UBND thành phố phê duyệt<sup>3</sup>, trong đó, thực hiện lựa chọn nhà thầu bằng hình thức chỉ định thầu đối với các gói

<sup>2</sup> Quyết định số 5562/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND thành phố Đồng Hới về việc phê duyệt BCKTKT xây dựng công trình Mở rộng khuôn viên tại Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới; Quyết định số 7994/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND thành phố Đồng Hới về việc phê duyệt BCKTKT xây dựng công trình Nhà điều trị Nội trú Liên chuyên khoa Bệnh viện Đa khoa.

<sup>3</sup> Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND thành phố Đồng Hới về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mở rộng khuôn viên tại Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới; Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của UBND thành phố Đồng Hới về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nhà điều trị Nội trú Liên chuyên khoa Bệnh viện Đa khoa

thầu xây lắp và thực hiện đấu thầu qua mạng đối với gói thầu thiết bị theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi có Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư đã thực hiện ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu, chỉ đạo thi công, ký hợp đồng đơn vị quản lý dự án, đơn vị giám sát để giám sát tiến độ chất lượng thi công công trình. Chỉ đạo kế toán, cán bộ tham mưu công tác đầu tư xây dựng của phòng theo dõi, thanh toán. Đến thời điểm giám sát, dự án Mở rộng khuôn viên tại Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới đã thi công hoàn thành, bàn giao đưa vào quản lý, khai thác, sử dụng và có quyết định quyết toán hoàn thành của UBND thành phố; dự án Nhà điều trị Nội trú Liên chuyên khoa Bệnh viện Đa khoa đang thi công công trình (khối lượng thực hiện ước đạt 58%).

#### **4. Công tác nghiệm thu, giải ngân, thanh quyết toán vốn đầu tư dự án, bàn giao quản lý sử dụng**

##### *4.1. Công tác giải ngân*

Chủ đầu tư đã thanh toán, giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch đã bố trí. Tổng số vốn đã giải ngân đến ngày 30/9/2023 là 7.112 triệu đồng, đạt tỷ lệ 71,86% so với kế hoạch vốn bố trí (9.896 triệu đồng). Số vốn không giải ngân 2.784 triệu đồng (tỷ lệ 28,14% so với kế hoạch vốn bố trí) do dự án Mở rộng khuôn viên tại Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới hủy nguồn vốn 294 triệu đồng, dự án Nhà điều trị Nội trú Liên chuyên khoa Bệnh viện Đa khoa chưa giải ngân 2.490 triệu đồng do đang thi công công trình.

##### *4.2. Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán*

Căn cứ tình triển khai, tiến độ thực hiện dự án và nguồn vốn được bố trí, chủ đầu tư đã tổ chức thực hiện nghiệm thu, giải ngân thanh toán vốn; chỉ đạo thi công và nghiệm thu phù hợp mức vốn được bố trí của dự án, không để nợ đọng xây dựng cơ bản. Đến thời điểm giám sát, dự án Mở rộng khuôn viên tại Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới đã hoàn thành nghiệm thu, được thẩm tra và được UBND thành phố phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành tại Quyết định số 3998/QĐ-UBND ngày 12/9/2023. Dự án còn lại đang thi công công trình.

##### *4.3. Công tác bàn giao tài sản*

Đến ngày 30/9/2023, Chủ đầu tư đã hoàn thành việc bàn giao và đưa vào sử dụng công trình dự án sửa chữa trụ sở Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới theo đúng quy định của pháp luật.

### **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **1. Ưu điểm**

Bệnh viện Đa khoa thành phố đã triển khai thực hiện các dự án cơ bản đảm bảo theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt. Đến thời điểm giám sát, 01 dự án đã hoàn thành công tác đầu tư, nghiệm thu, thanh toán, bàn giao đưa vào sử dụng

và đã được thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, 01 Dự án đang thi công công trình.

Qua giám sát, các dự án do Bệnh viện Đa khoa thành phố làm chủ đầu tư đã triển khai về thủ tục cơ bản thực hiện các nội dung đảm bảo theo chủ trương đầu tư đã được HĐND phê duyệt. Công tác chuẩn bị và trình phê duyệt các thủ tục đầu tư về thời gian cơ bản đảm bảo, tổ chức thực hiện dự án đảm bảo thời gian không bị chậm tiến độ, không để phát sinh nợ đọng XDCCB, số vốn giải ngân, tỷ lệ giải ngân vốn cao, công tác bàn giao tài sản, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành cơ bản thực hiện kịp thời.

Các dự án đã hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cấp hạ tầng, góp phần đảm bảo môi trường và tạo điều kiện làm việc cho cán bộ, công nhân viên của Bệnh viện Đa khoa thành phố. Mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới.

## **2. Tồn tại, hạn chế:**

- Công tác lập, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Nhà điều trị Nội trú Liên chuyên khoa Bệnh viện Đa khoa còn chậm. Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 7/2021 nhưng đến 30/12/2021 mới được UBND thành phố phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Nguồn vốn đầu tư công bố trí năm 2021 không kịp giải ngân phải chuyển nguồn sang 2022.

- Công tác giải ngân vốn của Chủ đầu tư còn hạn chế vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án Mở rộng khuôn viên tại Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới chậm, dẫn đến nguồn vốn giải phóng mặt bằng bị hủy 211 triệu đồng (Không được bố trí lại) dẫn đến nguồn vốn thiếu 211 triệu đồng (theo Quyết định số 3998/QĐ-UBND ngày 12/9/2023 của UBND thành phố).

- Dự án Nhà điều trị nội trú liên chuyên khoa Bệnh viện Đa khoa có thời gian hoàn thành là năm 2023. Tại thời điểm 30/9/2023 tiến độ thực hiện dự án đạt khoảng 59% so với kế hoạch.

## **V. KIẾN NGHỊ:**

### **1. Đối với Bệnh viện Đa khoa thành phố**

- Đôn đốc nhà thầu thi công thực hiện các nội dung còn lại của dự án: Nhà điều trị nội trú liên chuyên khoa Bệnh viện Đa khoa. Hoàn thiện các nội dung còn lại của dự án đúng theo tiến độ đề ra để hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng, thực hiện thanh quyết toán dự án theo quy định.

- Kịp thời triển khai công tác giải ngân nguồn vốn được bố trí, có giải pháp để bố trí nguồn vốn dự án còn thiếu do chậm giải ngân bị hủy đảm bảo quy định của Luật đầu tư công và quyết định phê duyệt dự án. Khắc phục các hạn chế nêu trên.

- Lựa chọn đơn vị có đủ năng lực thực hiện để nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, thi công dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, đảm bảo hiệu quả đầu tư và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư công.


## 2. Đối với UBND thành phố

- Chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nâng cao chất lượng công tác khảo sát, lập, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình, thực hiện đúng các quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật liên quan đến đầu tư, để nhanh chóng phê duyệt đưa dự án vào xây dựng, phát huy hiệu quả sau đầu tư của dự án.

- Chỉ đạo chủ đầu tư có giải pháp tháo gỡ về nguồn vốn hoặc điều chỉnh đối với dự án “Mở rộng khuôn viên tại Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới” để đảm bảo nguồn vốn đầu tư dự án theo quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nguồn vốn thành phố quản lý tại Bệnh viện Đa khoa thành phố./.

### Nơi nhận:

- Thường trực HĐND TP;
- Thành viên Đoàn giám sát;
- Lưu VT 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



  
Nguyễn Thị Mỹ Lợi

BIỂU 01

Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về chủ trương đầu tư dự án/các dự án  
(Kèm theo Báo cáo số 163/BC-ĐGS TTHĐND ngày 18/12/2023 của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố)  
Tên đơn vị chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Đồng Hới

DVT: Triệu đồng

TT	Tên dự án	Chủ trương đầu tư											Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật											Báo cáo tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư (đến 30/9/2023)	Ghi chú
		Nghị quyết số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ XA/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó				Quyết định số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ XA/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó					
									Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023								Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023		
1	Mở rộng khuôn viên tại Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới	15/NQ-HĐND	22/07/2020	HĐND TP	2021-2022	4 896	TP	4 896	2 000	2 000	896		5562/QĐ-UBND	16/12/2020	UBND TP	2021-2022	4 896	TP	4 896	2 000	2 000	896		Đã được phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 3998/QĐ-UBND ngày 12/9/2023	
2	Nhà điều trị Nội trú Liên chuyên khoa Bệnh viện Đa khoa	65/NQ-HĐND	22/7/2021	HĐND TP	2021-2023	10 000	Tỉnh	5 000		1 000	1 500	2 500	7994/QĐ-UBND	30/12/2021	UBND TP	2021-2023	10 000	Tỉnh	5 000		1 000	1 500	2 500	Đang Thi công và Thanh toán hoàn thành giai đoạn 2 xây dựng công trình	
							TP	5 000	2 000		3 000							TP	5 000	2 000		3 000			

*Handwritten signature/initials*

**ĐOÀN GIÁM SÁT**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**BIỂU 02**

Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về chủ trương đầu tư dự án/các dự án

(Kèm theo Báo cáo số 163/BC-ĐGS TTHĐND ngày 18/12/2023 của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố)

Tên đơn vị chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Đồng Hới

TT	Tên dự án	Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư đối với dự án										Giá trị nghiệm thu					Giá trị giải ngân KH vốn				Kế hoạch vốn không giải ngân hết chuyển nguồn	KH vốn không giải ngân hủy			
		Số quyết định	Ngày tháng năm	Cơ quan QĐ	Nguồn vốn (Tỉnh/TP/ Xã/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó				Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Lấy kế	Tổng nguồn vốn	Trong đó								
							Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023							Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1	Mở rộng khuôn viên tại Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới					4 896	2 000	2 000	896		1 706	127	2 769		4 602	4 602	1 706	127	2 769			294			
		5666/QĐ-UBND	22/12/2020	UBND TP	TP	2 000	2 000																		
		72/QĐ-UBND	07/01/2021	UBND TP	TP	2 000		2 000																	
		7810/QĐ-UBND	23/12/2021	UBND TP	TP	896			896																
2	Nhà điều trị Nội trú Liên chuyên khoa Bệnh viện Đa khoa				TP	5 000			2 500	2 500			1 000	1 510	2 510	2 510			1 000	1 510		2 490			
		7810/QĐ-UBND	23/12/2021	UBND TP	TP	1 500			1 500																
		3750/QĐ-UBND	15/8/2022	UBND TP	TP	1 000			1 000																
		6350/QĐ-UBND	26/12/2022	UBND TP	TP	2 500				2 500															

*Handwritten signature and date: 12*

## BÁO CÁO

### **Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công của Văn phòng HĐND-UBND thành phố**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 về chương trình giám sát của HĐND thành phố Đồng Hới năm 2023; Kế hoạch số 107/KH-HĐND ngày 25/9/2023 của Thường trực HĐND thành phố về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nguồn vốn thành phố quản lý năm 2021-2022, ngày 08/11/2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố (được thành lập theo Quyết định số 106/QĐ-HĐND ngày 25/9/2023) đã tiến hành giám sát tại Văn phòng HĐND-UBND thành phố. Trên cơ sở báo cáo số 116/BC-VP ngày 07/11/2023 của Văn phòng HĐND-UBND thành phố và các tài liệu liên quan, qua giám sát, kết quả như sau:

Văn phòng HĐND-UBND thành phố Đồng Hới là là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; có trách nhiệm tham mưu tổng hợp cho HĐND và UBND thành phố về hoạt động của HĐND, UBND thành phố; tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND; kiểm soát thủ tục hành chính; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND thành phố và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND, UBND thành phố; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Một cửa liên thông thành phố; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của UBND thành phố; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

Từ thời điểm có Nghị quyết của HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố làm chủ đầu tư công trình. Văn phòng đã phân công 01 công chức có chuyên môn phụ trách kế toán, quản lý, giám sát các dự án đến nay là hoàn tốt nhiệm vụ.

Trong mốc giám sát, Văn phòng HĐND-UBND thành phố được giao làm chủ đầu tư 01 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư tại 65/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND thành phố Đồng Hới: Cải tạo khuôn viên, nhà để xe, lắp

dựng vách kính chắn mưa hành lang từ trụ sở UBND và Thành uỷ sang Hội trường. Đây là dự án nhóm C, có thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2021-2022. Tổng mức đầu tư của dự án theo Nghị quyết HĐND thành phố là 1.050 triệu đồng, được đầu tư từ 100% nguồn vốn ngân sách thành phố.

Sau khi có chủ trương đầu tư các dự án, Văn phòng HĐND-UBND thành phố đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Thành phố: Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài chính Kế hoạch, UBND xã, phường liên quan thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư trình UBND Thành phố phê duyệt và chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư.

## **I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

### **1. Công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt quyết định đầu tư dự án**

Căn cứ Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư, Văn phòng HĐND-UBND thành phố đã lựa chọn và ký hợp đồng với hình thức chỉ định thầu đơn vị tư vấn để triển khai lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án theo đúng quy định của pháp luật; được Phòng Quản lý đô thị thành phố thẩm định và UBND thành phố phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 6389/QĐ-UBND ngày 29/10/2021. Các nội dung về thời gian khởi công hoàn thành, tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư, thời gian bố trí UBND Thành phố phê duyệt phù hợp với chủ trương đầu tư được duyệt, cụ thể:

Dự án Cải tạo khuôn viên, nhà để xe, lắp dựng vách kính chắn mưa hành lang từ trụ sở UBND và Thành uỷ sang Hội trường: Tổng mức đầu tư: 1 050 triệu đồng, thời gian khởi công - hoàn thành: 2021-2022.

### **2. Công tác bố trí vốn đầu tư**

Dự án đã được bố trí nguồn vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công kế hoạch đầu tư công năm 2021 của Thành phố. UBND thành phố đã bố trí đủ nguồn vốn cho dự án với tổng số vốn đã bố trí đến 30/9/2023 là 1 050 triệu đồng/kế hoạch 1.050 triệu đồng.

### **3. Tiến độ thực hiện đầu tư:**

Căn cứ quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, quyết định bố trí vốn đầu tư, Văn phòng HĐND-UBND thành phố thành phố đã thực hiện các bước để lựa chọn nhà thầu, xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các tài liệu liên quan đến của dự án và được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6892/QĐ-UBND ngày 22/11/2021, trong đó, thực hiện lựa chọn nhà thầu bằng hình thức chỉ định thầu.

Sau khi có Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư đã thực hiện ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu, chỉ đạo thi công, ký hợp đồng đơn vị quản lý dự án, đơn vị giám sát để giám sát tiến độ chất lượng thi công công trình. Chỉ đạo kế toán, cán bộ tham mưu công tác đầu tư xây dựng của Đội

theo dõi, thanh toán. Tiến độ đến 30/9/2023, Văn phòng HĐND-UBND thành phố dự án đã thi công hoàn thành, bàn giao đưa vào quản lý, khai thác, sử dụng và đang thực hiện các thủ tục về quyết toán dự án theo quy định.

#### **4. Công tác nghiệm thu, giải ngân, thanh quyết toán vốn đầu tư dự án, bàn giao quản lý sử dụng**

##### *4.1. Công tác giải ngân*

Chủ đầu tư đã thanh toán, giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch đã bố trí. Tổng số vốn đã giải ngân đến ngày 30/9/2023 là 1 039 triệu đồng, đạt tỷ lệ 99% so với nguồn vốn bố trí (1 050 triệu đồng). Không để vốn bố trí nhưng không có khối lượng bị hủy nguồn cuối năm. Số vốn không giải ngân 11 triệu đồng thừa (tỷ lệ 1% so với kế hoạch vốn bố trí) do một số hạng mục chi phí được giảm trừ thuế GTGT theo Nghị định 15/NĐ-CP ngày 28/01/2022 và nghiệm thu theo giá trị thực tế ít hơn so với hợp đồng.

##### *4.2. Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán*

Căn cứ tình triển khai, tiến độ thực hiện dự án và nguồn vốn được bố trí, chủ đầu tư đã tổ chức thực hiện nghiệm thu, giải ngân thanh toán vốn; chỉ đạo thi công và nghiệm thu phù hợp mức vốn được bố trí của dự án, không để nợ đọng xây dựng cơ bản. Đến thời điểm giám sát, dự án đã hoàn thành nghiệm thu và Chủ đầu tư đã nộp hồ sơ đề nghị thẩm tra, phê duyệt quyết toán hoàn thành cho Phòng Tài chính - Kế hoạch.

##### *4.3. Công tác bàn giao tài sản*

Đến ngày 30/9/2023, Chủ đầu tư đã bàn giao cho Văn phòng HĐND-UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan sử dụng, khai thác, vận hành các trang thiết bị, cơ sở vật chất đã đầu tư xây dựng.

### **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **1. Ưu điểm**

Văn phòng HĐND-UBND thành phố đã triển khai thực hiện dự án cơ bản đảm bảo theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt. Đến thời điểm giám sát, dự án đã hoàn thành công tác đầu tư, nghiệm thu, thanh toán, bàn giao đưa vào sử dụng và đã được thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.

Qua giám sát, Văn phòng HĐND-UBND thành phố đã triển khai về thủ tục cơ bản thực hiện các nội dung dự án đảm bảo theo chủ trương đầu tư đã được HĐND phê duyệt. Công tác chuẩn bị và trình phê duyệt các thủ tục đầu tư về thời gian cơ bản đảm bảo, tổ chức thực hiện dự án đảm bảo thời gian không bị chậm tiến độ, không để phát sinh nợ đọng XDCCB, số vốn giải ngân, tỷ lệ giải ngân vốn cao, công tác bàn giao tài sản, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành cơ bản thực hiện kịp thời.

Dự án “Cải tạo khuôn viên, nhà để xe, lắp dựng vách kính chắn mưa hành lang từ trụ sở UBND và Thành ủy sang Hội trường” đã giải quyết hiệu quả một số

vấn đề về cơ sở vật chất còn bất cập tại trụ sở UBND và Thành uỷ, đảm bảo cho các hoạt động của cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong trụ sở được thuận tiện hơn và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động hơn.

## 2. Tồn tại, hạn chế

Công tác lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của Văn phòng HĐND-UBND thành phố đối với dự án: Cải tạo khuôn viên, nhà để xe, lắp dựng vách kính chắn mưa hành lang từ trụ sở UBND và Thành uỷ sang Hội trường còn chậm so với chế độ quy định. Thời gian khởi công hoàn thành dự án theo Nghị quyết của HĐND thành phố từ năm 2021-2022, tuy nhiên thời điểm giám sát, Văn phòng HĐND-UBND thành phố chưa nộp Phòng Tài chính để thẩm tra trình phê duyệt quyết toán.

## V. KIẾN NGHỊ:

**1. Đối với Văn phòng HĐND-UBND:** Khẩn trương lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư để nộp cơ quan chuyên môn trình UBND Thành phố phê duyệt đảm bảo quy định.

**2. Đề nghị UBND Thành phố:** Chỉ đạo Văn phòng HĐND – UBND Thành phố thực hiện nghiêm túc quy định đầu tư, quyết toán Vốn đầu tư dự án theo quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nguồn vốn thành phố quản lý tại Văn phòng HĐND-UBND thành phố./.

### Nơi nhận:

- Thường trực HĐND TP;
- UBND TP;
- Thành viên Đoàn giám sát;
- Đơn vị được giám sát;
- Lưu VT, ĐGS.

*Vz*

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Mỹ Lợi



**BIỂU 01**

Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về chủ trương đầu tư dự án/các dự án  
(Kèm theo Báo cáo số 164/BC-DGS TT HĐND ngày 18/12/2023 của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố)  
Tên đơn vị chủ đầu tư: Văn phòng HĐND-UBND thành phố

DVT: Triệu đồng

TT	Tên dự án	Chủ trương đầu tư									Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật									Báo cáo tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư (đến 30/9/2023)	Ghi chú			
		Nghị quyết số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ Xã/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó			Quyết định số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ Xã/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó					
									Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023								Năm 2021			Năm 2022	Năm 2023	
1	Cải tạo khuôn viên, nhà để xe, lắp dựng vách kính chắn mưa hành lang từ trụ sở UBND và Thành ủy sang Hội trường	65/NQ-HĐND	20/7/2021	HĐND TP	2021-2022	1 050	TP	1 050	1 050				6389/QĐ-UBND	29/10/2021	UBND TP	2021-2022	1 050	TP	1 050				Đã nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt quyết toán	

*Handwritten signature and initials.*

**BIỂU 02**

**Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về chủ trương đầu tư dự án/các dự án**  
(Kèm theo Báo cáo số 16/BC-ĐGS TT HĐND ngày 18/12/2023 của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố)  
**Tên đơn vị chủ đầu tư: Văn phòng HĐND-UBND thành phố**

DVT: Triệu đồng

TT	Tên dự án	Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư đối với dự án								Giá trị nghiệm thu				Giá trị giải ngân KH vốn			Kế hoạch vốn không giải ngân hết chuyển nguồn	KH vốn không giải ngân hủy	Báo cáo tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư (đến 30/9/2023)	Ghi chú	
		Số quyết định	Ngày tháng năm	Cơ quan QĐ	Nguồn vốn (Tỉnh/TP/Xã/khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó			Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Lấy kế	Tổng nguồn vốn	Trong đó						
							Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023						Năm 2021	Năm 2022					Năm 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Cải tạo khuôn viên, nhà để xe, lắp dựng vách kính chắn mưa hành lang từ trụ sở UBND và Thành ủy sang Hội trường	6844/QĐ-UBND	18/11/2021	UBND TP	TP	1 050	1 050			933	106		1 039	1 039	933	106			11		

*Handwritten signatures and marks.*

Số: 165/BC- ĐGS TT HĐND

Đồng Hới, ngày 18 tháng 12 năm 2023

## BÁO CÁO

### **Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 về chương trình giám sát của HĐND thành phố Đồng Hới năm 2023; Kế hoạch số 107/KH-HĐND ngày 25/9/2023 của Thường trực HĐND thành phố về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nguồn vốn thành phố quản lý năm 2021-2022, ngày 02/11/2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố (được thành lập theo Quyết định số 106/QĐ-HĐND ngày 25/9/2023) đã tiến hành giám sát tại Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội. Trên cơ sở báo cáo số 542/BC-LĐT BXH ngày 19/10/2023 của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội và các tài liệu liên quan, qua giám sát kết quả như sau:

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

Biên chế của phòng được giao 6 công chức. Phòng đã phân công 01 công chức đảm nhiệm công việc kế toán dự án đầu tư.

Trong mốc giám sát, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội được giao làm chủ đầu tư 4 dự án, được phê duyệt chủ trương đầu tư tại 03 Nghị quyết của HĐND thành phố<sup>1</sup>. Trong số 4 dự án đó tại thời điểm giám sát có 01 dự án hiện đang thực hiện thủ tục xin hủy chủ trương đầu tư dự án<sup>2</sup>. 03 dự án đều còn lại đều là các dự án nhóm C có thời gian thực hiện đầu tư và bố trí vốn từ 1 đến 2 năm. Tổng mức đầu tư của 03 dự án theo Nghị quyết HĐND thành phố là 3 200 triệu đồng, được đầu tư từ 100% nguồn vốn ngân sách thành phố.

<sup>1</sup> Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND thành phố: 01 dự án: Nâng cấp khuôn viên hàng rào, sân, hệ thống chiếu sáng nghĩa trang phường Phú Hải (TMĐT: 1 000 triệu đồng, thời gian KC-HT 2021-2022)

Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố: 02 dự án

- Nâng cấp đá nền trong khuôn viên và sơn tường rào Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Sơn: (TMĐT: 1 000 triệu đồng, thời gian KC-HT 2022-2023)

Nâng cấp khuôn viên, hàng rào, hệ thống điện chiếu sáng, sân và các hạng mục khác Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đồng Hới (TMĐT: 1 200 triệu đồng, thời gian KC-HT 2022-2023);

- Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 của HĐND thành phố: 01 dự án: Sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ xã Lộc Ninh (TMĐT: 1 000 triệu đồng, thời gian KC-HT 2022-2023).

<sup>2</sup> Nâng cấp khuôn viên, hàng rào, hệ thống điện chiếu sáng, sân và các hạng mục khác Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đồng Hới

Sau khi có chủ trương đầu tư các dự án, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Thành phố: Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài chính Kế hoạch, UBND xã, phường liên quan thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư trình UBND Thành phố phê duyệt và chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư.

## **I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

### **1. Công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt quyết định đầu tư dự án**

Căn cứ Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố đã lựa chọn và ký hợp đồng với hình thức chỉ định thầu đơn vị tư vấn để triển khai lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo đúng quy định của pháp luật. Đến thời điểm giám sát, 03/3 dự án đã được Phòng Quản lý đô thị thành phố thẩm định và UBND thành phố phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Các nội dung về thời gian khởi công hoàn thành, tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư, thời gian bố trí UBND Thành phố phê duyệt phù hợp với chủ trương đầu tư được duyệt..

### **2. Công tác bố trí vốn đầu tư**

3/3 dự án đã được bố trí nguồn vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hàng năm của Thành phố. UBND thành phố đã bố trí nguồn vốn cho 3 dự án với tổng số vốn đã bố trí đến 30/9/2023 là 3 200 triệu đồng/ kế hoạch 3 200 triệu đồng trong đó tất cả các dự án đã bố trí đủ nguồn vốn.

### **3. Tiến độ thực hiện đầu tư:**

Căn cứ quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, quyết định bố trí vốn đầu tư, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội đã thực hiện các bước để lựa chọn nhà thầu, xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các tài liệu liên quan đến của dự án trình UBND thành phố phê duyệt, trong đó, đối với các dự án đã được phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và được triển khai đầu tư đã thực hiện lựa chọn nhà thầu bằng hình thức chỉ định thầu.

Sau khi có Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư đã thực hiện ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu, chỉ đạo thi công, ký hợp đồng đơn vị quản lý dự án, đơn vị giám sát để giám sát tiến độ chất lượng thi công công trình. Chỉ đạo kế toán, cán bộ tham mưu công tác đầu tư xây dựng của phòng theo dõi, thanh toán. Tiến độ đến 30/9/2023 như sau:

- Dự án: Nâng cấp khuôn viên hàng rào, sân, hệ thống chiếu sáng nghĩa trang phường Phú Hải đã thi công hoàn thành, bàn giao cho UBND các phường Phú Hải quản lý, khai thác, sử dụng và có quyết định quyết toán hoàn thành;

- 02 Dự án: Sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ xã Lộc Ninh, Nâng cấp đá nền trong khuôn viên và sơn tường rào Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Sơn đã thi công hoàn thành, bàn giao cho UBND các xã, phường quản lý, khai thác, sử dụng. Phòng đã lập báo cáo quyết toán gửi phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố thẩm định và UBND thành phố phê duyệt.

#### **4. Công tác nghiệm thu, giải ngân, thanh quyết toán vốn đầu tư dự án, bàn giao quản lý sử dụng**

##### *4.1. Công tác giải ngân*

Chủ đầu tư đã thanh toán, giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí. Tổng số vốn đã giải ngân đến ngày 30/9/2023 là 3 138 triệu đồng, đạt tỷ lệ 98,1% so với kế hoạch vốn bố trí (3 200 triệu đồng). Không để vốn bố trí nhưng không có khối lượng bị hủy nguồn cuối năm. Số vốn không giải ngân 61,6 triệu đồng (tỷ lệ 1,9% so với kế hoạch vốn bố trí) phần lớn do chi phí dự phòng không dùng.

##### *4.2. Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán*

Căn cứ tình triển khai, tiến độ thực hiện dự án và nguồn vốn được bố trí, chủ đầu tư đã tổ chức thực hiện nghiệm thu, giải ngân thanh toán vốn; chỉ đạo thi công và nghiệm thu phù hợp mức vốn được bố trí của dự án, không để nợ đọng xây dựng cơ bản. Đến thời điểm giám sát, có 01 dự án đã hoàn thành nghiệm thu, được thẩm tra và có quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. 02 dự án đã nộp hồ sơ đề nghị thẩm tra, phê duyệt quyết toán hoàn thành cho Phòng Tài chính - Kế hoạch.

##### *4.3. Công tác bàn giao tài sản*

Đến ngày 30/9/2023, Chủ đầu tư đã hoàn thành việc bàn giao toàn bộ 03 công trình cho UBND các xã, phường quản lý theo đúng quy định của pháp luật, gồm:

- Dự án: Nâng cấp khuôn viên hàng rào, sân, hệ thống chiếu sáng nghĩa trang phường Phú Hải bàn giao cho UBND các phường Phú Hải quản lý, khai thác, sử dụng;

- Dự án: Sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ xã Lộc Ninh: Đã bàn giao cho UBND xã Lộc Ninh;

- Dự án: Nâng cấp đá nền trong khuôn viên và sơn tường rào Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Sơn: Đã bàn giao cho UBND các phường Đồng Sơn

#### **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

##### **1. Ưu điểm**

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố đã triển khai thực hiện các dự án cơ bản đảm bảo theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt. Đến thời điểm giám sát, đã hoàn thành công tác đầu tư, nghiệm thu, thanh toán, bàn giao đưa vào sử dụng và đã được thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với 1/3 dự án công trình hoàn thành, 2/3 dự án đã hoàn thành công tác đầu tư, nghiệm thu, thanh toán, bàn giao đưa vào sử dụng và phòng đã lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư đang trình thẩm tra.

Qua giám sát, các dự án do Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội làm chủ đầu tư đã triển khai về thủ tục cơ bản thực hiện các nội dung đảm bảo theo chủ trương đầu tư đã được HĐND phê duyệt. Công tác chuẩn bị và trình phê duyệt các thủ tục đầu tư về thời gian cơ bản đảm bảo, tổ chức thực hiện dự án đảm bảo thời gian không có dự án nào bị chậm tiến độ, không để phát sinh nợ đọng XDCB, số

vốn giải ngân, tỷ lệ giải ngân vốn cao, công tác bàn giao tài sản, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành cơ bản thực hiện kịp thời.

Đến nay, các dự án đầu tư được triển khai cơ bản đáp ứng nhu cầu thăm viếng, thực hiện các hoạt động tâm linh của các thân nhân liệt sĩ; đồng thời hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo cảnh quan khu vực, nâng cao đời sống, văn minh đô thị nhằm tri ân, tôn vinh, thành kính đối với các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc; thể hiện truyền thống và đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; góp phần tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng đến các tầng lớp nhân dân.

## 2. Tồn tại, hạn chế

Công tác đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp khuôn viên, hàng rào, hệ thống điện chiếu sáng, sân và các hạng mục khác Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đồng Hới của chủ đầu tư còn hạn chế. Công tác thẩm định trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chưa kỹ dẫn đến 01 dự án phải trình huỷ chủ trương đầu tư (dự án: Nâng cấp khuôn viên, hàng rào, hệ thống điện chiếu sáng, sân và các hạng mục khác Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đồng Hới).

## V. KIẾN NGHỊ

### 1. Đối với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội


Nâng cao chất lượng công tác xây dựng đề xuất chủ trương đầu tư, hạn chế tình trạng các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng trong quá trình triển khai phát hiện những bất cập, phải huỷ chủ trương đầu tư, ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư công hàng năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn của thành phố.

### 2. Đối với UBND thành phố

Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính Kế hoạch nâng cao chất lượng công tác rà soát, tham mưu, thẩm tra, đề xuất danh mục dự án, chủ trương đầu tư, kế hoạch đầu tư công.


Trên đây là báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nguồn vốn thành phố quản lý tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố./.

#### Nơi nhận:

- Thường trực HĐND TP;
- UBND TP;
- Thành viên Đoàn giám sát;
- Lưu: VT, ĐGS. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



  
Nguyễn Thị Mỹ Lợi



**BIỂU 01**

**Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về chủ trương đầu tư dự án/các dự án**  
(Kèm theo Báo cáo số 5/BC-ĐGS TTHĐND ngày 18/12/2023 của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố)  
**Tên đơn vị chủ đầu tư: Phòng lao động, Thương binh và Xã hội**

DVT: Triệu đồng

TT	Tên dự án	Chủ trương đầu tư										Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật									Báo cáo tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư (đến 30/9/2023)	Ghi chú	
		Nghị quyết số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ XM/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó			Quyết định số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ XM/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó				
									Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023								Năm 2021	Năm 2022			Năm 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	31
1	Nâng cấp khuôn viên hàng rào, sân, hệ thống chiếu sáng nghĩa trang phường Phú Hải	65/NQ-HĐND	22/7/2021	HĐND TP	2021-2022	1 000	TP	1 000	500	500		5873/QĐ-UBND	12/10/2021	UBND TP	2021-2022	1 000	TP	1 000	500	500		Đã được phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 17/4/2023	
2	Sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ xã Lộc Ninh	14/NQ-HĐND	02/8/2022	HĐND TP	2022-2023	1 200	TP	1 200		700	500	5237/QĐ-UBND	02/11/2022	UBND TP	2022-2023	1 186	TP	1 186		700	486	Đã nộp hồ sơ quyết toán hoàn thành	
3	Nâng cấp đá nền trong khuôn viên và sơn tường rào Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Sơn	82/NQ-HĐND	20/12/2021	HĐND TP	2022-2023	1 000	TP	1 000	20	500	480	990/QĐ-UBND	31/3/2022	UBND TP	2022-2023	1 000	TP	1 000	20	500	480	Đã nộp hồ sơ quyết toán hoàn thành	
4	Nâng cấp khuôn viên, hàng rào, hệ thống điện chiếu sáng, sân và các hạng mục khác Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đồng Hới	82/NQ-HĐND	20/12/2021	HĐND TP	2023-2024	1 000	TP	1 000		500	500											Đang làm thủ tục trình HĐND TP hủy chủ trương đầu tư	

*Handwritten signature and initials*

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TP ĐỒNG HỚI  
ĐOÀN GIÁM SÁT

THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI  
Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIỂU 02

Thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về chủ trương đầu tư dự án/các dự án  
(Kèm theo Báo cáo số 165/BC-ĐGS TTHĐND ngày 18/12/2023 của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố)  
Tên đơn vị chủ đầu tư: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

ĐVT: Triệu đồng

TT	Tên dự án	Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư đối với dự án					Giá trị nghiệm thu				Giá trị giải ngân KH vốn			Kế hoạch vốn không giải ngân hết chuyển nguồn	KH vốn không giải ngân hủy	Báo cáo tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư (đến 30/9/2023)	Ghi chú					
		Số quyết định	Ngày tháng năm	Cơ quan QĐ	Nguồn vốn (Tỉnh/TP/Xã/khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó			Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Lấy kế					Tổng nguồn vốn	Trong đó			
							Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023										Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	
1	Nâng cấp khuôn viên hàng rào, sân, hệ thống chiếu sáng nghĩa trang phường Phú Hải	6092/QĐ-UBND	21/10/2021	UBND TP	TP	1 000	500	500		500	500		1 000	1 000	500	500			Đã được phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 17/4/2023			
		7810/QĐ-UBND	23/12/2021	UBND TP	TP	500		500														
2	Sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ xã Lộc Ninh	5549/QĐ-UBND	11/11/2022	UBND TP	TP	700		700					700	481	1 181	1 181		700	481	19	Đã nộp hồ sơ quyết toán hoàn thành	
		6350/QĐ-UBND	26/12/2022	UBND TP	TP	500			500													
3	Nâng cấp đá nền trong khuôn viên và sơn tường rào Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Sơn	7935/QĐ-UBND	29/12/2021	UBND TP	TP	20		20					500	458	958	958		500	458	42	Đã nộp hồ sơ quyết toán hoàn thành	
		995/QĐ-UBND	01/4/2022	UBND TP	TP	500		500														

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

Yêu cầu đầu tư:

Số động:

Tên đơn vị chủ đầu tư: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

chiều dài

DVT: Triệu đồng

TT	Tên dự án	Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư đối với dự án :					Giá trị nghiệm thu				Giá trị giải ngân KH vốn			Kế hoạch vốn không giải ngân hết chuyển nguồn	KH vốn không giải ngân hủy	Báo cáo tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư (đến 30/9/2023)	Ghi chú				
		Số quyết định	Ngày tháng năm	Cơ quan QĐ	Nguồn vốn (Tỉnh/T p/ Xã/	Tổng nguồn vốn	Trong đó			Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Lũy kế					Tổng nguồn vốn	Trong đó		
							Năm	Năm	Năm										Năm 2021	Năm	Năm
		6350/QĐ-UBND	26/12-2022	UBND TP	TP	480			480												

*Handwritten signature and mark*

Số: 166/BC-ĐGS TT HĐND

Đồng Hới, ngày 18 tháng 12 năm 2023

## BÁO CÁO

### **Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 về chương trình giám sát của HĐND thành phố Đồng Hới năm 2023; Kế hoạch số 107/KH-HĐND ngày 25/9/2023 của Thường trực HĐND thành phố về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nguồn vốn thành phố quản lý năm 2021-2022, ngày 30/10/2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố (được thành lập theo Quyết định số 106/QĐ-HĐND ngày 25/9/2023) đã tiến hành giám sát tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố. Trên cơ sở báo cáo số 86a/BC-TTVHTT ngày 20/10/2023 của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố và các tài liệu liên quan, qua giám sát kết quả như sau:

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố Đồng Hới là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới; được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao thành phố Đồng Hới và Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Đồng Hới. Trung tâm có chức năng tham mưu UBND thành phố Đồng Hới về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, truyền thanh, truyền hình; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thanh ở xã, phường; tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí; nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn thành phố. Biên chế được giao: 23 viên chức và 01 hợp đồng lao động (trong đó có 01 viên chức cử biệt phái làm việc ở đơn vị khác). Trung tâm đã phân công 01 viên chức đảm nhiệm công việc kế toán dự án đầu tư.

Trong mốc giám sát, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố thành phố được giao làm chủ đầu tư 5 dự án, được phê duyệt chủ trương đầu tư tại 03 Nghị quyết của HĐND thành phố<sup>1</sup>. Trong số 5 dự án, có 03 dự án được

<sup>1</sup> - Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND thành phố: 02 dự án (Sửa chữa trụ sở làm việc và khuôn viên của Đài Truyền thanh, Truyền hình; Cải tạo hàng rào, khuôn viên cây xanh và cổng chính Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao số 63 Tôn Thất Thuyết);  
- Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND thành phố: 01 dự án (Sửa chữa cải tạo khuôn viên trụ sở Trung tâm Văn hóa và Thể thao số 58 Thanh niên);

phê duyệt trước thời điểm thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông (01/3/2023)<sup>2</sup>. Cả 05 dự án đều là các dự án nhóm C có thời gian thực hiện đầu tư và bố trí vốn từ 1 đến 2 năm trong đó có 02 dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng; 03 dự án có cấu phần xây dựng. Tổng mức đầu tư của 5 dự án theo Nghị quyết HĐND thành phố là 6 420 triệu đồng, được đầu tư từ 100% nguồn vốn ngân sách thành phố.

Sau khi có chủ trương đầu tư các dự án, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Thành phố: Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài chính Kế hoạch, UBND xã, phường liên quan thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư trình UBND Thành phố phê duyệt và chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư.

## I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

*(Có phụ lục báo cáo kèm theo)*

### 1. Công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt quyết định đầu tư dự án

Sau khi có chủ trương đầu tư các dự án, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Thành phố: Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài chính Kế hoạch, UBND xã, phường liên quan thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư trình UBND Thành phố phê duyệt và chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư.

Đã lựa chọn và ký hợp đồng với hình thức chỉ định thầu đơn vị tư vấn để triển khai lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án có cấu phần xây dựng và xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Đến thời điểm giám sát, 02/2 dự án không có cấu phần xây dựng đã được Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định và UBND thành phố phê duyệt báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án, 03/3 dự án có cấu phần xây dựng đã được Phòng Quản lý đô thị thành phố thẩm định và UBND thành phố phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Công tác phê duyệt quyết định đầu tư về quy mô, tổng mức, thời gian khởi công hoàn thành, nguồn vốn, thời gian bố trí vốn được UBND Thành phố thực hiện phù hợp với chủ trương đầu tư được duyệt<sup>3</sup>, cụ thể như sau:

- Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố: 02 dự án (Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác truyền hình và phát thanh của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố; Mua sắm thuyền đua Composite và cầu phao).

<sup>2</sup> 01 dự án giao cho Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố, 02 dự án giao cho Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao làm chủ đầu tư

<sup>3</sup> Quyết định số 5496/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND thành phố về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc và khuôn viên của Đài truyền hình; Quyết định số 4752/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của UBND thành phố về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo hàng rào, khuôn viên cây xanh và cổng chính Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao số 63 Tôn Thất Thuyết, thành phố Đồng Hới. Quyết định số 6326/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND thành phố về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa cải tạo khuôn viên trụ sở Trung tâm Văn hóa và thể thao số 58 Thanh Niên; Quyết định số 6113/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của UBND thành phố về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác truyền hình và phát thanh của Trung tâm VH TT và TT thành phố;

- Dự án Sửa chữa trụ sở làm việc và khuôn viên của Đài Truyền thanh, Truyền hình: Tổng mức đầu tư được phê duyệt là 1 100 triệu đồng, Thời gian khởi công, hoàn thành dự án: 2020 -2021.

- Dự án Cải tạo hàng rào, khuôn viên cây xanh và công chính Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao số 63 Tôn Thất Thuyết: Tổng mức đầu tư được phê duyệt là 900 triệu đồng, Thời gian khởi công, hoàn thành dự án: 2020 -2021.

- Dự án Sửa chữa cải tạo khuôn viên trụ sở Trung tâm Văn hóa và Thể thao số 58 Thanh niên: Tổng mức đầu tư được phê duyệt là 700 triệu đồng, Thời gian khởi công, hoàn thành dự án: 2021 -2022.

- Dự án Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác truyền hình và phát thanh của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố: Tổng mức đầu tư được phê duyệt là 786 triệu đồng, Thời gian khởi công, hoàn thành dự án: 2022.

- Dự án Mua sắm thuyền đua Composite và cầu phao: Tổng mức đầu tư được phê duyệt là 2 520 triệu đồng, Thời gian khởi công, hoàn thành dự án: 2022.

## 2. Công tác bố trí vốn đầu tư

5/5 dự án đã được bố trí nguồn vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hàng năm của Thành phố. UBND thành phố đã bố trí nguồn vốn cho cả 5 dự án với tổng số vốn đã bố trí đến 30/9/2023 là 6 420 triệu đồng.

## 3. Tiến độ thực hiện đầu tư:

Căn cứ quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, quyết định bố trí vốn đầu tư, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố đã thực hiện các bước đề lựa chọn nhà thầu, xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các tài liệu liên quan đến của dự án trình UBND thành phố phê duyệt, trong đó, có 01 dự án thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước<sup>4</sup>, 04 dự án thực hiện hình thức chỉ định thầu<sup>5</sup>.

Sau khi có Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư đã thực hiện ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu, chỉ đạo thi công, ký hợp đồng đơn vị quản lý dự án, đơn vị giám sát để giám sát tiến độ chất lượng thi công công trình. Chỉ đạo kế toán, cán bộ tham mưu công tác đầu tư xây dựng của Đội theo dõi, thanh toán. Tiến độ đến 30/9/2023 như sau:

- 01 dự án: Sửa chữa trụ sở làm việc và khuôn viên của Đài Truyền thanh, Truyền hình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và có quyết định quyết toán hoàn thành tại Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND thành phố;

Quyết định số 5570/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của UBND thành phố về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Mua sắm thuyền đua Composite và cầu phao

<sup>4</sup> Mua sắm thuyền đua Composite và cầu phao;

<sup>5</sup> Sửa chữa trụ sở làm việc và khuôn viên của Đài Truyền thanh, Truyền hình; Cải tạo hàng rào, khuôn viên cây xanh và công chính Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao số 63 Tôn Thất Thuyết; Sửa chữa cải tạo khuôn viên trụ sở Trung tâm Văn hóa và Thể thao số 58 Thanh niên; Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác truyền hình và phát thanh của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố.

- 04 dự án: Cải tạo hàng rào, khuôn viên cây xanh và công chính Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao số 63 Tôn Thất Thuyết; Sửa chữa cải tạo khuôn viên trụ sở Trung tâm Văn hóa và Thể thao số 58 Thanh niên; Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác truyền hình và phát thanh của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố; Mua sắm thuyền đua Composite và cầu phao đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Trung tâm đã lập báo cáo quyết toán gửi phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố thẩm định.

#### **4. Công tác nghiệm thu, giải ngân, thanh quyết toán vốn đầu tư dự án, bàn giao quản lý sử dụng**

##### *4.1. Công tác giải ngân*

Chủ đầu tư đã thanh toán, giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch đã bố trí. Tổng số vốn đã giải ngân đến ngày 30/9/2023 là 5 842 triệu đồng, đạt tỷ lệ 91% so với nguồn vốn bố trí (6 420 triệu đồng). Không để vốn bố trí nhưng không có khối lượng bị hủy nguồn cuối năm. Số vốn không giải ngân 593 triệu đồng thừa (tỷ lệ 9% so với nguồn vốn bố trí) phần lớn do chi phí dự phòng không dùng; dự án Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác truyền hình và phát thanh của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố bố trí thừa 414 triệu so với Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật của UBND thành phố.

##### *4.2. Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán*

Công tác nghiệm thu 05 dự án cơ bản đảm bảo tiến độ thời gian thực hiện dự án được phê duyệt. Công tác lập hồ sơ trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành còn chậm so với quy định. Đến thời điểm giám sát, có 01 dự án đã hoàn thành nghiệm thu, được thẩm tra và có quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành là dự án Sửa chữa trụ sở làm việc và khuôn viên của Đài Truyền thanh, Truyền hình.

04 dự án còn lại có thời gian hoàn thành trong các năm 2021, 2022 nhưng tại thời điểm giám sát (30/9/2023), 4 dự án này chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành chậm dẫn đến việc nộp hồ sơ đề nghị thẩm tra, phê duyệt quyết toán hoàn thành cho Phòng Tài chính - Kế hoạch chậm nên cả 04 dự án chưa được UBND thành phố phê duyệt quyết toán hoàn thành.

##### *4.3. Công tác bàn giao tài sản*

Đến ngày 30/9/2023, Chủ đầu tư đã hoàn thành việc bàn giao và đưa vào sử dụng cả 5 dự án theo đúng quy định của pháp luật.

## **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Ưu điểm**

Đến thời điểm giám sát, 05 dự án đã hoàn thành công tác đầu tư, nghiệm thu, thanh toán, bàn giao đưa vào sử dụng trong đó 01 dự án đã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. 04 dự án còn lại đơn vị đã lập báo cáo quyết toán chờ thẩm định, phê duyệt.

Qua giám sát, các dự án do Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố làm chủ đầu tư 05 dự án đơn vị đã thực hiện các nhiệm vụ của chủ đầu tư cơ bản đúng với chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư phê duyệt. Công tác chuẩn bị và trình phê duyệt các thủ tục tiến độ cơ bản đảm bảo, thi công dự án đảm bảo thời gian không bị chậm tiến độ, không để phát sinh nợ đọng XDCB, công tác nghiệm thu, tiếp nhận bàn giao tài sản cơ bản thực hiện kịp thời.

Đến nay, các dự án đầu tư đã góp phần hoàn thiện, nâng cấp cơ sở vật chất hiện có của Trung tâm, đảm bảo cho việc đi lại, làm việc, sinh hoạt của cán bộ công nhân, viên chức của Trung tâm; phục vụ công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các lễ hội truyền thống do thành phố tổ chức được hiệu quả.

## 2. Tồn tại, hạn chế:

. Hạn chế: Công tác lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của chủ đầu tư còn chậm so với quy định (4/5 dự án chậm thời gian so với quy định) dẫn đến công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành chậm.


## V. KIẾN NGHỊ:

**1. Đối với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố:** Chấn chỉnh, khắc phục việc quyết toán vốn đầu tư dự án không kịp thời để chậm quy định trong công tác kế toán dự án đầu tư công. Khẩn trương đề xuất, phối hợp với cơ quan chuyên môn để thẩm tra và trình UBND Thành phố phê duyệt.

**2. Đối với UBND Thành phố:** Đề nghị UBND thành phố tăng cường chỉ đạo chủ đầu tư chấn chỉnh, thực hiện lập hồ sơ quyết toán, đề nghị thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đúng thời gian theo quy định hiện hành của nhà nước. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn theo dõi, đôn đốc việc lập hồ sơ quyết toán, đề nghị thẩm tra, phê duyệt quyết toán đảm bảo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nguồn vốn thành phố quản lý tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố./.

### Nơi nhận:

- Thường trực HĐND TP;
- Thành viên Đoàn giám sát;
- Lưu VT 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Mỹ Lợi

**BIỂU 02**

**Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về chủ trương đầu tư dự án/các dự án**

(Kèm theo Báo cáo số 18/BC-DGS TT HĐND ngày 18/12/2023 của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố)

Tên đơn vị chủ đầu tư: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

DVT: Triệu

TT	Tên dự án	Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư đối với dự án						Giá trị nghiệm thu				Giá trị giải ngân KH vốn			Kế hoạch vốn không giải ngân hết chuyển nguồn	KH vốn không giải ngân hủy	Báo cáo tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư (đến 30/9/2023)			
		Số quyết định	Ngày tháng năm	Cơ quan QĐ	Nguồn vốn (Tỉnh/TP/ Xã/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó			Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Lũy kế	Tổng nguồn vốn				Trong đó		
							Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022									Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Sửa chữa trụ sở làm việc và khuôn viên của Đài Truyền thanh, Truyền hình	5528/QĐ-UBND	14/12/2020	UBND TP	TP	1,100	1,100				1,081		1,081	1,081	1,081				19	Đã được phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 13/01/2022
2	Cải tạo hàng rào, khuôn viên cây xanh và công trình Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao số 63 Tôn Thất Thuyết	4912/QĐ-UBND	09/11/2020	UBND TP	TP	900	900				863		863	863		863			37	Đã nộp hồ sơ quyết toán hoàn thành
3	Sửa chữa cải tạo khuôn viên trụ sở Trung tâm Văn hóa và Thể thao số 58 Thanh niên	6598/QĐ-UBND	08/11/2021	UBND TP	TP	700		700				698	698	698		698			2	Đã nộp hồ sơ quyết toán hoàn thành
4	Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác truyền hình và phát thanh của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố	6156/QĐ-UBND	16/12/2022	UBND TP	TP	1,200			1,200			744	744	744		744			456	Đã nộp hồ sơ quyết toán hoàn thành
5	Mua sắm thuyền đua Composite và cầu phao	5607/QĐ-UBND	16/11/2022	UBND TP	TP	2,520			2,520			2,441	2,441	2,441		2,441			79	Đã nộp hồ sơ quyết toán hoàn thành

6,420

5842

91.00%

593

*Handwritten signature and initials*

**BIỂU 01**

**Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về chủ trương đầu tư dự án/các dự án**

(Kèm theo Báo cáo số 11/BC-DGS TTHDND ngày 18/12/2023 của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố)

Tên đơn vị chủ đầu tư: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

DVT: Triệu đồng

TT	Tên dự án	Chủ trương đầu tư											Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật											Báo cáo tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư (đến 30/9/2023)	Ghi chú	
		Nghị quyết số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ XA/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó				Quyết định số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ XA/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó						
									Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023								Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	Sửa chữa trụ sở làm việc và khuôn viên của Đài Truyền thanh, Truyền hình	15/NQ-HĐND	22/7/2020	HĐND TP	2020-2021	1 100	TP	1 100	1 100				5496/QĐ-UBND	10/12/2020	UBND TP	2020-2021	1 100	TP	1 100	1 100					Đã được phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 13/01/2022	
2	Cải tạo hàng rào, khuôn viên cây xanh và công chính Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao số 63 Tôn Thất Thuyết	15/NQ-HĐND	22/7/2020	HĐND TP	2020-2021	900	TP	900	900				4752/QĐ-UBND	03/11/2020	UBND TP	2020-2021	900	TP	900	900					Đã nộp hồ sơ quyết toán hoàn thành	
3	Sửa chữa cải tạo khuôn viên trụ sở Trung tâm Văn hóa và Thể thao số 58 Thanh niên	65/NQ-HĐND	22/7/2021	HĐND TP	2021-2022	700	TP	700	700				6326/QĐ-UBND	29/10/2021	UBND TP	2021-2022	700	TP	700		700			Đã nộp hồ sơ quyết toán hoàn thành		
													740/QĐ-UBND	15/3/2022	UBND TP	2021-2022	700	TP	700		700					
4	Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác truyền hình và phát thanh của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố	14/NQ-HĐND	02/8/2022	HĐND TP	2022	1 200	TP	1 200			1 200		6113/QĐ-UBND	14/12/2022	UBND TP	2022	786	TP	786			786		Đã nộp hồ sơ quyết toán hoàn thành		
5	Mua sắm thuyền đua Composite và cầu phao	14/NQ-HĐND	02/8/2022	HĐND TP	2022	2 520	TP	2 520			2 520		5570/QĐ-UBND	14/11/2022	UBND TP	2022	2 520	TP	2 520			2 520		Đã nộp hồ sơ quyết toán hoàn thành		

*(Handwritten signatures)*

## BÁO CÁO

### **Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công tại Ủy ban nhân dân thành phố**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 về chương trình giám sát của HĐND thành phố Đồng Hới năm 2023; Kế hoạch số 107/KH-HĐND ngày 25/9/2023 của Thường trực HĐND thành phố về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nguồn vốn thành phố quản lý năm 2021-2022, ngày 24/10/2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố (được thành lập theo Quyết định số 106/QĐ-HĐND ngày 25/9/2023) đã tiến hành giám sát tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố (Cơ quan UBND thành phố giao quản lý điều hành các công trình do UBND thành phố làm chủ đầu tư). Trên cơ sở báo cáo số 149/BC-BQL ngày 11/10/2023 của Ban Quản lý dự án ĐTXD & PTQĐ thành phố và các tài liệu liên quan, qua giám sát kết quả như sau:

#### **I. Khái quát chung**

Ban Quản lý dự án ĐTXD & PTQĐ thành phố là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Đồng Hới. Có chức năng giúp UBND thành phố quản lý điều hành các công trình; quản lý, giám sát và tổ chức công tác lựa chọn nhà thầu đối với các công trình theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất; đầu tư hạ tầng trên đất; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã chuyển nhượng, đã tạo lập; phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thực hiện công tác quản lý và kinh doanh hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn. Biên chế của Ban Quản lý dự án ĐTXD & PTQĐ thành phố gồm 53 viên chức.

Trong mốc giám sát, Ban Quản lý dự án ĐTXD & PTQĐ thành phố được UBND thành phố giao nhiệm vụ thay mặt UBND thành phố quản lý các dự án do UBND thành phố làm chủ đầu tư 261 dự án, được phê duyệt chủ trương đầu tư tại 20 Nghị quyết của HĐND thành phố<sup>1</sup>. Trong 261 dự án được giao có 01 dự án nhóm B<sup>2</sup>, còn lại đều là các dự án nhóm C có thời gian thực hiện đầu tư và bố trí

<sup>1</sup> Nghị quyết số 10/NQ-HĐND, 11/NQ-HĐND, 12/NQ-HĐND, 14/NQ-HĐND ngày 22/7/2020; Nghị quyết 59/NQ-HĐND, 60/NQ-HĐND, 61/NQ-HĐND, 62/NQ-HĐND, 63/NQ-HĐND, 66/NQ-HĐND ngày 21/12/2020, Nghị quyết 04/NQ-HĐND ngày 02/4/2021, Nghị quyết 60/NQ-HĐND, 61/NQ-HĐND, 62/NQ-HĐND, 63/NQ-HĐND, 65/NQ-HĐND, 67/NQ-HĐND, 68/NQ-HĐND ngày 22/7/2021, Nghị quyết 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021, Nghị quyết 14/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 của HĐND thành phố.

<sup>2</sup> Dự án Xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Đồng Hới: Tổng mức đầu tư 170 000 triệu đồng.

vốn từ 1 đến 3 năm. Tổng mức đầu tư của 261 dự án theo Nghị quyết của HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư của thành phố thành phố là 2 099 300 triệu đồng. Tuy nhiên, có 41 dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư tại 7 Nghị quyết của HĐND thành phố<sup>3</sup>, 06 dự án bị hủy chủ trương đầu tư tại 6 Nghị quyết của HĐND thành phố<sup>4</sup>, Vì vậy, đến thời điểm giám sát, Số dự án Ban Quản lý dự án ĐTXD & PTQĐ thành phố được UBND thành phố giao nhiệm vụ thay mặt UBND thành phố quản lý là 256 dự án với tổng mức đầu tư là 2 097 600 triệu đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh (9 000 triệu đồng, chiếm 0,43%) nguồn vốn ngân sách thành phố 2 088 600 triệu đồng, chiếm 99,57%).

Sau khi có chủ trương đầu tư các dự án, Ban Quản lý dự án ĐTXD & PTQĐ thành phố đã tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Thành phố: Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài chính Kế hoạch, UBND xã, phường liên quan thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư trình UBND Thành phố phê duyệt và chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

### **1. Công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt quyết định đầu tư dự án**

Căn cứ Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư, Ban Quản lý dự án ĐTXD & PTQĐ thành phố đã tham mưu UBND thành phố lựa chọn và ký hợp đồng với hình thức chi định thầu đơn vị tư vấn để triển khai lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Đến thời điểm giám sát, có 186/256 dự án được Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định và UBND thành phố phê duyệt báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Các nội dung về thời gian khởi công hoàn thành, tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư, thời gian bố trí UBND Thành phố phê duyệt phù hợp với chủ trương đầu tư được duyệt. Có 12 dự án đã xây dựng báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đang trình các cơ quan chuyên môn, đơn vị thẩm định và UBND thành phố phê duyệt; 58 dự án còn lại đã có chủ trương đầu tư và kế hoạch đầu tư dự kiến là 2024-2025.

Công tác thẩm định dự án cơ bản đảm bảo về mặt kỹ thuật, tổng mức đầu tư đáp ứng được yêu cầu về thời gian, tiến độ thẩm định, phê duyệt; các đơn vị tư vấn được chủ đầu tư lựa chọn để khảo sát, lập hồ sơ đảm bảo năng lực, kinh nghiệm thực hiện lập dự án, thiết kế dự toán. Việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án, các bước thiết kế, dự toán cơ bản đảm bảo theo đúng quy định.

Tuy nhiên, đối với nội dung về nguồn vốn, cơ cấu vốn và tiến độ bố trí vốn thực hiện, vẫn còn một số dự án chủ đầu tư và đơn vị thẩm định chưa bám sát chủ trương đầu tư được phê duyệt; do đó, khi tham mưu ra quyết định phê duyệt dự án

<sup>3</sup> Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 (2 dự án), Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 02/4/2021 (06 dự án), Nghị quyết 59/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 (02 dự án), Nghị quyết 79/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 (3 dự án), Nghị quyết 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 (9 dự án), Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 (8 dự án), Nghị quyết 22/NQ-HĐND ngày 25/7/2023 (11 dự án)

<sup>4</sup> Nghị quyết 68/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 (1 dự án), Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 02/4/2021 (01 dự án), Nghị quyết 78/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 (01 dự án), Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 02/5/2022 (1 dự án), Nghị quyết 11/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 (1 dự án), Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 25/7/2023 (1 dự án)

không nêu rõ nguồn vốn và cơ cấu vốn đầu tư, tiến độ bố trí nguồn vốn, dẫn đến khó khăn trong quá trình theo dõi, cân đối bố trí và giải ngân vốn đầu tư công. Có 8 dự án phải điều chỉnh Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật, Báo cáo Nghiên cứu khả thi<sup>5</sup>.

## **2. Công tác bố trí vốn đầu tư**

Đến thời điểm giám sát, 184/256 dự án đã được bố trí nguồn vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hàng năm của Thành phố. UBND thành phố đã bố trí nguồn vốn cho 184 dự án với tổng số vốn đã bố trí đến 30/9/2023 là 894 127 triệu đồng/Kế hoạch 2 088 600 triệu đồng (chiếm 42,8%) trong đó 109 dự án đã bố trí đủ nguồn vốn, 75 Dự án đã được bố trí nhưng chưa đủ vốn (333 469 triệu/840 150 triệu đồng), 72 dự án chưa bố trí vốn do chưa đến thời điểm triển khai dự án. Các dự án còn thiếu vốn, chưa bố trí vốn sẽ được phân bổ theo tiến độ kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch hàng năm.

## **3. Tiến độ thực hiện đầu tư:**

Căn cứ Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định bố trí vốn đầu tư, Ban Quản lý dự án ĐTXD & PTQĐ thành phố đã tham mưu UBND thành phố thực hiện các bước để lựa chọn nhà thầu, xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các tài liệu liên quan đến của dự án trình UBND thành phố phê duyệt. Sau khi có Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư đã thực hiện ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu, chỉ đạo thi công, ký hợp đồng đơn vị quản lý dự án, đơn vị giám sát để giám sát tiến độ chất lượng thi công công trình. Chỉ đạo kế toán, cán bộ tham mưu công tác đầu tư xây dựng của phòng theo dõi, thanh toán. Tiến độ đến 30/9/2023 như sau:

- 45 dự án đã thi công hoàn thành, bàn giao cho đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng và có quyết định quyết toán hoàn thành.
- 59 dự án đã thi công hoàn thành, bàn giao cho đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng.
- 62 dự án đang thực hiện thi công;
- 18 dự án đã chuẩn bị triển khai các bước chưa triển khai thủ tục đầu tư.
- 72 dự án chưa triển khai do chưa đến thời điểm triển khai dự án.

## **4. Công tác nghiệm thu, giải ngân, thanh quyết toán vốn đầu tư dự án, bàn giao quản lý sử dụng**

### **4.1. Công tác giải ngân**

<sup>5</sup> Các dự án: Đường Phan Huy Chú (đoạn qua Chi Cục đo lường chất lượng), Nâng cấp điện chiếu sáng bằng đèn LED đoạn Cầu ngấn đến cổng chào phía Nam thành phố Đồng Hới, Trồng cây xanh đường Võ nguyên Giáp (giai đoạn 1); Bãi tắm Bảo Ninh 2 (giai đoạn 4); Nâng cấp điện chiếu sáng bằng đèn Led đường Đình Tiên Hoàng, Bà Huyện Thanh Quan; Đường nối từ bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh đến đường Phong Nha; Đường sát trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Quảng Bình; Nâng cấp đường Nguyễn Đổng Cung, Nguyễn Đóa, Ngô Thế Lân xã Nghĩa Ninh

Ban Quản lý dự án ĐTXD & PTQĐ thành phố đã thanh toán, giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch đã bố trí. Tổng số vốn đã giải ngân đến ngày 30/9/2023 là 681 282 triệu đồng, đạt tỷ lệ 76,2% so với nguồn vốn bố trí (894 127 triệu đồng). Không để vốn đã bố trí nhưng không có khối lượng bị hủy nguồn cuối năm. Số vốn chưa giải ngân 212 845 triệu đồng (tỷ lệ 23,8% so với nguồn vốn bố trí).

#### *4.2. Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán*

Căn cứ tình hình triển khai, tiến độ thực hiện dự án và nguồn vốn được bố trí, Chủ đầu tư đã tổ chức thực hiện nghiệm thu, giải ngân thanh toán vốn; chỉ đạo thi công và nghiệm thu phù hợp mức vốn được bố trí của dự án, không để nợ đọng xây dựng cơ bản. Đến thời điểm giám sát, có 45 dự án đã hoàn thành nghiệm thu, được thẩm tra và có quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. 59 dự án đã thi công hoàn thành, bàn giao cho đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng. 53 dự án đang thực hiện thi công; 18 dự án đã chuẩn bị triển khai các bước chưa triển khai thủ tục đầu tư; 72 dự án chưa triển khai do chưa đến thời điểm triển khai dự án.

#### *4.3. Công tác bàn giao tài sản*

Sau khi có văn bản chấp thuận của Phòng quản lý đô thị hoặc Sở Xây dựng đủ điều kiện nghiệm thu, Đơn vị đã tiến hành tổ chức bàn giao tài sản cho đơn vị quản lý sử dụng cơ bản kịp thời. Đến ngày 30/9/2023, Chủ đầu tư đã hoàn thành việc bàn giao 93 công trình đưa vào quản lý, khai thác, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

### **III ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **1. Ưu điểm**

Ban Quản lý dự án ĐTXD & PTQĐ thành phố đã triển khai thực hiện chủ trương đầu tư các dự án cơ bản đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công và hướng dẫn thi hành. Các dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư và triển khai thực hiện trong giai đoạn này cơ bản phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố và các quy hoạch có liên quan. Quy trình thủ tục triển khai thực hiện các dự án cơ bản đảm bảo quy định của pháp luật. Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển cơ bản đã tuân thủ nguyên tắc ưu tiên trả nợ công trình hoàn thành, bố trí đủ các công trình chuyển tiếp, sau đó mới bố trí cho công trình khởi công mới.

Việc cân đối và phân bổ nguồn lực đầu tư cho các dự án đã dần đi vào trọng tâm, trọng điểm, có tính kết nối vừa tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã - hội của thành phố, vừa đảm bảo an sinh phúc lợi xã hội; Đến nay, đã có nhiều công trình hoàn thành, góp phần tạo diện mạo mới của thành phố, có tác động lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố. Hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố từng bước hoàn chỉnh; khắc phục tình trạng thiếu cơ sở đào tạo; từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất của nhà trường, đáp ứng nhu cầu vui chơi, học tập của các học sinh, chỉnh trang đô thị, đáp ứng nhu cầu đi lại của

người dân, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế- xã hội. ngoài ra đầu tư một số dự án trang trí đèn led tạo điểm nhấn trong thành phố, thu hút khách du lịch đến với thành phố; góp phần đảm bảo tăng trưởng kinh tế ổn định, phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giảm nhẹ thiên tai, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, tạo cơ sở vững chắc để từng bước hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

## **2. Tồn tại, hạn chế**

- Công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án chưa tốt dẫn đến mất nhiều thời gian, việc giải ngân vốn đầu tư công thấp, tình trạng “*vốn chờ công trình*” khá phổ biến. Số lượng dự án nhiều và tập trung vào từng thời điểm nhất định, gây quá tải đối với cơ quan thẩm định và cơ quan thẩm tra; một số đơn vị tư vấn nhận được quá nhiều dự án trong cùng một thời gian nhất định; do áp lực về thời gian quá gấp gáp nên rà soát chưa kỹ, chất lượng hồ sơ khảo sát lập đề xuất chủ trương đầu tư/lập dự án đầu tư cũng như chất lượng thẩm định hồ sơ dự án có phần hạn chế, đã ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai thực hiện dự án ở các bước tiếp theo như thiết kế, dự toán, tổ chức thực hiện thi công công trình...

- Việc đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án chưa sát thực tế; chất lượng lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư nhiều dự án chưa đạt yêu cầu; công tác thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án chưa kỹ càng, chưa phù hợp với tình hình thực tế dẫn đến dự án phải điều chỉnh nhiều lần, quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư thay đổi, một số dự án vừa mới được HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư xong, khi triển khai thực hiện bước phê duyệt dự án đã phải quay lại điều chỉnh chủ trương đầu tư làm chậm tiến độ và phát sinh thêm chi phí.... Có 41 dự án phải quay lại điều chỉnh chủ trương đầu tư, 06 dự án bị hủy chủ trương đầu tư.

- Công tác chuẩn bị đầu tư, khảo sát, thiết kế dự án, thẩm định, phê duyệt dự án, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của một số dự án có lúc, có nơi vẫn còn chậm. Trong 186 dự án đã được UBND thành phố phê duyệt báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật có 44 dự án có thời gian chuẩn bị đến khi được phê duyệt quá 6 tháng, cá biệt có những dự án kéo dài cả năm<sup>6</sup>; 8 dự án phải điều chỉnh Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật, Báo cáo Nghiên cứu khả thi, gây mất nhiều thời gian và phát sinh thêm chi phí; ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ giải ngân vốn của dự án. Nhiều dự án sau khi hoàn thành xong thủ tục hồ sơ, chuẩn bị tiến hành thi công thì bước vào mùa mưa bão; không thể triển khai thi công được, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công trình.

- Năm 2023, nguồn vốn ngân sách thành phố đạt thấp so với kế hoạch làm ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của thành phố trong năm 2023. Một số dự án bố trí vốn không đảm bảo

<sup>6</sup> Dự án Nâng cấp đường Cao Thắng, xã Lộc Ninh: 12 tháng; Dự án Trang trí đèn Led dọc khu vực Hồ Thành, thành phố Đồng Hới: 12 tháng; Dự án Nâng cấp đường Phan Đình Giót, Trần Nguyên Hãn và Đại Phong phường Đồng Phú: 11 tháng; Dự án Đầu tư xây dựng đường và vỉa hè xung quanh trụ sở UBND phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới: 11 tháng; Dự án Nâng cấp đường và cầu đường Phan Đăng Lưu, phường Đồng Sơn: 11 tháng; Dự án Trang trí đèn LED công viên khu vực Quảng Bình Quan: 12 tháng; Dự án Nâng cấp sửa chữa đường Trịnh Hoài Đức, đường Thái Phiên phường Nam Lý: 11 tháng; Dự án Trang trí điện dọc sông Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới: 11 tháng.

tiến độ đã được phê duyệt làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án dẫn đến tình trạng thiếu vốn, thi công dở dang, không phát huy hiệu quả công trình.

- Nhiều dự án tiến độ thực hiện chậm so với phê duyệt ban đầu phải điều chỉnh dự án, điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện nhiều lần làm tăng chi phí, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư. Trong mốc giám sát, có 09 dự án phải điều chỉnh thời gian tiến độ thực hiện dự án, trong đó có 07 dự án do vướng mắc trong thủ tục chấp thuận đủ điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy để đưa vào hoạt động<sup>7</sup>, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng<sup>8</sup> hoặc quá trình thiết kế chưa đề xuất giải pháp thi công phù hợp<sup>9</sup>. Do biến động giá nhân công, vật liệu, máy, xăng dầu và đặc biệt là biến động giá thép tăng đột biến trên thị trường nên ảnh hưởng đến khó khăn cho các doanh nghiệp đang thi công, khó khăn trên sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

- Vướng mắc trong việc thực hiện Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, vì vậy phải làm thủ tục đăng ký tài khoản đấu thầu điện tử mất thời gian, dẫn đến công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu chậm so với kế hoạch

### **III. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

#### **1. Với Ban Quản lý ĐTXD & PTQĐ thành phố**

- Khẩn trương thực hiện các nội dung còn lại để hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng, thực hiện thanh quyết toán dự án theo quy định. Đến ngày 30/9/2023, có 21 công trình có thời gian hoàn thành trong năm 2022 theo Nghị quyết phê duyệt, đã hoàn thành thi công công trình nhưng chưa được UBND thành phố phê duyệt quyết toán hoàn thành). Đơn đốc nhà thầu thi công thực hiện các nội dung còn lại của các dự án đang thi công, đặc biệt đối với 09 dự án đã được điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo Nghị quyết của HĐND thành phố.

- Tổ chức thực hiện dự án chưa triển khai đảm bảo quy định và kế hoạch đầu tư công của thành phố đề ra.

- Lựa chọn đơn vị có đủ năng lực thực hiện để nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, thi công dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, đảm bảo hiệu quả đầu tư và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư công.

#### **2. Đối với UBND thành phố**

- Thực hiện việc giao kế hoạch, bố trí vốn đầu tư công trung hạn, hàng năm nguồn vốn ngân sách thành phố đảm bảo tiến độ theo quy định. Trong đó, cần tuân thủ nghiêm chỉnh nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đã được cấp có thẩm quyền quy định.

<sup>7</sup> Dự án: Nhà đa năng và sân bóng đá, đường chạy thể dục Trường tiểu học số 1 Đồng Sơn; Nhà đa năng Trường Tiểu học - THCS Thuận Đức (Điểm trường THCS); Nhà đa năng Trường THCS số 1 Đồng Sơn; Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường Mầm non Bắc Nghĩa ( cơ sở 2); Nhà đa năng, bếp, công hàng rào, sân, nhà vệ sinh Trường tiểu học số 2 Đồng Sơn; Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng, nhà đa năng, hàng rào nhà bảo vệ, sân bóng đá mi ni Tiểu học số 1 Bắc Lý; Xây dựng 4 phòng chức năng, nhà đa năng, hàng rào Trường THCS số 2 Nam Lý.

<sup>8</sup> Đường Phan Huy Chú (đoạn qua Chi Cục đo lường chất lượng)

<sup>9</sup> Bãi tắm Bảo Ninh 2 (giai đoạn 4)

- Chỉ đạo thực hiện đảm bảo các trình tự thủ tục về quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhằm nâng cao chất lượng công tác khảo sát lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đảm bảo sát với thực tế, hạn chế tình trạng điều chỉnh nhiều lần; đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện, phát huy hiệu quả sau đầu tư của dự án.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính - Kế hoạch nâng cao chất lượng công tác thẩm định chủ trương đầu tư đảm bảo chất lượng, tiến độ, rút ngắn quy trình thủ tục thẩm định phê duyệt dự án. Tích cực hơn nữa trong công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nguồn vốn thành phố quản lý tại Ban Quản lý dự án ĐTXD & PTQĐ thành phố.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND TP;
- UBND TP;
- Thành viên Đoàn giám sát;
- Đơn vị được giám sát;
- Lưu VT, ĐGS. *B*

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Mỹ Lợi**

Số: 168/BC- ĐGS TT HĐND

Đồng Hới, ngày 18 tháng 12 năm 2023

## BÁO CÁO

### Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công tại Ban Quản lý Chợ thành phố.

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 về chương trình giám sát của HĐND thành phố Đồng Hới năm 2023; Kế hoạch số 107/KH-HĐND ngày 25/9/2023 của Thường trực HĐND thành phố về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nguồn vốn thành phố quản lý năm 2021-2022, ngày 26/10/2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố (được thành lập theo Quyết định số 106/QĐ-HĐND ngày 25/9/2023) đã tiến hành giám sát tại Ban Quản lý Chợ thành phố. Trên cơ sở Báo cáo số 147/BC-BQLC ngày 10/10/2023 của Ban Quản lý Chợ thành phố và các tài liệu liên quan, qua giám sát kết quả như sau:

Ban Quản lý Chợ thành phố là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố, có chức năng nhiệm vụ tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong quản lý các hoạt động của chợ và tổ chức kinh doanh các dịch vụ tại chợ theo quy định của pháp luật. Hiện tại, Ban Quản lý Chợ được giao quản lý 04 chợ trên địa bàn thành phố gồm: Chợ Đồng Hới, Chợ Nam Lý, Chợ Cộn và chợ Công Đoàn. Tổng diện tích các chợ khoảng 34.000m<sup>2</sup> với khoảng 2.800 hộ kinh doanh. Biên chế của Trung tâm được giao: 45 viên chức và có 25 hợp đồng lao động. Ban Quản lý chợ đã phân công 02 viên chức phụ trách công việc kế toán dự án đầu tư.

Trong mốt giám sát, Ban Quản lý Chợ thành phố được giao làm chủ đầu tư 03 dự án, được phê duyệt chủ trương đầu tư tại 02 Nghị quyết của HĐND thành phố<sup>1</sup>. Đây đều là các dự án nhóm C có thời gian thực hiện đầu tư và bố trí vốn trong 02 năm. Tổng mức đầu tư của 03 dự án theo Nghị quyết HĐND thành phố là 2.250 triệu đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách thành phố đầu tư 1 950 triệu đồng (chiếm 86,7%), Vốn đầu tư phát triển của đơn vị 300 triệu đồng (Chiếm 13,3%).

Sau khi có chủ trương đầu tư các dự án, Ban Quản lý Chợ thành phố đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Thành phố: Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài chính Kế hoạch, UBND xã, phường liên quan thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư trình UBND Thành phố phê duyệt và chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư.

<sup>1</sup> - Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND thành phố: 01 dự án (Cải tạo, sửa chữa mái đình chợ chính và đình thực phẩm tươi sống chợ Nam Lý);  
- Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND thành phố: 02 dự án (Xây dựng hệ thống nước thải chợ Cộn, Nâng cấp sân và xây dựng hàng rào chợ Công Đoàn).

## I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

### 1. Công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt quyết định đầu tư dự án

Căn cứ Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư, Ban Quản lý Chợ thành phố đã lựa chọn và ký hợp đồng với hình thức chỉ định thầu đơn vị tư vấn để triển khai lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Đến thời điểm giám sát, 3/3 dự án đã được Phòng Quản lý đô thị thành phố thẩm định và UBND thành phố phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Các nội dung về thời gian khởi công hoàn thành, tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư, thời gian bố trí UBND Thành phố phê duyệt phù hợp với chủ trương đầu tư được duyệt, cụ thể:

- Dự án Cải tạo, sửa chữa mái đình chợ chính và đình thực phẩm tươi sống chợ Nam Lý: Tổng mức đầu tư dự án: 1 150 triệu đồng; thời gian khởi công - hoàn thành: 2020-2021

- Dự án Xây dựng hệ thống nước thải chợ Cộn: Tổng mức đầu tư dự án: 300 triệu đồng; thời gian khởi công - hoàn thành: 2021-2022

- Dự án Nâng cấp sân và XD hàng rào chợ Công Đoàn: Tổng mức đầu tư dự án: 800 triệu đồng (500 triệu ngân sách thành phố, 300 triệu ngân sách của đơn vị); thời gian khởi công - hoàn thành: 2021-2022

### 2. Công tác bố trí vốn đầu tư

Đến thời điểm giám sát, 3/3 dự án đã được thành phố bố trí nguồn vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hàng năm của Thành phố. UBND thành phố đã bố trí đủ nguồn vốn cho 03 dự án theo Nghị quyết của HĐND thành phố với tổng số vốn đã bố trí đến 30/9/2023 là 1.950 triệu đồng/ kế hoạch 1.950 triệu đồng.

### 3. Tiến độ thực hiện đầu tư:

Căn cứ quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, quyết định bố trí vốn đầu tư, Ban Quản lý Chợ thành phố đã thực hiện các bước để lựa chọn nhà thầu, xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các tài liệu liên quan đến của dự án trình UBND thành phố phê duyệt, trong đó, 3/3 dự án thực hiện lựa chọn nhà thầu bằng hình thức chỉ định thầu. Sau khi có Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Ban Quản lý chợ thành phố đã thực hiện ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu, chỉ đạo thi công, ký hợp đồng đơn vị quản lý dự án, đơn vị giám sát để giám sát tiến độ chất lượng thi công công trình. Chỉ đạo kế toán, cán bộ tham mưu công tác đầu tư xây dựng của phòng theo dõi, thanh toán. Tiến độ đến 30/9/2023 như sau:

- Dự án Cải tạo, sửa chữa mái đình chợ chính và đình thực phẩm tươi sống chợ Nam Lý đã thi công hoàn thành, bàn giao cho Đội Quản lý chợ Nam Lý quản lý, khai thác, sử dụng và có quyết định quyết toán hoàn thành;

- Dự án Xây dựng hệ thống nước thải chợ Cộn đã thi công hoàn thành, bàn giao cho Đội quản lý chợ Cộn quản lý, khai thác, sử dụng. Ban Quản lý chợ thành phố đã lập báo cáo quyết toán gửi phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố thẩm định;

- Dự án Nâng cấp sân và xây dựng hàng rào chợ Công Đoàn, phường Bắc Lý hiện đang thi công (Công trình chỉ đạt 50% tiến độ do vướng mắc khâu giải quyết tranh chấp với các hộ dân liền kề);

#### **4. Công tác nghiệm thu, giải ngân, thanh quyết toán vốn đầu tư dự án, bàn giao quản lý sử dụng**

##### *4.1. Công tác giải ngân*

Chủ đầu tư đã thanh toán, giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch đã bố trí. Tổng số vốn đã giải ngân đến ngày 30/9/2023 là 1.793 triệu đồng, đạt tỷ lệ 91,93% so với nguồn vốn bố trí (1.950 triệu đồng). Không để vốn đã bố trí nhưng không có khối lượng bị hủy nguồn cuối năm. Số vốn không giải ngân 157 triệu đồng (tỷ lệ 8,07% so với nguồn vốn bố trí) trong đó:

- Dự án Xây dựng hệ thống nước thải chợ Cộn có khối lượng, giá trị nghiệm thu giảm 20 triệu đồng, Dự án Cải tạo, sửa chữa mái đình chợ chính và đình thực phẩm tươi sống chợ Nam Lý 60 triệu đồng

- Số vốn đã bố trí chưa giải ngân: 77 triệu đồng do dự án Nâng cấp sân và xây dựng hàng rào chợ Công Đoàn, phường Bắc Lý đang thi công.

##### *4.2. Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán*

Căn cứ tình triển khai, tiến độ thực hiện dự án và nguồn vốn được bố trí, Chủ đầu tư đã tổ chức thực hiện nghiệm thu, giải ngân thanh toán vốn; Ban Quản lý chợ thành phố chỉ đạo thi công và nghiệm thu phù hợp mức vốn được bố trí của dự án, không để nợ đọng xây dựng cơ bản. Đến thời điểm giám sát, có 01 dự án đã hoàn thành nghiệm thu, được thẩm tra và có quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. 01 dự án đã nộp hồ sơ đề nghị thẩm tra, phê duyệt quyết toán hoàn thành cho Phòng Tài chính - Kế hoạch. 01 dự án đang đợi nhà thầu hoàn thiện hồ sơ hoàn công và 01 dự án đang thực hiện thi công

##### *4.3. Công tác bàn giao tài sản*

Đến ngày 30/9/2023, Chủ đầu tư đã hoàn thành việc bàn giao 02 công trình cho Đội Quản lý các chợ để quản lý theo đúng quy định của pháp luật, gồm

- Dự án Cải tạo, sửa chữa mái đình chợ chính và đình thực phẩm tươi sống chợ Nam Lý đã bàn giao cho Đội Quản lý chợ Nam Lý quản lý, khai thác, sử dụng.

- Dự án Xây dựng hệ thống nước thải chợ Cộn đã bàn giao cho Đội quản lý chợ Cộn quản lý, khai thác, sử dụng.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

##### **1. Ưu điểm**

Ban Quản lý Chợ thành phố đã triển khai thực hiện chủ trương đầu tư các dự án cơ bản đảm bảo. Đến thời điểm giám sát, có 01 dự án hoàn thành công tác đầu tư, nghiệm thu, thanh toán, bàn giao đưa vào sử dụng và đã được thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành. 01 dự án đã hoàn thành công tác đầu tư, nghiệm thu, thanh toán, bàn giao đưa vào sử dụng và phòng đã lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư đang trình thẩm tra. 01 dự án đang thực hiện đầu tư.

Qua giám sát, các dự án về thủ tục cơ bản thực hiện các nội dung đảm bảo theo chủ trương đầu tư đã được HĐND phê duyệt. Công tác chuẩn bị và trình phê duyệt các thủ tục đầu tư về thời gian cơ bản đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, không để phát sinh nợ đọng XDCB, số vốn giải ngân, tỷ lệ giải ngân vốn cao, công tác bàn giao tài sản, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành cơ bản thực hiện kịp thời.

Đến nay, các dự án được đầu tư đã đưa vào khai thác sử dụng đã phát huy được hiệu quả, nâng cao hệ thống cơ sở hạ tầng của các chợ trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bố trí, sắp xếp hộ kinh doanh cũng như tăng cường công tác vệ sinh môi trường, mỹ quan cho chợ Công Đoàn; Giải quyết việc thu gom, thoát nước thải tại chợ Cộn, đáp ứng nhu cầu buôn bán của bà con tiểu thương và nhân dân, giảm ô nhiễm, đảm bảo vệ sinh môi trường.

## 2. Tồn tại, hạn chế

Việc triển khai thực hiện các hạng mục của dự án chậm. Thời gian thực hiện của dự án “Nâng cấp sân và xây dựng hàng rào chợ Công Đoàn, phường Bắc Lý” theo chủ trương đầu tư của HĐND thành phố là giai đoạn 2021 - 2022. Tuy nhiên, dự án không được thực hiện theo đúng thời gian được phê duyệt, phải kéo dài thời gian thi công và giải ngân nguồn vốn sang năm 2023 do vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Đến thời điểm giám sát 30/9/2023, Dự án vẫn chưa hoàn thành thi công (Công trình chỉ đạt 50% tiến độ).

## V. KIẾN NGHỊ

### 1. Đối với Ban Quản lý Chợ thành phố

Khẩn trương giải quyết các vướng mắc với các hộ dân tại Chợ Công Đoàn để hoàn thành thi công công trình “Nâng cấp sân và xây dựng hàng rào chợ Công Đoàn, phường Bắc Lý” theo quy định của pháp luật. Đôn đốc nhà thầu thi công thực hiện các nội dung còn lại của dự án. Khẩn trương thực hiện các nội dung còn lại trong năm 2023 để hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng, thực hiện thanh quyết toán dự án theo quy định.

### 2. Đối với UBND thành phố:

Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo BQL Chợ phối hợp các đơn vị liên quan để tháo gỡ vướng mắc, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án đảm bảo tiến độ.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nguồn vốn thành phố quản lý tại Ban Quản lý Chợ thành phố./.

#### Nơi nhận:

- Thường trực HĐND TP;
- UBND TP;
- Thành viên Đoàn giám sát;
- Đơn vị được giám sát;
- Lưu VT, ĐGS.



TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Mỹ Lợi



**BIỂU 02**

**Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về chủ trương đầu tư dự án/các dự án**  
*(Kèm theo Báo cáo số 168/BC-ĐGS-TTHĐND ngày 18/12/2023 của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố)*  
**Tên đơn vị chủ đầu tư: Ban Quản lý chợ thành phố**

DVT: Triệu đồng

TT	Tên dự án	Quyết định phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư đối với dự án								Giá trị nghiệm thu				Giá trị giải ngân KH vốn			Kế hoạch vốn không giải ngân hết chuyển nguồn	KH vốn không giải ngân hủy	Báo cáo tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư (đến 30/9/2023)	Ghi chú	
		Số quyết định	Ngày tháng năm	Cơ quan QĐ	Nguồn vốn (Tỉnh/TP/XA/khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó			Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Lấy kế	Tổng nguồn vốn	Trong đó						
							Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022						Năm 2020	Năm 2021					Năm 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Cải tạo, sửa chữa mái đình chợ chính và đình thực phẩm tươi sống chợ Nam Lý	5380/QĐ-UBND	03/12/2020	UBND TP	TP	1 150	1 150			523	566		1 090	1 090	523	566			60	Đã được phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 2611/QĐ-UBND ngày 17/6/2022	
2	Xây dựng hệ thống nước thải chợ Cộn	5252/QĐ-UBND	13/9/2021	UBND TP	TP	300		300			150	130	280	280		150	130		20	Đã hoàn thành và đang nộp hồ sơ Quyết toán trình Phòng TC-KH thẩm tra	
3	Nâng cấp sân và xây dựng hàng rào chợ Công Đoàn					500		300	200		300	123	423	423		300	123	77		Hiện công trình đã hoàn thành giai đoạn 1 (sân bê tông) do vướng mắc trong việc giải quyết ranh giới với các hộ dân liền kề và đang làm hồ sơ quyết toán giai đoạn 1	
		5816/QĐ-UBND	8/10/2021	UBND TP	TP	300		300													
		7810/QĐ-UBND	23/12/2021	UBND TP	TP				200												

*Handwritten signature and initials.*



**BIỂU 01**

**Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về chủ trương đầu tư dự án/các dự án**

*Kèm theo Báo cáo số 16/BC-ĐGS TTHĐND ngày 18/12/2023 của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố*

**Tên đơn vị chủ đầu tư: Ban Quản lý chợ thành phố**

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Tên dự án	Chủ trương đầu tư								Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật									Báo cáo tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư (đến 30/9/2023)	Ghi chú				
		Nghị quyết số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ Xã/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó			Quyết định số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ Xã/ khác)	Tổng nguồn vốn			Trong đó			
									Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022										Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Cải tạo, sửa chữa mái đình chợ chính và đình thực phẩm tươi sống chợ Nam Lý	15/NQ-HĐND	22/7/2020	HĐND TP	2020-2021	1 150	TP	1 150	1 150			5360/QĐ-UBND	02/12/2020	UBND TP	2020-2021	1 150	TP	1 150					Đã được phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 2611/QĐ-UBND ngày 17/6/2022	
2	Xây dựng hệ thống nước thải chợ Cộn	65/NQ-HĐND	22/7/2021	HĐND TP	2021-2022	300	TP	300		300		5248/QĐ-UBND	13/9/2021	UBND TP	2021-2022	300	TP	300			300		Đã hoàn thành và đang nộp hồ sơ Quyết toán trình Phòng TC-KH thẩm tra	
3	Nâng cấp sân và XD hàng rào chợ Công Đoàn	65/NQ-HĐND	22/7/2021	HĐND TP	2021-2022	800	TP	500		300	200	5691/QĐ-UBND	4/10/2021	UBND TP	2021-2022	800	TP	500		300	200		Hiện công trình đã hoàn thành giai đoạn 1 (sân bê tông) do vướng mắc trong việc giải quyết ranh giới với các hộ dân liên kế và đang làm hồ sơ quyết toán giai đoạn 1	
							Vốn ĐTPT của đơn vị	300									Vốn ĐTPT của đơn vị	300						

*Handwritten signatures and initials.*

Số: *169*/BC- ĐGS TT HĐND

Đồng Hới, ngày *18* tháng 12 năm 2023

## BÁO CÁO

### **Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công của Trung tâm Y tế thành phố**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 về chương trình giám sát của HĐND thành phố Đồng Hới năm 2023; Kế hoạch số 107/KH-HĐND ngày 25/9/2023 của Thường trực HĐND thành phố về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nguồn vốn thành phố quản lý năm 2021-2022, ngày 30/10/2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố (*được thành lập theo Quyết định số 106/QĐ-HĐND ngày 25/9/2023*) đã tiến hành giám sát tại Trung tâm Y tế thành phố. Trên cơ sở báo cáo số 1233/BC-TTYT ngày 24/10/2023 của Trung tâm Y tế và các tài liệu liên quan, qua giám sát kết quả như sau:

Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật và chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị y tế tuyến tỉnh, Trung ương, chịu sự quản lý nhà nước của UBND thành phố Đồng Hới theo quy định của pháp luật. Biên chế được giao: 131 viên chức và 06 hợp đồng lao động. Trung tâm đã phân công 03 viên chức đảm nhiệm công việc kế toán dự án đầu tư trong đó 01 viên chức làm công tác kế toán trưởng, 02 viên chức làm kế toán viên

Trong mốc giám sát, Trung tâm Y tế được giao làm chủ đầu tư 2 dự án, được phê duyệt chủ trương đầu tư tại 2 Nghị quyết của HĐND thành phố<sup>1</sup>. Đây đều là các dự án nhóm C có thời gian thực hiện đầu tư và bố trí vốn từ 1 đến 3 năm. Tổng mức đầu tư của 2 dự án theo Nghị quyết HĐND thành phố là 2 100 triệu đồng, được đầu tư từ 100% nguồn vốn ngân sách thành phố.

## I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

(Có phụ lục báo cáo kèm theo)

### **1. Công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt quyết định đầu tư dự án**

<sup>1</sup> - Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND thành phố: 01 dự án (Sửa chữa trụ sở Trung tâm y tế thành phố Đồng Hới);

- Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố: 01 dự án (Xây dựng kho vật tư hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh tại Trung tâm y tế thành phố Đồng Hới);

Sau khi có chủ trương đầu tư các dự án, Trung tâm Y tế thành phố đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Thành phố: Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài chính Kế hoạch, UBND xã, phường liên quan thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư trình UBND Thành phố phê duyệt và chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư.

Đơn vị đã lựa chọn và ký hợp đồng với hình thức chỉ định thầu đơn vị tư vấn để triển khai lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Thành phố: Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài chính Kế hoạch và các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư trình UBND thành phố quyết định đầu tư. Công tác phê duyệt quyết định đầu tư về quy mô, tổng mức, thời gian khởi công hoàn thành, nguồn vốn, thời gian bố trí vốn được UBND Thành phố thực hiện phù hợp với chủ trương đầu tư được duyệt<sup>2</sup>, cụ thể như sau:

- Dự án Sửa chữa trụ sở Trung tâm y tế thành phố Đồng Hới: Tổng mức đầu tư được phê duyệt là 1 150 triệu đồng, Thời gian khởi công, hoàn thành dự án: 2021 -2022.

- Dự án Xây dựng kho vật tư hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh tại Trung tâm y tế thành phố Đồng Hới: Tổng mức đầu tư được phê duyệt là 950 triệu đồng, Thời gian khởi công, hoàn thành dự án: 2022 -2024.

## **2. Công tác bố trí vốn đầu tư**

02 Dự án đã được bố trí nguồn vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư năm 2021, năm 2022 của Thành phố. Tổng số vốn đã bố trí đến 30/9/2023 là 2 100 triệu đồng/ kế hoạch 2.100 triệu đồng.

## **3. Tiến độ thực hiện đầu tư:**

Căn cứ quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, quyết định bố trí vốn đầu tư, Trung tâm Y tế thành phố đã thực hiện các bước để lựa chọn nhà thầu, xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các tài liệu liên quan đến của dự án trình UBND thành phố phê duyệt. Đến thời điểm giám sát, cả hai dự án đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong đó thực hiện lựa chọn nhà thầu bằng hình thức chỉ định thầu.

Sau khi có Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư đã thực hiện ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu, chỉ đạo thi công, ký hợp đồng đơn vị quản lý dự án, đơn vị giám sát để giám sát tiến độ chất lượng thi công công trình. Chỉ đạo kế toán, cán bộ tham mưu công tác đầu tư xây dựng của Đội theo dõi, thanh toán. Tiến độ đến 30/9/2023, cả hai dự án đã thi công hoàn thành, bàn giao cho đưa vào quản lý, khai thác, sử dụng và có quyết định quyết toán hoàn thành.

<sup>2</sup> Quyết định số 5287/QĐ-UBND ngày 15/09/2021 của UBND thành phố về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa trụ sở Trung tâm y tế thành phố Đồng Hới; Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND thành phố về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng kho vật tư hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh tại Trung tâm y tế thành phố Đồng Hới.

#### **4. Công tác nghiệm thu, giải ngân, thanh quyết toán vốn đầu tư dự án, bàn giao quản lý sử dụng**

##### *4.1. Công tác giải ngân*

Chủ đầu tư đã thanh toán, giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch đã bố trí. Tổng số vốn đã giải ngân đến ngày 30/9/2023 là 2 080 triệu đồng, đạt tỷ lệ 99,05% so với nguồn vốn bố trí (2 100 triệu đồng). Số vốn không giải ngân 20 triệu đồng thừa (tỷ lệ 0,5% so với nguồn vốn bố trí) do Trung tâm Y tế thành phố không thực hiện các thủ tục để giải ngân nguồn vốn 20 triệu đồng được phân bổ tại Quyết định số 7935/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND thành phố dẫn đến nguồn vốn này bị hù.

##### *4.2. Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán*

Căn cứ tình hình triển khai, tiến độ thực hiện dự án và nguồn vốn được bố trí, chủ đầu tư đã tổ chức thực hiện nghiệm thu, giải ngân thanh toán vốn; chỉ đạo thi công và nghiệm thu phù hợp mức vốn được bố trí của dự án, không để nợ đọng xây dựng cơ bản. Đến thời điểm giám sát, cả 02 dự án đã hoàn thành nghiệm thu, được thẩm tra và có quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.

##### *4.3. Công tác bàn giao tài sản*

Đến ngày 30/9/2023, Chủ đầu tư đã hoàn thành việc bàn giao và đưa vào sử dụng, quản lý cả hai dự án.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

##### **1. Ưu điểm**

Trung tâm Y tế thành phố đã triển khai thực hiện các dự án cơ bản đảm bảo theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt. Đến thời điểm giám sát, đã hoàn thành công tác đầu tư, nghiệm thu, thanh toán, bàn giao đưa vào sử dụng và đã được thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với 02/2 dự án.

Qua giám sát, các dự án do Trung tâm Y tế làm chủ đầu tư đã triển khai về thủ tục cơ bản thực hiện các nội dung đảm bảo theo chủ trương đầu tư đã được HĐND phê duyệt. Công tác chuẩn bị và trình phê duyệt các thủ tục đầu tư cơ bản đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, tổ chức thực hiện dự án đảm bảo thời gian không có dự án nào bị chậm tiến độ, không để phát sinh nợ đọng XD CB, số vốn giải ngân, tỷ lệ giải ngân vốn cao, công tác bàn giao tài sản, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành cơ bản thực hiện kịp thời.


Đến nay, các dự án đầu tư đã góp phần hoàn thiện, nâng cấp cơ sở vật chất hiện có của Trung tâm, đảm bảo an toàn cho hóa chất y tế, góp phần phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh thành phố Đồng Hới, giúp Trung tâm Y tế trở thành địa điểm đến khám chữa bệnh đáng tin cậy của nhân dân.

##### **2. Tồn tại, hạn chế**

Trung tâm Y tế thành phố không thực hiện các thủ tục để giải ngân nguồn vốn 20 triệu đồng được phân bổ tại Quyết định số 7935/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND thành phố dẫn đến nguồn vốn này bị hù.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công của Trung tâm Y tế thành phố Trung tâm Y tế thành phố./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND TP;
- Thành viên Đoàn giám sát;
- Lưu VT 

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Mỹ Lợi**



**BIỂU 02**

Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về chủ trương đầu tư dự án/các dự án  
 (Kèm theo Báo cáo số 169/BC-DGS TTHĐND ngày 17/12/2023 của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố)  
 Tên đơn vị chủ đầu tư: Trung tâm Y tế thành phố

DVT: Triệu đồng

TT	Tên dự án	Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư đối với dự án								Giá trị nghiệm thu				Giá trị giải ngân KII vốn			Kế hoạch vốn không giải ngân hết chuyển nguồn	KII vốn không giải ngân hủy	Báo cáo tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư (đến 30/9/2023)	Ghi chú			
		Số quyết định	Ngày tháng năm	Cơ quan QĐ	Nguồn vốn (Tỉnh/TP/ XA/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó			Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Lấy kế	Tổng nguồn vốn	Trong đó								
							Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023						Năm 2021	Năm 2022					Năm 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	Sửa chữa trụ sở Trung tâm y tế thành phố Đồng Hới	5465/QĐ-UBND	20/9/2021	UBND TP	TP	1,150	1,150			1,150			1,150	1,150	1,150				0		Đã được phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 12/9/2023		
2	Xây dựng kho vật tư hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh tại Trung tâm y tế thành phố Đồng Hới					950		950			930		930	930		930			20		Đã được phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 4011/QĐ-UBND ngày 12/9/2023		
		7935/QĐ-UBND	29/12/2021	UBND TP	TP	20		20															
		451/QĐ-UBND	21/02/2022	UBND TP	TP	300		300															
		6351/QĐ-UBND	26/12/2022	UBND TP	TP	630		630															

*Handwritten signature and initials*



**BIỂU 01**

**Form hình thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về chủ trương đầu tư dự án/các dự án**

*(Kèm theo Báo cáo số 4/BC-ĐGS TTHĐND ngày 12/2023 của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố)*

**Tên đơn vị chủ đầu tư: Trung tâm Y tế thành phố**

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Tên dự án	Chủ trương đầu tư									Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật									Báo cáo tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư (đến 30/9/2023)	Ghi chú					
		Nghị quyết số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ XH/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó			Quyết định số	Ngày tháng năm	Cơ quan phê duyệt	Thời gian khởi công hoàn thành dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (Tỉnh/ Tp/ XH/ khác)	Tổng nguồn vốn	Trong đó							
									Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023								Năm 2021			Năm 2022	Năm 2023			
1	Sửa chữa trụ sở Trung tâm y tế thành phố Đồng Hới	65/NQ-HĐND	22/7/2021	HĐND TP	2021-2022	1,150	TP	1,150	1,150				5287/QĐ-UBND	15/09/2021	UBND TP	2021-2022	1150	TP	1,150	1,150				Đã được phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 12/9/2023		
2	Xây dựng kho vật tư hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh tại Trung tâm y tế thành phố Đồng Hới	82/NQ-HĐND	20/12/2021	HĐND TP	2022-2024	950	TP	950		300	650		362/QĐ-UBND	27/01/2022	UBND TP	2022-2024	950	TP	950	300	650				Đã được phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 4011/QĐ-UBND ngày 12/9/2023	

*Handwritten signature and initials.*